

CORPORACION SALVADOREÑA DE INVERSIONES
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
"REPARACION DE LA ESTRUCTURA DEL MUELLE DE PUERTO CORSAIN ETAPA I DEL MODULO IV."

Ubicación	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Numero de beneficiarios	Tiempo de ejecución	Empresa Ejecutora	Empresa o entidad supervisora	Funcionario Responsable (Administrador de contrato)	Contrato y sus modificaciones	Forma de pago	Garantías	Valor de las Garantías	1er. trimestre	2do. trimestre	3er. trimestre	4to. trimestre
Calle a Playitas, Punta Gorda, Km. 186 Departamento de La Unión, El Salvador	\$274,110.53	Fondos propios de CORSAIN	todos los clientes que hacen uso de los servicios portuarios que presta Puerto CORSAIN.	Plazo de ejecución física de la obra es de 150 días calendario a partir de la orden de inicio que fue dada a partir del 22 de junio de 2021.	Servicios y Suministros Diversos, S.A. de C.V. (SYS D, S.A. DE C.V.)	Jefe de Operaciones y Tecnico de Obra Civil de Puerto Corsain.	Ing. Leopoldo Zelaya, Gerente de Puerto CORSAIN	CONTRATO No.16/2021	Pagos parciales por medio de cheques por cada estimación de avance que presente el contratista revisadas y aprobadas por el supervisor de obra y administrador de contrato.	De buena Inversión de Anticipo.	\$82,233.16	N/A	En ejecución (iniciada el 22/6/2021)	En ejecución.	Ejecución Finalizada el 17 de noviembre 2021
										Garantía de cumplimiento de contrato	\$27,411.05				
										Garantía de Buena obra y vicios ocultos (10% del valor final ejecutado)	\$27,003.94				
MONTO EJECUTADO	\$ 270,039.43	Fondos propios de CORSAIN	Innumerables, todos los clientes que hacen uso de los servicios portuarios que presta Puerto CORSAIN.	Se mantienen los plazos establecidos en contrato inicial.	Servicios y Suministros Diversos, S.A. de C.V. (SYS D, S.A. DE C.V.)	Jefe de Operaciones de Puerto Corsain.	Ing. Leopoldo Zelaya, Gerente de Puerto CORSAIN	CONTRATO 16/2021	Las mismas condiciones del contrato inicial.	Las mismas establecidas en el contrato inicial	Las mismas establecidas en el contrato inicial				

14-01-2022

M. Gladis
Jefe UFI

