

DETALLE DE PROYECTOS EN EJECUCION

	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS	EMPLEO MENSUAL GENERADO
1	Construcción Mejoramiento integral y mitigación de riesgo en AUP las Palmeras y colindantes.	Tonacatepeque	283	258
2	Construcción Mejoramiento integral y mitigación de riesgo en AUP El Caracol y colindantes.	San Martín	231	156
3	Construcción Mejoramiento integral y mitigación de riesgo en AUP Istmania II y colindantes.	Ciudad Delgado	185	126
4	Construcción Mejoramiento integral y mitigación de riesgo en AUP San Pedro By colindantes.	Ayutuxtepeque	258	121
5	Construcción Mejoramiento integral y mitigación de riesgo en AUP El Castillo II y colindantes.	Apopa	527	120
6	Construcción Mejoramiento integral y mitigación de riesgo en AUP Altos de Santa Anita y colindantes.	Soyapango	243	154
			1,727	935

..,BID

DETALLE DE PROYECTOS EN EJECUCION

	Nombre de Proyecto	Monto	Invertido a la fecha	Principales Actividades Realizadas	Avance
1	Mejoramiento integral y mitigación de riesgo en AUP Las Palmeras y colindantes, municipio de Tonacatepeque, departamento de San Salvador.	\$ S,001,274.74	\$ 2,926,628.61	En ejecución de obra de sistema de aguas lluvias y drenaje pluvial. Construcción de módulos sanitarios. Sistema de Aguas Negras. Construcción de muros de retención, cordones cunetas. Construcción de Sistema de Agua Potable. Mejoramiento Vial)oramiento de Red Eléctrica y Alumbrado Público. Construcción de Sistemas Hidrosanitarios. Construcción de Casa Comunal.	Programado: 75% Real: 67%
2	Mejoramiento Integral y mitigación de riesgo en AUP El Caracol y colindantes, municipio de San Martín, departamento de San Salvador.	\$ 2,823,483.10	\$ 1,173,231.13	Módulos Sanitarios. Construcción de muros de retención, Muros Gaviones, hechura de Cordones Cuneta y Canaletas. Construcción de Sistemas Hidrosanitarios, Mejoramiento Vial.	Programado: 38% Real: 27%
3	Mejoramiento integral y mitigación de riesgo en AUP Istmania II y colindantes, municipio de Delgado, departamento de San Salvador.	\$ 1,905,391.56	\$ 1,411,096.25	Construcción de Cunetas, Muros y Módulos Sanitarios. Sistemas de Aguas Lluvias y Construcción de muros de retención. Construcción de Sistemas Hidrosanitarios. Adoquinado de calles, corte de pavimento para línea de Impelencia (excavación, instalación de tubería y compactación)	Programado: 78% Real: 73%



DETALLE DE PROYECTOS EN EJECUCION

II

Nombre de Proyecto	Monto	Invertido a la fecha	Principales Actividades Realizadas	Avance
4 Mejoramiento integral y mitigaci6n de riesgo en AUP San Pedro By colindantes, municipio de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador.	\$ 2,976,219.03	\$ 1,141,128.66	Construcci6n de Cunetas,Muros y M6dulos Sanitarios. Sistemas de Aguas Lluvias y Construcci6n de muros de retenci6n. Construcci6n de Sistemas Hidrosanitarios y Mejoramiento Vial. Colocaci6n de tuberla de aguas lluvias,excavation,colocaci6n de tuberla de agua potable. Hechura de gradas,colocaci6n de postes electricos.	Programado:40% Real: 32%
5 Mejoramiento integral y mitigaci6n de riesgo en AUP ElCastillo II y colindantes, municipio de Apopa, departamento de San Salvador.	\$ 3,222,983.85	\$ 959,505.22	lnstataciones provisionates, replanteamiento topografico del proyecto y cordones cuneta. Hechura de m6dulos sanitarios,construcci6n de obras hidrosanitarias,obras de paso. Reparaci6n de escuela ElAngel.	Programado:4% Real:3%
6 Mejoramiento integral y mitigaci6n de riesgo en AUP Altos de Santa Anita y Colindantes, municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador	\$ 1,984,535.47	\$ 412,102.44	Sistema de Agua Potable,muros de retenci6n y descargas de aguas Lluvias. Sistema de aguas negras y m6dulos sanitarios,sistemas hidrosanitarios. Mejoramiento de infraestructura comunal a nivelde 2 escuelas.	Programado - 8% Real: 25%

