



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN, O EJECUTADAS TOTAL O PARCIALMENTE - PERIODO ABRIL - JUNIO 2020

Nº.	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UAGI	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO.	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PROGRESO	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	ADMINISTRADOR
1	23-2020	LP-01/2020	REPERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO 4 COLONIA QUEZALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POCOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE I	PB Quezaltepec	Santa Tecla	La Libertad	11,340	05/03/2020	02/06/2020	3ra prórroga: 45 días calendario 2da prórroga: 15 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 238,396.16	Oscar Armando Portillo Duran
2	23-2020	LP-02/2020	REPERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO 4 COLONIA QUEZALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POCOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE I	PB Quezaltepec	Santa Tecla	La Libertad	9,072	05/03/2020	03/05/2020	3ra prórroga: 60 días calendario 2da prórroga: 60 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 113,497.29	Oscar Armando Portillo Duran
3	21-2020	LP-02/2020	REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO # 2 EN PLANTA DE BOMBEO LA ADYA, MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POCOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE I	POZO # 2 EN PLANTA DE BOMBEO LA ADYA	Ciudad Arce	La Libertad	9,072	13/03/2020	11/05/2020	3ra prórroga: 60 días calendario 2da prórroga: 60 días calendario	SAGRISA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 101,662.73	Jose Roberto Oua
4	41-2020	LP-03/2020	REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO # 1 EN PLANTA DE BOMBEO LOS BAMBULES, UBICADO EN SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POCOS A NIVEL NACIONAL, FASE I	PB Los Bambules	San Sebastián	San Vicente	9,072	31/03/2020	29/05/2020	N/A	POWER DRILL S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 193,373.92	Véctor Manuel Santos Díaz
5	24-2020	LP-04/2020	REPERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO No. 4, LA SULTANA, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POCOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE I	PB LA SULTANA	Antiguo Cuscatlan	La Libertad	10,886	05/03/2020	03/05/2020	60 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 233,637.10	Kenny Rhonaa Berclian Salto
6	19-2020	LP-05/2020	REPERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO No. 1 EN TERRENO FANQUEL T-11 (SANTA TECLA B), EN EL MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POCOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE I	PB T-11	Santa Tecla	La Libertad	7,938	05/03/2020	03/05/2020	3ra prórroga: 60 días calendario 2da prórroga: 30 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 236,927.16	Nancy Yareth Quintanilla de Aguilar
7	25-2020	LP-06/2020	REPERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO # 1 EL ESPINO, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POCOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE I	PB El Espino	Antiguo Cuscatlan	La Libertad	18,144	05/03/2020	03/05/2020	60 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 237,831.10	Norma Vanessa Coto Dominguez
8	20-2020	LP-07/2020	REPERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO EN TERRENO TANQUE LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POCOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE I	Tanque Las Delicias	Santa Tecla	La Libertad	7,938	04/03/2020	03/05/2020	3ra prórroga: 45 días calendario 2da prórroga: 15 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 256,012.80	Adiel Edgardo Molina Duarte
9	49/2020	LP-08/2020	REPERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO EL TUNCO, MUNICIPIO DE TAMANIQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POCOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE I	Caserio El Tunco	Tamanique	La Libertad	4,536	01/04/2020	10/05/2020	N/A	POWER DRILL S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 130,620.65	Sandra Marisol Guadil
10	55/2020	CD-01/2020	REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA DE BOMBEO MONTES DE SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE SOPAOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POCOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE I	PB Montes de San Bartolo	Soyapango	San Salvador	7,938	05/05/2020	03/08/2020	N/A	DIPERSA S.A. DE C.V.	ANDA-FGEN	\$ 175,401.22	César Ulises Rubio Pastore
11	50/2020	CD-03/2020	REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO No. 1, DE PRODUCCIÓN, EN PLANTA SIERRA MORENA, MUNICIPIO DE SOPAOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POCOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE I	PB Sierra Morena	Soyapango	San Salvador	7,938	22/06/2020	19/09/2020	N/A	POWER DRILL S.A. DE C.V.	FONDOS PROPIOS	\$ 179,823.22	Hugo Luis Santamaría López
12	52/2020	CD-04/2020	REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No. 1, EN PLANTA DE BOMBEO ISA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POCOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE I	PB ISA	Ilopango	San Salvador	7,938	13/05/2020	10/08/2020	N/A	DIPERSA S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 174,435.07	Giovanni Leonel Martínez
13	57/2020	CD-05/2020	REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO NÚMERO 1 DE PRODUCCIÓN EN PLANTA LOS ALMENDROS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POCOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE I	Planta Los Almendros	San Martín	San Salvador	13,608	15/05/2020	12/08/2020	N/A	POWER DRILL S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 181,360.00	Kenny Rhonaa Berclian Salto
14	54/2020	CD-04/2020	REPERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO.1 DE PRODUCCIÓN EN PLANTA DE BOMBEO NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE I	PB Nuevos Horizontes	Ilopango	San Salvador	13,608	17/04/2020	16/07/2020	N/A	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPOD	\$ 174,982.00	Giovanni Leonel Martínez
15	53/2020	CD-10/2020	REPERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO EN PLANTA EL DESVIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SANTA ELBA, MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN Y DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, FASE I	Planta El Desvio	Antiguo Cuscatlan y Zaragoza	La Libertad	13,608	11/05/2020	08/08/2020	N/A	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	PROPIOS	\$ 197,106.56	Nancy Patricia Rodríguez Solórzano
16	15-2020	LP-22/2020	REPERFORACIÓN DE POZO #2 EN PLANTA DE BOMBEO LOS LLANTOS, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAZAS	PB LOS LLANTOS	Sensuntepeque	Cabazas	4,536	24/02/2020	23/05/2020	N/A	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 203,227.11	Hugo Luis Santamaría López
17	11/2018	LP-01/2017	REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECANICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVALAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR	Planta Las Pavalas	San Pablo Tacachico	La Libertad	156,629	12/06/2018	11/06/2020	378 días calendario	SUEZ INTERNACIONAL S.A.S.	FONDO FRANCES	\$ 58016,263.18	Julio Edwin Valencia Sánchez
18	43/2019	LP-01/2019	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO EN COMUNIDADES DEL CANTÓN SI GUERA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEC, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, FASE II	Caserio y cantón Si Guera	Quezaltepeque	La Libertad	1,045.00	04/02/2020	31/08/2020	N/A	ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	FGEN	\$ 321,000.00	Mavis Hidalgo
19	41/2019	LP-08/2019	REPERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES CANTÓN AGUA FRIA, EL BODEG, PAZO VERDE, LA BOMBA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE II	Cantón el Bodeg, Guazapa	Guazapa	San Salvador	729,733	26/12/2019	23/04/2020	N/A	SAGRISA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 219,415.40	Mavis Ruiz
20	47/2019	LP-09/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN POZO EXISTENTE EN CANTÓN SANTA MARTA, MUNICIPIO DE CIUDAD VICTORIA, DEPARTAMENTO DE CABAZAS	Pozo cantón Santa Marta	Ciudad Victoria	Cabazas	8,400	01/10/2019	28/01/2020	30 días calendario	SAGRISA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 78,270.19	Portablanco Francisco Meléndez Montes
21	61/2019	CD-03/2019	REPERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO EN COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SOPAOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO EN COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A NIVEL NACIONAL, CÓDIGO SIP 6997, FASE II	Colonia Guadalupe	Soyapango	San Salvador	13,608	15/05/2020	11/09/2020	N/A	SEF, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 105,981.01	José Alberto Rájalo Mueyzer
22	90/2019	CD-05/2019	INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SUCHIANGANG DEL MUNICIPIO DE NEAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO EN COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A NIVEL NACIONAL, CÓDIGO SIP 6997, SE GUANDA VEZ	Comunidad Suchiango	Nejapa	San Salvador	340	30/12/2019	26/06/2020	30 días calendario	HUNYCO, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 125,645.32	Juan Carlos Vasquez Soriano
23	87/2019	CD-04/2019	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL JICARO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DE USulután, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO EN COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A NIVEL NACIONAL, CÓDIGO SIP 6997	Caserio El Jicaro	San Agustín	Usulután	684	30/12/2019	27/04/2020	30 días calendario	D'S INVERSIONES, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 333,377.64	Isabella Yvonnia Guerrero

14	64/2019	LP-12/2019	EQUIPAMIENTO DE POZO RIVASALDO, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO EN COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A NIVEL NACIONAL, CÓDIGO SIP 9997.	Ayiquilte	Santa Tecla	La Libertad	14,305	04/11/2019	01/05/2020	N/A	ING. MAURICIO ANGELO COCHA MOLINA	FGEN	\$ 170,000.00	Luis Roberto Quintanilla Díaz
15	64/2019	LP-14/2019	INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES CANTÓN CASTILLA, CANTÓN EL PORVENIR, CANTÓN EL GUAYE Y CANTÓN POTRERILLOS, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO EN COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A NIVEL NACIONAL, CÓDIGO SIP 9997	Cantón Cuties, Cantón El Porvenir, Cantón El Guayé y Cantón Potrerillos	Santo Tomás	San Salvador	6,300	06/11/2019	03/05/2020	N/A	DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA	FGEN	\$ 127,656.36	Juan Carlos Viquez Solano
16	65/2019	LP-01/2019-ANDA-HOLCIM	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA LA SUPRESIÓN DE CONEXIONES CALZADAS DE AGUAS RESIDUALES EN LUVIAS EN EL CASO URBANO DE LA CIUDAD Y MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, FASE 1, CÓDIGO SIP 9950	Casco Urbano de Metapán	Metapán	Santa Ana	5,000	25/10/2019	22/03/2020	15 días calendario	DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA	HOLCIM	\$ 246,744.16	Marlon Guzmán
17	92/2019	LP-17/2019	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIOS EL MOZOTE Y ALEDAÑOS DE LOS CANTONES GUACAMAYA Y CERRO PANDO DEL MUNICIPIO DE MIANGUERA, CASERIOS EL PINALITO Y ALEDAÑOS EN CTÓN, TIERRA COLORADA EN MUNICIPIO DE ARAMBALA, DPTO. DE MORAZÁN, CÓDIGO SIP 7081, FASE 2-SANEAMIENTO EL MOZOTE Y EL PINALITO.	Casario El Mozote, Cantón Guacamaya y Cerro Pando	Arambala	Morazán	2,431	30/12/2019	23/12/2020	N/A	AGRODUELES S.A DE C.V	FGEN	\$ 1368,747.71	Valeria Mariel Moya Turcios
18	93/2019	LP-18/2019	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIOS EL MOZOTE Y ALEDAÑOS DE LOS CANTONES GUACAMAYA Y CERRO PANDO DEL MUNICIPIO DE MIANGUERA, CASERIOS EL PINALITO Y ALEDAÑOS EN CTÓN, TIERRA COLORADA EN MUNICIPIO DE ARAMBALA, DPTO. DE MORAZÁN, CÓDIGO SIP 7081, FASE 3-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EL MOZOTE Y EL PINALITO.	Casario El Mozote, Cantón Guacamaya y Cerro Pando	Mianguera	Morazán	2,939	30/12/2019	28/03/2020	90 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 199,982.88	Carlos Antonio Perez Sanchez
19	62/2019	CD-01/2019	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LAS CAÑAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE APOPA, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE I	P8 Las Cañas	Apopa	San Salvador	18,144	22/10/2019	19/01/2020	60 días calendario	SAGRISA, S.A. DE C.V.	RECURSOS PROPIOS	\$ 190,202.96	Juli Rend Acosta Martínez
20	77/2019	CD-02/2019-ANDA-FISOL	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN TANQUES HOLLANDA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE I PERFORACIÓN DE UN POZO DE PRODUCCIÓN PROFUNDO, EN TANQUES HOLLANDA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	Tanques Hollanda	San Salvador	San Salvador	7,190	04/12/2019	02/03/2020	N/A	SAGRISA, S.A. DE C.V.	ANDA/FISOL	\$ 193,685.16	Giovanni Leonel Martínez
21	64/2019	CD-04/2019	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE BOMBEO LA CANCHA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE APOPA, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE II	Rebombee la cancha	Apopa	San Salvador	3,628	20/01/2020	18/05/2020	N/A	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	ANDA/FISOL	\$ 112,096.00	Victor Manuel Garcia Sanchez
22	60/2020	CD-13/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN COMUNIDAD TIERRA VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, EN EL MARCO DEL DECRET LEGISLATIVO 593, ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19, FASE I	Comunidad Tierra Virgen	San Martín	San Salvador	7,938	04/05/2020	01/08/2020	N/A	PEROTECH, S.A. DE C.V.	FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES (FOFOPROMO)	\$ 174,715.52	Francisco Antonio Milán Aguilón
23	62/2020	CD-14/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO ND.1 VOPOTLÁN, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR EN EL MARCO DEL DECRET LEGISLATIVO N° 593 ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19 - FASE I	Popotlán	Apopa	San Salvador	13,608	04/05/2020	01/08/2020	N/A	PEROTECH, S.A. DE C.V.	FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES (FOFOPROMO)	\$ 210,081.01	Francisco Antonio Milán Aguilón
24	59/2020	CD-15/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PUEBLO DE PRODUCCIÓN SUBTERRÁNEO UBICADO FRENTE AL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES (CIFC), MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE I	CIFC	San Salvador	San Salvador	12,000	04/05/2020	01/08/2020	N/A	SEF, S.A. DE C.V.	FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES (FOFOPROMO)	\$ 207,678.63	Francisco Antonio Milán Aguilón
25	84/2020	CD-02/2020	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OSTUMA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ EQUIPOS 1 Y 2, EN EL MARCO DEL COMBATE DEL COVID-19	Santa María Ostuma	Santa María Ostuma	La Paz	5,990	22/05/2020	19/08/2020	N/A	SEF, S.A. DE C.V.	FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES (FOFOPROMO)	\$ 204,785.38	Nicitor Salvador Larraz

SUPERVISOR	AVERAGE % A SEPTEMBER 2022
Hugo Luis Santamaría	85%
Hugo Luis Santamaría	0%
Cesar Licos Rubio Pastore	0%
Adel Edgardo Molina	62%
Tito René Pascual Martínez	85%
Norma Vanessa Cobb	54%
Rafael Antonio Nolasco García	53%
Victor Manuel Santos Díaz	62%
Juan José Doñan	100%
Giovanni Leonel Martínez Baines	43%
Oscar Portillo	5%
Rafael Antonio Nolasco García	25%
Tito René Pascual Martínez	33%
Victor Manuel Santos Díaz	99%
Kenny Diana Berceiz Solís	47%
Oscar Amando Portillo Durán	100%
NIPPON KDE	58%
Giovanni Fuentes Galland	70%
Néstor Alexander Rivera	97%
Marvin Ernesto Ruiz	92%
Victor Manuel García Sánchez	100%
José Eberisto Aza	48%
Luis Alonso Rubio	80%

Moris Hidalgo	100%
José Evaristo Alas	100%
Roberto Carlos Ramirez	100%
José Mauricio Reyes Quintanero	36%
Francisco Jardany Fuentes Ortiz	85%
Adel Edgardo Molina	18%
Adel Edgardo Molina	56%
José Alberto Rojas Manjazar	100%
José Luis Ventura Jiménez	4%
Manuel Ernesto Ballester Hernández	59%
Manuel Domín Galván Mesa	19%
Salvador Ernesto Sánchez	70%