

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN, O EJECUTADAS TOTAL O PARCIALMENTE - PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

No.	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UACI	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓRROGA	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	AVANCE FÍSICO A DICIEMBRE 2020
1	23/2020	LP-02/2020	"PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO 4 COLONIA QUEZALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE II"	PB Quezaltepec	Santa Tecla	La Libertad	9,072	24/08/2020	08/10/2020		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 113,497.29	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	100.00%
2	24/2020	LP-04/2020	"PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO No.4, LA SULTANA, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE II"	PB LA SULTANA	Antiguo Cuscatlán	La Libertad	10,886	04/09/2020	18/10/2020		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 127,101.99	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	100.00%
3	19/2020	LP-05/2020	"PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO No.1 EN TERRENO TANQUE T-11 (SANTA TECLA B), EN EL MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE II"	PB T-11	Santa Tecla	La Libertad	7,938	16/09/2020	30/10/2020		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 145,787.74	José Alberto Rápalo Menjivar	Victor Manuel Garcia	100.00%
4	25/2020	LP-06/2020	"PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO 5 EL ESPINO, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE II"	PB El Espino	Antiguo Cuscatlán	La Libertad	18,144	21/09/2020	05/11/2020		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 102,068.88	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	100.00%
5	20/2020	LP-07/2020	"PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO EN TERRENO TANQUE LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE II"	Tanque Las Delicias	Santa Tecla	La Libertad	7,938	14/09/2020	28/10/2020		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 154,222.97	Valeriano Vladimir Valdez Galicia	Victor Manuel Santos Diaz	100.00%
6	56/2020	CD-01/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA DE BOMBEO MONTES DE SAN BARTOLO 1, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE II".	PB Montes de San Bartolo	Soyapango	San Salvador	7,938	22/09/2020	19/01/2021		SAGRISA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 243,819.23	Valeriano Vladimir Valdez Galicia	Victor Manuel Garcia	65.00%
7	50/2020	CD-03/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO No. 1, DE PRODUCCIÓN, EN PLANTA SIERRA MORENA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE I	PB Sierra Morena	Soyapango	San Salvador	7,938	22/06/2020	19/09/2020	90 días calendario	POWER DRILL S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 179,823.22	Hugo Luis Santamaria López	Oscar Portillo	68.00%
8	58/2020	CD-05/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO NÚMERO 1 DE PRODUCCIÓN EN PLANTA LOS ALMENDROS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE II	Planta Los Almendros	San Martín	San Salvador	13,608	22/11/2020	19/01/2021		SAGRISA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 323,126.17	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	Othmaro Menjivar	35.00%
9	54/2020	CD-04/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO.1 DE PRODUCCIÓN EN PLANTA DE BOMBEO NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II	PB Nuevos Horizontes	Ilopango	San Salvador	13,608	17/09/2020	14/01/2021		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 280,977.01	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	75.00%
136/2020	LP-60/2020		PERFORACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO LAS ANIMAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, FASE I	PB Las Animas	Santa Cruz Michapa	Cuscatlán	700	02/12/2020	01/03/2021		POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 173,650.77	Yenny Patricia Rodríguez Solorzano	Enrique Castillo Rivas	7.00%
10	132/2020	LP-62/2020	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE UN POZO AL SISTEMA EXISTENTE, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN ALEJO, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. FASE I	San Alejo	San Alejo	La Unión	3,512	28/09/2020	25/12/2020		POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 176,549.22	Valeria Marisol Moya Turcios	Saúl Enrique Díaz Cruz	75.27%
11	108/2020	CD-32/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No.1 EN PLANTA DE BOMBEO ALTAVISTA No.4, MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE I	PB Altavista No. 4	Tonacatepeque	San Salvador	3,969	31/08/2020	28/11/2020		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 192,071.98	Giovanni Leonel Martínez	Victor Manuel Santos Diaz	100.00%

12	108/2020	CD-32/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No.1 EN PLANTA DE BOMBEO ALTAVISTA No.4, MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE III	PB Altavista No. 4	Tonacatepeque	San Salvador	18,870	31/08/2020	28/11/2020	60 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 50,217.20	Ana Ruth Cordero	William Arnoldo López	20.00%
13	118/2020	CD-33/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No.1 LA BRITANIA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN SALVADOR, FASE I	Pozo La Britania	San Martín	San Salvador	5,670	17/09/2020	15/12/2020		PERFOTEC, S.A. DE C.V	RPRO	\$ 192,512.56	Giovanni Leonel Martínez	Tito René Pascual	100.00%
14	120/2020	CD-33/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No.1 LA BRITANIA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN SALVADOR, FASE III	Pozo La Britania	San Martín	San Salvador	6,815	03/11/2020	31/01/2021		ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	RPRO	\$ 75,000.00	Ana Ruth Cordero	Didier Lazo	80.00%
15	121/2020	CD-34/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No.3 CAYALÁ, MUNICIPIO DE CIUDAD DELGADO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE I	PB Cayalá	Ciudad Delgado	San Salvador	6,960	28/09/2020	26/12/2020		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 192,071.98	Victor Manuel Santos Dias	Adiel Edgardo Molina	95.00%
16	122/2020	CD-35/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No.2 Y No.3 EN PLANTA DE BOMBEO CHANTECUAN, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE I	PB Chantecuán	Soyapango	San Salvador	5,000	12/10/2020	09/01/2021		POWER DRILL S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 381,070.02	Hugo Luis Santamaria López	Oscar Portillo	20.00%
17	122/2020	CD-35/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No.2 Y No.3 EN PLANTA DE BOMBEO CHANTECUAN, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE III	PB Chantecuán	Soyapango	San Salvador	31,510	19/10/2020	16/01/2021		POWER DRILL S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 171,375.27	Tulio Efraín Méndez	Samuel Alexander Mejía	30.00%
18	116/2020	CD-36/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN N° 1 EN ESTADO MAYOR (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE I	Pozo 1 Estado Mayor	San Salvador	San Salvador	21,450	28/09/2020	26/12/2020		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 209,366.06	Karen Iraheta	Vanessa Coto	65.00%
19	130/2020	LP-55/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN ESTACIÓN DE BOMBEO BRISAS DE CANTARRANA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, FASE I	Estación de Bombeo Brisas de Cantarrana	Santa Ana	Santa Ana	2,700	06/10/2020	03/01/2020		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 209,598.05	Miguel Vila	Roberto Rolando Bonilla	42.01%
20	129/2020	LP-56/2020	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO SAN DIEGO, MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	PB San Diego	Metapán	Santa Ana	30,000	05/10/2020	03/01/2021		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 793,457.35	Roberto Carlos Ramirez	Roberto Rolando Bonilla	85.00%
21	11/2018.	LPI-01/2017	REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR	Planta Las Pavas	San Pablo Tacachico	La Libertad	1566,629	12/06/2018	11/06/2020	378 días calendario	SUEZ INTERNATIONAL S.A.S.	FONDO FRANCES	\$ 61528,954.00	William Guzmán	NIPPON KOE	84.06%
22	140/2020	LP-54/2020	FASE III EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ACUEDUCTO A CASERÍO Y CANTÓN SEGURA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" COMO PARTE DEL PROGRAMA "INTRODUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O SANEAMIENTO EN COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A NIVEL NACIONAL, CODIGO SIIP 6997.	Caserío y cantón Segura	Quezaltepeque	La Libertad	1,045	25/11/2020	25/03/2021		SIEF, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 101,257.04	Oscar Arnoldo Díaz	Marvin Ernesto Ruiz	60.00%
23	90/2019	CD-05/2019	INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SUCHNANGO DEL MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO EN COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A NIVEL NACIONAL, CODIGO SIIP 6997, SEGUNDA VEZ	Comunidad Suchnango	Nejapa	San Salvador	340	30/12/2019	26/06/2020	Prórroga 1: 90 días calendario Prórroga 2: 25 días calendario	HUNAYCO, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 125,645.32	Juan Carlos Vasquez Soriano	José Ebaristo Alias	100.00%
24	70/2019	LP-11/2019	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS EL MOZOTE Y ALEDAÑOS DE LOS CANTONES GUACAMAYA Y CERRO PANDO DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA; CASERÍOS EL PINALITO Y ALEDAÑOS EN CTÓN, TIERRA COLORADA EN MUNICIPIO DE ARAMBALA, DPTO. DE MORAZÁN, CODIGO SIIP 7083, FASE 2: OBRA CIVIL EL MOZOTE Y EL PINALITO, LOTE 2	Caserío El Mozote, Cantón Guacamaya	Meanguera	Morazán	2,431	11/11/2019	11/08/2020	60 días calendario	AGROCVILES S.A DE C.V	FGEN	\$ 655,781.42	Valeria Marisol Moya Turcios	José Mauricio Reyes Quinteros	75.50%
25	92/2019	LP-17/2019	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS EL MOZOTE Y ALEDAÑOS DE LOS CANTONES GUACAMAYA Y CERRO PANDO DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA; CASERÍOS EL PINALITO Y ALEDAÑOS EN CTÓN, TIERRA COLORADA EN MUNICIPIO DE ARAMBALA, DPTO. DE MORAZÁN, CODIGO SIIP 7083, FASE 2: SANEAMIENTO EL MOZOTE Y EL PINALITO.	Caserío El Mozote, Cantón Guacamaya y Cerro Pando	Arambala	Morazán	2,431	30/12/2019	23/12/2020	90 días calendario	AGROCVILES S.A DE C.V	FGEN	\$ 1398,747.71	Valeria Marisol Moya Turcios	José Mauricio Reyes Quinteros	74.50%

26	78/2019	CD-01/2019	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN TANQUES HOLANDA , MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR FASE II: EQUIPAMIENTO DE POZO	Tanques Holanda	San Salvador	San Salvador	25,000	17/12/2020	17/04/2021		SIEF, S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 156,267.70	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	5.00%
27	74/2019	CD-02/2019	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA POZO EN PLANTA DE BOMBEO ALTAVISTA 2 , MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II	Planta de Bombeo Altavista	Ilopango	San Salvador	18,144	29/06/2020	26/10/2020		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 130,469.80	Valeriano Vladimir Valdez Galicia	Jose Alberto Rápalo Menjivar	100.00%
28	100/2020	LPN-01/2020	TANQUE ANTIGOLPE DE ARIETE Y TALLER DE MANTENIMIENTO COMO PARTE DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS , MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR	Planta Las Pavas	San Pablo Tacachico	La Libertad	1566,629	28/09/2020	24/09/2021		PROYECTOS MODULARES, S.A. DE C.V.	BGE	\$ 1474,409.52	William Guzmán	NIPPON KOE	1.00%
29	61/2020	CD-13/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN COMUNIDAD TIERRA VIRGEN , MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 593, ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19. FASE II	Comunidad Tierra Virgen	San Martín	San Salvador	7,938	23/11/2020	22/03/2021		SIEF, S.A. DE C.V.	FOPROMID	\$ 457,081.61	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	25.00%
30	59/2020	CD-15/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN TERRENO UBICADO FRENTE A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES (CIFCO) , MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II	CIFCO	San Salvador	San Salvador	12,000	23/11/2020	22/03/2021		SIEF, S.A. DE C.V.	FOPROMID	\$ 412,190.10	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	45.00%
31	89/2020	CD-03/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN ALTOS DEL CERRO , MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE I	PB Altos del Cerro	Soyapango	San Salvador	5,800	07/07/2020	04/10/2020	15 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 274,987.76	Nancy Yaneth Quintanilla de Aguilar	Norma Vanessa Coto	57.86%
32	90/2020	CD-04/2020	PERFORACIÓN DE POZO EN CIUDAD CREDISA , MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE I	Ciudad Credisa	Soyapango	San Salvador	5,915	06/07/2020	03/10/2020	7días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 182,000.06	Rafael Antonio Nolasco García	Norma Vanessa Coto	100.00%
33	110/2020	CD-38/2020	EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL DE POZO DE PLANTA CREDISA , MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE III	Ciudad Credisa	Soyapango	San Salvador	6,200	05/10/2020	03/12/2020		GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	LAGEO	\$ 44,210.12	Tulio Efraim Méndez	William Arnoldo López	95.00%
34	91/2020	CD-05/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN CUMBRES DE LA ESMERALDA , MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. FASE I	Planta de Bombeo Cumbres de la Esmeralda	Antiguo Cuscatlán	La Libertad	5,500	02/07/2020	29/09/2020	15 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 269,801.06	Cesar Ulises Rubio Pastore	Rafael Antonio Nolasco García	100.00%
35	92/2020	CD-06/2020	PERFORACIÓN DE POZO EN CASERIO EL CAFETAL , MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Casero El Cafetal	Santo Tomás	San Salvador	13,460	06/07/2020	03/10/2020	90 días calendario	POWER DRILL S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 187,376.27	Juan José Doñán	Yenny Patricia Rodríguez	88.00%
36	112/2020	CD-37/2020	EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL DE POZO DE PRODUCCIÓN LA ADUANA , MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II	Aduana San Bartolo	Ilopango	San Salvador	21,345	30/10/2020	28/12/2020		ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	LAGEO	\$ 50,499.99	Ana Ruth Cordero	José Encol Melara	50.00%
37	94/2020	CD-08/2020	PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD LOS MUROS , SAN ROQUE, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Com Los Muros	Mejicanos	San Salvador	15,000	08/07/2020	05/10/2020	Prórroga 1: 30 días calendario Prórroga 2: 30 días calendario Prórroga 3: 60 días calendario	DIPERSA S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 227,391.60	Manuel Osmin Galeas Meza	Daniel Arias	71.33%
38	138/2020	LP-53/2020	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA , DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, FASE I	Municipio de Nuevo Cuscatlán	Zaragoza	La Libertad	22,525	16/10/2020	13/01/2021		PERFOTEC, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 215,798.93	Norma Vanessa Coto Dominguez	Rafael Antonio Nolasco García	50.46%
39	143/2020	LP-65/2020	OBRAS CIVILES EN PREDIO DE POZO LOS BAMBUES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	Predio Pozo Los Bambúes	San Sebastián	San Vicente	158,500	09/11/2020	06/02/2021		ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	RPRO	\$ 158,500.00	Rolando Ayala	José Roberto Miranda	45.00%
40	115/2020	CD-41/2020	OBRAS DE MITIGACIÓN EN TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO DE 10" EN FINCA SAN ANTONIO QUEQUEISQUE , MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Finca San Antonio Quequeisque	Santa Tecla	La Libertad	9,775	Fecha no disponible	Fecha no disponible		GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 446,738.44	Carlos Josue Landaverde	Información no disponible	100.00%
41	146/2020	LP-02/2020	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DESALINIZADOR PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ISLA DE MADRESAL , MUNICIPIO DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USulután	Isla Madresal	Puerto El Triunfo	Usulután	480	08/12/2020	06/05/2021		INVOCACION HIDRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	(FCAS) AECID-SLV-0568	\$ 232,903.76	Roberto recinos	Francisco Jardany Fuentes Ortiz	1.00%
42	126/2020	CD-10/2020	EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO LOS DIAMANTES A TANQUE EXISTENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, FASE I	Predio los Diamantes	San Luis Talpa	La Paz	1,100	26/10/2020	09/03/2021		GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 802,095.07	Rolando Ayala	Alexander Eleazar Romero	10.00%