

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN, O EJECUTADAS TOTAL O PARCIALMENTE - PERIODO ENERO - MARZO 2021

No.	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UAOI	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓMOVA	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	AVANCE FÍSICO % A MARZO 2021
1	22/2020	LP-02/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, DEL POZO #2 EN PLANTA DE BOMBEO LA JOYA, MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS A NIVEL NACIONAL, FASE II"	Pozo #2 en PB La Joya	Ciudad Arce	La Libertad	9,072	02/02/2021	18/03/2021	45 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 320,657.57	Miguel Antonio Vila Orellana	Roberto Rolando Bonilla	52.53%
2	42/2020	LP-03/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO #1 EN PLANTA DE BOMBEO LOS BAMBULES, LICADO EN SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS A NIVEL NACIONAL, FASE II"	PB Los Bambules	San Sebastián	San Vicente	9,072	04/09/2020	18/10/2020		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 269,078.30	Nestor Alexander Rivera	Manvin Ernesto Ruiz	53.00%
3	56/2020	CD-01/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA DE BOMBEO MONTES DE SAN BARTOLO 1, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE II".	PB Montes de San Bartolo	Soyapango	San Salvador	7,938	22/09/2020	19/01/2021		SAGRISA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 243,819.23	Valeriano Vladimir Valtz Galicia	Victor Manuel Garcia Sanchez	65.00%
4	50/2020	CD-03/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO No. 1, DE PRODUCCIÓN, EN PLANTA SIERRA MORENA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE I	PB Sierra Morena	Soyapango	San Salvador	7,938	22/06/2020	19/09/2020	90 días calendario	POWER DRILL S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 179,823.22	Hugo Luis Santamaría López	Oscar Pontillo	100.00%
5	58/2020	CD-05/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO NÚMERO 1 DE PRODUCCIÓN EN PLANTA LOS ALMENDROS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE II	Planta Los Almendros	San Martín	San Salvador	13,608	22/11/2020	19/01/2021		SAGRISA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 323,126.17	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	José Othmaro Menjivar	35.00%
6	54/2020	CD-04/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO.1 DE PRODUCCIÓN EN PLANTA DE BOMBEO NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE II	PB Nuevos Horizontes	Ilopango	San Salvador	13,608	17/09/2020	14/01/2021		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 280,977.01	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	100.00%
7	53/2020	CD-10/2020	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO EN PLANTA EL DESVIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN Y DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, FASE II	Planta El Desvío	Antiguo Cuscatlán y Zaragoza	La Libertad	47,929	07/09/2020	04/01/2021		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 365,944.41	Oscar Arnaldo Díaz	Manvin Ernesto Ruiz	100.00%
8	127/2020	LP-57/2020	INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, DEPARTAMENTO DE USulután, FASE I	California	California	Usulután	867	10/03/2021	07/06/2021		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 247,984.15	José Mauricio Reyes Quinteros	Victor Manuel Santos Díaz	5.00%
9	136/2020	LP-60/2020	PERFORACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO LAS ANIMAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, FASE I	PB Las Animas	Santa Cruz Michapa	Cuscatlán	3,263	02/12/2020	01/03/2021		POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 173,650.77	Yenny Patricia Rodríguez Solorzano	Enrique Castillo Rivas	34.00%
10	132/2020	LP-62/2020	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE UN POZO AL SISTEMA EXISTENTE, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN ALEJO, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, FASE I	San Alejo	San Alejo	La Unión	3,512	28/09/2020	25/12/2020		POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 176,549.22	Valeria Marisol Moya Turcios	Saúl Enrique Díaz Cruz	100.00%
10	108/2020	CD-32/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No.1 EN PLANTA DE BOMBEO ALTAVISTA No.4, MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE III	PB Altavista No. 4	Tonacatepeque	San Salvador	18,870	31/08/2020	28/11/2020		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 50,217.20	Ana Ruth Cordero	William Arnaldo López	80.00%
11	120/2020	CD-33/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No.1 LA BRITANIA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN SALVADOR, FASE III	Pozo La Britania	San Martín	San Salvador	6,815	03/11/2020	31/01/2021		ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	RPRO	\$ 75,000.00	Ana Ruth Cordero	Didier Alexander Lazo	100.00%
12	121/2020	CD-34/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No.3 CAYALÁ, MUNICIPIO DE CIUDAD DELGADO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE III	Pozo #3 Caylá	Ciudad Delgado	San Salvador	2,735	28/09/2020	26/12/2020	60 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 36,991.95	Esteban Rutilio Rauda	Ana Ruth Cordero	100.00%
13	122/2020	CD-35/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No.2 Y No.3 EN PLANTA DE BOMBEO CHANTECLAN, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE I	PB Chantecuan	Soyapango	San Salvador	5,000	12/10/2020	09/01/2021	28 días calendario	POWER DRILL S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 381,070.02	Hugo Luis Santamaría López	Oscar Pontillo	85.00%

14	122/2020	CD-35/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No.2 Y No.3 EN PLANTA DE BOMBEO CHANTECUAN, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE III	PB Chantecuan	Soyapango	San Salvador	31,510	19/10/2020	16/01/2021	12 dias calendario	POWER DRILL S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 171,375.27	Tulio Etrain Méndez	Samuel Alexander Mejía	70.00%
15	116/2020	CD-36/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN N° 1 EN ESTADO MAYOR (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL), MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE I	Pozo 1 Estado Mayor	San Salvador	San Salvador	21,450	28/09/2020	26/12/2020	10 dias calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 209,366.06	Karen Iraheta	Vanessa Coto	100.00%
16	130/2020	LP-55/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN ESTACIÓN DE BOMBEO BRISAS DE CANTARRANA, MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. FASE I	Estación de Bombeo Brisas de Cantarrana	Santa Ana	Santa Ana	2,700	06/10/2020	03/01/2021		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 209,598.05	Miguel Antonio Vila Orellana	Roberto Rolando Bonilla	100.00%
17	129/2020	LP-56/2020	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO SAN DIEGO, MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. FASE I	PB San Diego	Metapán	Santa Ana	30,000	05/10/2020	03/01/2021	15 dias calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 207,258.95	Roberto Carlos Ramirez	Roberto Rolando Bonilla	100.00%
18	133/2020	LP-61/2020	INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE SESORI, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. FASE I	Sesori	Sesori	San Miguel	2,928	18/01/2021	17/04/2021	45 dias calendario	DIPERSA S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 183,741.21	José Mauricio Reyes Quinteros	Oscar Portillo	52.00%
19	11/2018.	LPI-01/2017	REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR	Planta Las Pavas	San Pablo Tacachico	La Libertad	1566,629	12/06/2018	11/06/2020	378 dias calendario	SUEZ INTERNATIONAL S.A.S.	NATIXIS	\$ 61528,954.00	William Guzmán	NIPPON KOE	84.06%
20	140/2020	LP-54/2020	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ACUEDUCTO A CASERÍO Y CANTÓN SEGURA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" COMO PARTE DEL PROGRAMA "INTRODUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O SANEAMIENTO EN COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A NIVEL NACIONAL, CODIGO SIIP 6997. FASE III	Caserío y Cantón Segura	Quezaltepeque	La Libertad	1,045	25/11/2020	25/03/2021		SIEF, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 101,257.04	Oscar Arnoldo Díaz	Marvin Ernesto Ruiz	93.50%
21	70/2019	LP-11/2019	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS EL MOZOTE Y ALEDAÑOS DE LOS CANTONES GUACAMAYA Y CERRO PANDO DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA; CASERÍOS EL PINALITO Y ALEDAÑOS EN CTÓN. TIERRA COLORADA EN MUNICIPIO DE ARAMBALA, DPTO. DE MORAZÁN, CODIGO SIIP 7083. FASE II: OBRA CIVIL EL MOZOTE Y EL PINALITO. LOTE 2	Caserío El Mozote, Cantón Guacamaya	Meanguera	Morazán	2,431	11/11/2019	11/08/2020	Primera prórroga: 60 dias calendario Segunda prórroga: 75 dias calendario	AGROCVILES S.A DE C.V	FGEN	\$ 655,781.42	Valeria Marisol Moya Turcios	José Mauricio Reyes Quinteros	88.00%
22	92/2019	LP-17/2019	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS EL MOZOTE Y ALEDAÑOS DE LOS CANTONES GUACAMAYA Y CERRO PANDO DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA; CASERÍOS EL PINALITO Y ALEDAÑOS EN CTÓN. TIERRA COLORADA EN MUNICIPIO DE ARAMBALA, DPTO. DE MORAZÁN, CODIGO SIIP 7083. FASE II. SANEAMIENTO EL MOZOTE Y EL PINALITO.	Caserío El Mozote, Cantón Guacamaya y Cerro Pando	Arambala	Morazán	2,431	30/12/2019	23/12/2020	90 dias calendario	AGROCVILES S.A DE C.V	FGEN	\$ 1398,747.71	Valeria Marisol Moya Turcios	José Mauricio Reyes Quinteros	85.00%
23	78/2019	CD-01/2019	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN TANQUES HOLANDA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR FASE II: EQUIPAMIENTO DE POZO	Tanques Holanda	San Salvador	San Salvador	25,000	17/12/2020	17/04/2021		SIEF, S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 156,267.70	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	95.00%
24	100/2020	LPN-01/2020	TANQUE ANTIGUPE DE ARIETE Y TALLER DE MANTENIMIENTO COMO PARTE DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR	Planta Las Pavas	San Pablo Tacachico	La Libertad	1566,629	28/09/2020	24/06/2021		PROYECTOS MODULARES, S.A. DE C.V.	BCIE	\$ 1474,409.52	William Guzmán	NIPPON KOE	5.00%
25	61/2020	CD-13/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN COMUNIDAD TIERRA VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, EN EL MARCO DEL DECRTO LEGISLATIVO 593, ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19. FASE II	Comunidad Tierra Virgen	San Martín	San Salvador	7,938	23/11/2020	22/03/2021		SIEF, S.A. DE C.V.	FOPROMID	\$ 457,081.61	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	100.00%
26	63/2020	CD-14/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO.1 POPOTLÁN, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 593 ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID - 19". FASE II	Popotlán	Apopa	San Salvador	13,608	14/09/2020	11/01/2021		SIEF, S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 164,109.90	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	100.00%
27	59/2020	CD-15/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN TERRENO UBICADO FRENTE A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES (CIFCO), MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II	CIFCO	San Salvador	San Salvador	12,000	23/11/2020	22/03/2021		SIEF, S.A. DE C.V.	FOPROMID	\$ 412,190.10	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	100.00%

28	91/2020	CD-05/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN CUMBRES DE LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, FASE II	Planta de Bombeo Cumbres de la Esmeralda	Antiguo Cuscatán	La Libertad	16,000	29/12/2020	27/04/2021		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 129,114.75	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	Mario Vicente Sayes Quijada	90.00%
29	92/2020	CD-06/2020	PERFORACIÓN DE POZO EN CASERIO EL CAFETAL, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Caserío El Cafetal	Santo Tomás	San Salvador	13,460	06/07/2020	03/10/2020	90 días calendario	POWER DRILL S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 187,376.27	Juan José Doñán	Yenny Patricia Rodríguez	100.00%
30	94/2020	CD-08/2020	PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD LOS MUROS, SAN ROQUE, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Com Los Muros	Mejicanos	San Salvador	15,000	08/07/2020	05/10/2020	Primera prórroga: 30 días calendario Segunda prórroga: 30 días calendario Tercera prórroga 60 días calendario	DIPERSA S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 227,391.60	Manuel Osmin Galeas Meza	Daniel Arias	71.33%
31	138/2020	LP-53/2020	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, FASE I	Municipio de Zaragoza	Zaragoza	La Libertad	22,525	16/10/2020	13/01/2021	16 días calendario	PERFOTEC, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 215,798.93	Norma Vanessa Coto Dominguez	Rafael Antonio Nolasco Garcia	97.00%
32	143/2020	LP-65/2020	OBRAS CIVILES EN PREDIO DE POZO LOS BAMBUES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	PB Los Bambúes	San Sebastián	San Vicente	158,500	09/11/2020	06/02/2021	20 días calendario	ING. MAURICIO ANGELO OCHOA MOLINA	RPRO	\$ 158,500.00	Rolando Ayala	José Roberto Miranda	90.00%
33	113/2020	CD-40/2020	OBRAS DE MITIGACIÓN POZO QUEZALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Pozo Quezaltepec	Santa Tecla	La Libertad	4,500	04/01/2021	04/04/2021		GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 248,639.55	Carlos Josue Landaverde	José Enoch Melara	5.00%
34	146/2020	LP-02/2020	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DESALINIZADOR PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ISLA DE MADRESAL, MUNICIPIO DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USulután	Isla Madresal	Puerto El Triunfo	Usulután	480	08/12/2020	06/06/2021		INNOVACION HIDRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	(FCAS) AECID-SLV-0568	\$ 232,903.76	Roberto Recinos	Francisco Jardary Fuentes Ortiz	45.00%
35	126/2020	CD-10/2020	EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO LOS DIAMANTES A TANQUE EXISTENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, FASE I	Predio los Diamantes	San Luis Talpa	La Paz	1,100	26/10/2020	09/03/2021	30 días calendario	GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 802,095.07	Rolando Ayala	Alexander Elizazar Romero	80.00%
36	149/2020	LP-03-2020	SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA LA MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE ISLA DE MENDEZ Y DE CORRAL DE MULLAS	Isla de Mendez y Corral de Mullas	Jiquilisco	Usulután	1,764	16/12/2020	24/02/2021	30 días calendario	SAGRISA, S.A. DE C.V.	(FCAS) AECID-SLV-0568	\$ 94,866.87	Carlos Alberto Chávez Vanegas	N/A	73.90%