

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN- AGISTO - OCTUBRE 2021

No.	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UACI	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓRROGA	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	AVANCE FÍSICO % OCTUBRE 2021
1	22/2020	LP-02/2020	"PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, DEL POZO # 2 EN PLANTA DE BOMBEO LA JOYA, MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS A NIVEL NACIONAL. FASE II"	Pozo #2 en PB La Joya	Ciudad Arce	La Libertad	9,072	02/02/2021	18/03/2021	45 días calendario	HIDROTECNI A, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 320,657.57	Miguel Antonio Vila Orellana	Roberto Rolando Bonilla	90.00%
2	42/2020	LP-03/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO #1 EN PLANTA DE BOMBEO LOS BAMBUES, UBICADO EN SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS A NIVEL NACIONAL. FASE II"	PB Los Bambúes	San Sebastián	San Vicente	9,072	04/09/2020	18/10/2020	1) Junta de Gobierno aprobo la primera suspension administrativa por 15 días hábiles (del 16 de octubre al 09 de noviembre, ambas fecha incluidas), referencia SO-16102020-5.1.2; 2) Junta de Gobierno aprobo la segunda suspension administrativa por 90 días hábiles (del 10 de noviembre 2020 al 07 de febrero 2021, ambas fecha incluidas), referencia SO-17112020-4.1.7; 3) Junta de Gobierno aprobo la tercera suspension administrativa por 30 días hábiles (del 08 de febrero al 09 de marzo 2021, ambas fecha incluidas), referencia SO-20022021-4.5.9 y 4) Junta de Gobierno aprobo la cuarta suspension administrativa por 30 días calendario (del 10 de marzo al 09 de abril 2021, ambas fecha incluidas), referencia SO-15032021-4.4.65) Junta de Gobierno aprobo la prórroga No. 1 por 30 días calendario (del 12 de abril al 11 de mayo de 2021, ambas fecha incluidas), referencia SO-13052021-4.4.6	HIDROTECNI A, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 269,078.30	Nestor Alexander Rivera	Marvin Ernesto Ruiz	100.00%
3	51/2020	CD-03/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO No. 1, DE PRODUCCIÓN, EN PLANTA SIERRA MORENA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE II	PB Sierra Morena	Soyapango	San Salvador	7,938	06/05/2021	02/09/2021		SAGRISA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 297,882.25	Victor Manuel Garcia Sanchez	Jose Alberto Rápalo Menjivar	50.81%
4	127/2020	LP-57/2020	INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN, FASE I	California	California	Usulután	867	10/03/2021	07/06/2021		HIDROTECNI A, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 247,984.15	José Mauricio Reyes Quinteros	Victor Manuel Santos Díaz	100.00%
5	128/2020	LP-57/2020	INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN, FASE III	California	California	Usulután	867	14/06/2021	27/08/2021	75 días calendario	ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	RPRO	\$ 224,000.00	Valeria Marisol Moya Turcios	Francisco Jardany Fuentes Ortiz	0.00%
6	136/2020	LP-60/2020	PERFORACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO LAS ANIMAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, FASE I	PB Las Animas	Santa Cruz Michapa	Cuscatlán	3,263	02/12/2020	01/03/2021	90 días calendario + 27 días Calendario (del 02 al 28 de marzo 2021)	POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 173,650.77	Yenny Patricia Rodriguez Solorzano	Enrique Castillo Rivas	49.00%
7	119/2020	CD-33/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No.1 LA BRITANIA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN SALVADOR. FASE II	Pozo La Britania	San Martín	San Salvador	6,815	30/04/2021	27/08/2021		SIEF, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 245,154.63	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	José Ottmaro Menjivar Chicas	100.00%
8	121/2020	CD-34/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No.3 CAYLÁ, MUNICIPIO DE CIUDAD DELGADO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II	Pozo #3 Caylá	Ciudad Delgado	San Salvador	6,960	26/02/2021	25/06/2021		HIDROTECNI A, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 227,174.86	Valeriano Vladimir Valdez Galicia	Victor Manuel Garcia Sanchez	90.00%

9	122/2020	CD-35/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No.2 Y No.3 EN PLANTA DE BOMBEO CHANTECUÁN, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE III	PB Chantecúan	Soyapango	San Salvador	31,510	19/10/2020	16/01/2021	12 días calendario	POWER DRILL S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 171,375.27	Tulio Efraín Méndez	Samuel Alexander Mejía	100.00%
10	144/2020	LP-09/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES LAS MORAS, LAS FLORES I Y II Y MURILLO, MUNICIPIO DE JIJUILISCO, DEPARTAMENTO DE USulután. FASE I	Comunidad Las Morras, Las Flores I y II y Murillo	Jijuilisco	La Libertad	3,174	14/06/2021	11/10/2021		POZOS Y RIEGOS DE CENTROAME RICA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 94,507.55	Valeria Marisol Moya Turcios	Norma Vanessa Coto Domínguez	85.50%
11	131/2020	LP-55/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN ESTACIÓN DE BOMBEO BRISAS DE CANTARRANA, MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. FASE II	Estación de Bombeo Brisas de Cantarrana	Santa Ana	Santa Ana	7,000	04/06/2021	17/08/2021	75 días calendario	SAGRISA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 251,606.68	Miguel Antonio Vila Orellana	Roberto Rolando Bonilla/ civil Roberto Carlos Ramírez	0.00%
12	129/2020	LP-56/2020	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO SAN DIEGO, MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. FASE II	PB San Diego	Metapán	Santa Ana	30,000	24/05/2021	20/09/2021		HIDROTECNI A, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 586,197.33	Miguel Antonio Vila Orellana	Roberto Rolando Bonilla	50.00%
13	134/2020	LP-61/2020	INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE SESORI, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. FASE II	Sesori	Sesori	San Miguel	2,928	20/07/2021	18/09/2021	60 días calendario	HIDROTECNI A, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 105,071.23	Carlos Antonio Perez Sánchez	N/A - El Contrato como solo es de Suministro, no tiene Supervisor	0.00%
14	135/2020	LP-61/2020	INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE SESORI, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. FASE III	Sesori	Sesori	San Miguel	2,928	14/06/2021	27/08/2021		POZOS Y RIEGOS DE CENTROAME RICA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 87,292.50	Valeria Marisol Moya Turcios	Inga, Blanca Yesenia Guerrero Hernández	82.00%
15	04/2021	LP-10/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COLONIA AGUILAR, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933 PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL. FASE I	Colonia Aguilar	Chalchuapa	Santa Ana	3,333	20/07/2021	17/10/2021		POZOS Y RIEGOS DE CENTROAME RICA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 172,689.71	Roberto Rolando Bonilla	Adiel Edgardo Molina	50.00%
16	11/2018.	LPI-01/2017	REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR	Planta Las Pavas	San Pablo Tacachico	La Libertad	1566,629	12/06/2018	11/06/2020	Prórroga N°1 de 378 días calendario, Prórroga N°2 por 138 días calendario	SUEZ INTERNATION AL S.A.S.	NATIXIS	\$ 61528,954.00	William Guzmán	NIPPON KOE	98.00%
17	92/2019	LP-17/2019	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS EL MOZOTE Y ALEDAÑOS DE LOS CANTONES GUACAMAYA Y CERRO PANDO DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA, CASERÍOS EL PINALITO Y ALEDAÑOS EN CTÓN. TIERRA COLORADA EN MUNICIPIO DE ARAMBALA, DPTO. DE MORAZÁN, CODIGO SIIP 7083, FASE II: SANEAMIENTO EL MOZOTE Y EL PINALITO.	Caserío El Mozote, Cantón Guacamaya y Cerro Pando	Arambala	Morazán	2,431	30/12/2019	23/12/2020	Prórroga N°1 por 90 días calendario+ Prórroga N°2 por 60 días calendario + Prórroga N°3 por 45 días calendario finalización 06 julio 2021+ Prórroga N°4 por 45 días en trámite nueva fecha de finalización 20 de Agosto 2021	AGROCIVILES S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 1398,596.76	Valeria Marisol Moya Turcios	José Mauricio Reyes Quinteros	100.00%
18	63/2019	CD-03/2019	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LAS CAÑAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE APOPA, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II	Estación de Bombeo Las Cañas	Apopa	San Salvador	18,144	30/04/2021	28/08/2021		HIDROTECNI A, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 199,496.08	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	100.00%
19	100/2020	LPN-01/2020	TANQUE ANTIGOLPE DE ARIETE Y TALLER DE MANTENIMIENTO COMO PARTE DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR	Planta Las Pavas	San Pablo Tacachico	La Libertad	1566,629	28/09/2020	24/06/2021	Prórroga N°1 por 80 días calendario	PROYECTOS MODULARES, S.A. DE C.V.	BCIE	\$ 1474,409.52	William Guzmán	NIPPON KOE	72.00%

20	89/2020	CD-03/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN ALTOS DEL CERRO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE II	PB Altos del Cerro	Soyapango	San Salvador	5,800	30/04/2021	27/08/2021		HIDROTECNI A, S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 183,714.44	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	Victor Manuel Garcia Sanchez	0.10%
21	111/2020	CD-37/2020	EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL DE POZO DE PRODUCCIÓN LA ADUANA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, FASE I	Aduana San Bartolo	Ilopango	San Salvador	21,345	30/04/2021	27/08/2021		SIEF, S.A. DE C.V.	LAGEO	\$ 263,824.49	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	José Othmaro Menjivar Chicas	100.00%
22	94/2020	CD-08/2020	PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD LOS MUROS, SAN ROQUE, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Com Los Muros	Mejicanos	San Salvador	15,000	08/07/2020	05/10/2020	30 DÍAS CALENDARIO PRÓRROGA 1+30 DÍAS CALENDARIO PRÓRROGA 2+ 30 DÍAS CALENDARIO PRÓRROGA 3	DIPERSA S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 227,391.60	Manuel Osmin Gales Meza	Daniel Arias	71.33%
23	139/2020	LP-53/2020	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, FASE II	Municipio de Zaragoza	Zaragoza	La Libertad	22,525	08/04/2021	04/10/2021		SIEF, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 473,772.84	Nestor Alexander Rivera	Marvin Ernesto Ruiz	100.0%
24	113/2020	CD-40/2020	OBRAS DE MITIGACIÓN POZO QUEZALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Pozo Quezaltepec	Santa Tecla	La Libertad	4,500	04/01/2021	04/04/2021	90 días calendario	GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 248,639.55	Carlos Josue Landaverde	José Enoch Melara	100.00%
25	146/2020	LP-02/2020	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DESALINIZADOR PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ISLA DE MADRESAL, MUNICIPIO DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN	Isla Madresal	Puerto El Triunfo	Usulután	480	07/12/2020	06/06/2021	104 días calendario	INNOVACION HIDRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	(FCAS) AECID-SLV-056-B	\$ 232,903.76	José Carlos Revelo	Francisco Jardany Fuentes Ortiz	96.77%
26	126/2020	CD-10/2020	EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO LOS DIAMANTES A TANQUE EXISTENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, FASE I	Predio los Diamantes	San Luis Talpa	La Paz	1,100	26/10/2020	09/03/2021	30 días calendario	GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 802,095.07	Rolando Ayala	Alexander Eleazar Romero	2.00%
27	22/2021	LP-01/2021	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN TERRENO POZO P-18, MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Municipio de Antiguo Cuscatlán	Antiguo Cuscatlán	La Libertad	20,300	16/07/2021	12/11/2021		SAGRISA, S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 348,807.55	Samuel Alexander Mejia Delgado	Rafael Antonio Nolasco Garcia	90.00%
28	128/2020	LP-57/2020	INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN, FASE III	California	California	Usulután	867	14/06/2021	27/08/2021	75 días calendario	ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	RPRO	\$ 224,000.00	Valeria Marisol Moya Turcios	Francisco Jardany Fuentes Ortiz	65.00%