

No.	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UAJC	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PROBROGA	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	AVANCE FÍSICO % A ENERO 2022
1	22/2020	LP-02/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, DEL POZO # 2 EN PLANTA DE BOMBEO LA JOYA, MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS A NIVEL NACIONAL. FASE II	Pozo #2 en PB La Joya	Ciudad Arce	La Libertad	9,072	02/02/2021	18/03/2021	45 días calendario +45 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 320,657.57	Miguel Antonio Vila Orellana	Roberto Rolando Bonilla	90.00%
2	136/2020	LP-60/2020	PERFORACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO LAS ANIMAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, FASE I	PB Las Animas	Santa Cruz Michapa	Cuscatlán	3,263	02/12/2020	01/03/2021	90 días calendario +27 días calendario	POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 173,650.77	Yenny Patricia Rodríguez Solorzano	Enrique Castillo Rivas	65.00%
3	121/2020	CD-34/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No.3 CAYALÁ, MUNICIPIO DE CIUDAD DELGADO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II	Pozo #3 Cayalá	Ciudad Delgado	San Salvador	6,960	26/02/2021	25/06/2021	120 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 227,174.86	Valeriano Vladimir Valdez Galicia	Victor Manuel García Sanchez	90.00%
4	144/2020	LP-09/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES LAS MORAS, LAS FLORES I Y II Y MURILLO, MUNICIPIO DE JIJULISCO, DEPARTAMENTO DE USulután. FASE I	Comunidad Las Moras, Las Flores I y II y Murillo	Jijulisco	La Libertad	3,174	14/06/2021	11/10/2021	120 días calendario	POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 94,507.55	Valeria Marisol Moya Turcios	Norma Vanessa Coto Domínguez	85.60%
5	129/2020	LP-56/2020	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO SAN DIEGO, MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. FASE II	PB San Diego	Metapán	Santa Ana	30,000	24/05/2021	20/09/2021	120 días calendario +120 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 586,197.33	Miguel Antonio Vila Orellana	Roberto Rolando Bonilla	50.00%
6	135/2020	LP-61/2020	INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE SESORI, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. FASE III	Sesori	Sesori	San Miguel	2,928	14/06/2021	27/08/2021	75 días calendario	POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 87,292.50	Valeria Marisol Moya Turcios	Inga, Blanca Yesenia Guerrero Hernández	85.27%
7	04/2021	LP-10/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COLONIA AGUILAR, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933 PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL. FASE I	Colonia Aguilar	Chalchuapa	Santa Ana	3,333	20/07/2021	17/10/2021	90 días calendario +10 días calendario	POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 172,689.71	Roberto Rolando Bonilla	Adiel Edoardo Molina	63.00%
8	11/2018	LP-01/2017	REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR	Planta Las Pavas	San Pablo Tacachico	La Libertad	1566,629	12/06/2018	11/06/2020	24 MESES +378 días calendario +138 días calendario	SUEZ INTERNATIONAL S.A.S.	NATIXIS	\$ 61528,954.00	William Guzmán	NIPPON KOE	100.00%
9	100/2020	LPN-01/2020	TANQUE ANTIGOLPE DE ARIETE Y TALLER DE MANTENIMIENTO COMO PARTE DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR	Planta Las Pavas	San Pablo Tacachico	La Libertad	1566,629	28/09/2020	24/06/2021	270 días calendario +80 días calendario +102 días calendario	PROYECTOS MODULARES, S.A. DE C.V.	BCE	\$ 1474,409.52	Gerson Molina	UDP CONSORCIO NIPPON KOEI LAC - RIVAS FRANCO.	88.00%
10	89/2020	CD-03/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN ALTOS DEL CERRO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II	PB Altos del Cerro	Soyapango	San Salvador	5,800	30/04/2021	27/08/2021	120 días calendario +90 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 183,714.44	Manuel Antonio Ruiz Aparicio	Victor Manuel García Sanchez	40.00%
11	94/2020	CD-08/2020	PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD LOS MUROS, SAN ROQUE, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Com Los Muros	Mejicanos	San Salvador	15,000	08/07/2020	05/10/2020	90 días calendario + 30 días calendario +30 días calendario +30 días calendario	DIPERSA S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 227,391.60	Manuel Osmin Galeas Meza	Daniel Arias	71.33%
12	146/2020	LP-02/2020	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DESALINIZADOR PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ISLA DE MADRESAL, MUNICIPIO DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN	Isla Madresal	Puerto El Triunfo	Usulután	480	07/12/2020	06/06/2021	180 días calendario	INNOVACION HIDRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	(FCAS) AEOD-SLV-054-B	\$ 232,903.76	José Carlos Revelo	Francisco Jardamy Fuentes Ortez	96.77%

13	12/6/2020	CD-10/2021	EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO LOS DIAMANTES A TANQUE EXISTENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, FASE II	Predio los Diamantes	San Luis Talpa	La Paz	1,100	04/06/2021	02/08/2021	60 días calendario + 45 días calendario	GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 76,415.69	Edgar Romero	Nestor Alexander Rivera	53.00%
14	22/2021	LP-01/2021	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN TERRENO POZO P-18, MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Municipio de Antiguo Cuscatlán	Antiguo Cuscatlán	La Libertad	20,300	16/07/2021	12/11/2021	120 días calendario	SAGRISA, S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 205,808.60	Samuel Alexander Mejía Delgado	Rafael Antonio Nolasco García	100.00%
15	32/2021	LP-01/2021	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO EN TANQUE CHELA, MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO DE SANTA ANA FASE I	Tanque Chela	Santa Ana	Santa Ana	2,300	16/08/2021	13/12/2021	120 días calendario +90 días calendario	DIPERSA S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 210,667.20	Miguel Antonio Vila Orellana	Enrique Castillo Rivas	75.00%