

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2022

| N° | COD. CONTRATO | CODIGO PROCESO UACI | NOMBRE DEL PROYECTO | LUGAR | MUNICIPIO | DEPTO | BENEFICIARIOS | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL | PRÓRROGA | CONTRATISTA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO CONTRACTUAL | ADMINISTRADOR | SUPERVISOR | AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO A DICIEMBRE 2022 |
|----|---------------|---------------------|---|--|--|-----------------------|---------------|-----------------------------|--|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|
| 1 | 144/2020 | LP-09/2020 | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES LAS MORAS, LAS FLORES I Y II Y MURILLO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USulután. FASE I | Comunidad Las Morras, Las Flores I y II y Murillo | Jiquilisco | La Libertad | 3,174 | 14/6/2021 | 11/10/2021 | | POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. | FGEN | \$ 94,507.55 | Luis Alonso Rubio Orellana | Norma Vanessa Coto | 97.00% |
| 2 | 94/2020 | CD-08/2020 | PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD LOS MUROS, SAN ROQUE, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | Com Los Muros | Mejicanos | San Salvador | 15,000 | 8/7/2020 | 05/10/2020 Nueva fecha de finalización 03 de enero 2021 | 39 días calendario + 60 días calendario | DIPERSA S.A. DE C.V. | FISDL | \$ 227,391.60 | Armando Santana Ramos | Daniel Arias | 71.33% |
| 3 | 68/2021 | LP-03/2021-FGEN | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. FASE I, SEGUNDA VEZ | Cantón San Sebastián | Santa Rosa de Lima | La Unión | 4,525 | 0/1/1900 | 0/1/1900 | 111 días calendario | HUNAYCO, S.A. DE C.V. | FGEN | \$ 326,204.29 | Saúl Enrique Díaz | Obra Civil e Hidráulica: Ing. Walter Esmelyn Fuentes; supervisor de obra eléctrica: Tec. Carlos Antonio Perez | 18.00% |
| 4 | 57/2022 | LP-02/2022-FGEN | PERFORACIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA SURF CITY, PLANTA DE BOMBEO SAN JOSÉ, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. LOTE N°1 POZO N°2 | E.B San José | La Libertad | La Libertad | 15,000 | 17/8/2022 | 14/12/2022 | 45 días calendario | SAGRISA, S.A. DE C.V. | FGEN | \$ 233,801.76 | Erick Estrada | Tito René Pascual | 68.30% |
| 5 | 53/2022 | LP-01/2022-FGEN | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. | Colonia Bosques del Matzapano 1 | Soyapango | San Salvador | 18,990 | 15/8/2022 | 12/12/2022 | | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | FGEN | \$ 999,444.22 | Manuel de Jesús Olivares | Iván Balmora Puquirre | 18.26% |
| 6 | 54/2022 | LP-01/2022-FGEN | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. | Colonia Santa Marta, Colonia Jardines del Norte 1, Colonia Cuscatlan | Apopa | San Salvador | 3,120 | 29/8/2022 | 26/11/2022 | | GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V. | FGEN | \$ 478,956.78 | Manuel Alexander Rivera | Jose Luis Ventura | 95.00% |
| 7 | 68/2022 | 0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | 0 | Santa Tecla | La Libertad | 23,975 | 4/10/2022 | 31/1/2023 | | ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA | FGEN | \$ 955,016.81 | Carlos Josue Landaverde | Manuel Alexander Rivera | 55.00% |
| 8 | 44/2022 | LG-97/2022 | PERFORACIÓN DE POZO N° 4 EN PLANTA DE BOMBEO LAS TORRES, EN MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | Planta de bombeo Las Torres | Santa Rosa de Lima | La Unión | 6,714 | 18/7/2022 | 15/10/2022 Nueva fecha de finalización: 29/12/2022 | Prórroga #1: 45 días calendario+ Prórroga #2: 30 días calendario | DIPERSA S.A. DE C.V. | RPRO | \$ 72,856.75 | Saúl Enrique Díaz | Hugo Luis Santamaria | 68.89% |
| 9 | 66/2021 | LP 56-2021 | INCORPORACIÓN DEL POZO CAÑA BRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EXISTENTES DE LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO TEXACUANGOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR Y SAN FRANCISCO CHINAMECA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ | Caña Brava | Santiago Texacuangos / San Francisco Chinameca | San Salvador / LA Paz | 15,850 | 13/12/2021 | 11/05/2022 Nueva fecha de finalización 08/10/2022 | 111 días calendario +21 días calendario | PROYECTOS MODULARES, S.A. DE C.V. | RPRO | \$ 343,388.60 | Luis Roberto Quintanilla Diaz | Emilio Jose Rivas Saca | 100.00% |
| 10 | 76/2022 | LG-213/2022 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN PREDIO DE POZO Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN ALEJO, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE USulután, LOTE I | California | San Alejo / California | La Unión / Usulután | 34,776 | 29/11/2022 | 11/2/2023 | | HUNAYCO, S.A. DE C.V. | RPRO | \$ 32,233.25 | Saúl Enrique Díaz | Walter Fuentes | 5.00% |
| 11 | 76/2022 | LG-213/2023 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN PREDIO DE POZO Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN ALEJO, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE USulután, LOTE II | California | San Alejo / California | La Unión / Usulután | 34,776 | 28/11/2022 | 10/2/2023 | | HUNAYCO, S.A. DE C.V. | RPRO | \$ 43,595.40 | Blanca Yessenia Guerrero | Walter Fuentes | 0.05% |
| 12 | 80/2022 | CD-01/2022 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA SURF CITY, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. SIIP 7662, FASE I PERFORACIÓN DE POZO POZO No.3 | E.B San José | La Libertad | La Libertad | 15,000 | 13/12/2022 | 11/4/2023 | | DIPERSA S.A. DE C.V. | FGEN | \$ 234,832.08 | Erick Estrada | Tito René Pascual | 3.00% |