



LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN ENERO - MARZO 2024

N°	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UACI	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓRROGA	EMPRESA EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA	ENTIDAD SUPERVISORA	AL 31 DE MARZO 2024
1	68/2021	LP-03/2021-FGEN	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. FASE I, SEGUNDA VEZ	Cantón San Sebastián	Santa Rosa de Lima	La Unión	4,525	18/10/2022	14/02/2023 Nueva fecha de finalización prórroga 2: 28/11/2023	111 días calendario	HUNAYCO, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 391,088.39	Saúl Enrique Díaz	ANDA	91.00%
2	88/2022	LP-06/2022-FGEN	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION, FASE II ETAPA I, FASE II: QUE COMPRENDE EL EQUIPAMIENTO, LINEA DE IMPELENCIA Y RED DE DISTRIBUCION.	Cantón San Sebastián	Santa Rosa de Lima	La Unión	4,525	29/12/2022	26/08/2023 Nueva fecha de finalización: 01/05/2024	Suspensión administrativa por 37 días calendario + Prórroga 1: 212 días calendario	HUNAYCO, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 1,902,737.76	Walter Esmelyn Fuentes Melendez	ANDA	80.00%
3	33/2023	LP-01/2023	MEJORAS CON TECNOLOGÍA DE BOMBEO SOLAR HÍBRIDO FOTOVOLTAICO BAJO LA NORMA UPR, PARA LA ASOCIACIÓN COMUNAL ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE JOYA DE CEREN (ACASAJOC) UBICADO EN MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO, DEPTO. DE LA LIBERTAD. CONVENIO SLV-059-B	Joya de Cerén	San Juan Opico	La Libertad	6,500	8/6/2023	4/12/2023	Prórroga N° 1: 50 días calendario + Prórroga2: 30 días calendario en trámite	HM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	FCAS	\$ 70,000.00	Edgar Danilo Amaya	ANDA	100.00%
4	33/2023	LP-01/2023	MEJORAS CON TECNOLOGÍA DE BOMBEO SOLAR HÍBRIDO FOTOVOLTAICO BAJO LA NORMA UPR PARA LA ASOCIACIÓN COMUNAL ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PEDREGAL (ACASAPEP) UBICADO EN CANTÓN EL PEDREGAL, MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPTO. DE LA PAZ; CONVENIO SLV-059-B	El Pedregal	El Rosario	La Paz	7,500	8/6/2023	4/12/2023	Prórroga N° 1: 50 días calendario + Prórroga2: 30 días calendario en trámite	HM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	FCAS	\$ 110,000.00	Edgar Danilo Amaya	ANDA	100.00%
5	50/2023	LC-04/2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II	Colonia la Ermita I y II	Apopa	San Salvador	3,200	12/9/2023	09/01/2024	30 días calendario en trámite	POWER DRILL S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 212,529.95	Manuel Alexander Rivera	ANDA	100.00%
6	48/2023	LC-02/2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II	Colonia Guadalupe	Soyapango	San Salvador	9,756	4/9/2023	1/1/2024 Nueva fecha de finalización: 26/03/2024	85 días calendario	POWER DRILL S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 200,164.02	Manuel de Jesús Olivar	ANDA	97.85%
7	49/2023	LC-03/2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. FASE II	Av. El Boquerón, Chiltupán y PB Jardines de La Libertad	Santa Tecla	La Libertad	23,975	12/09/2023	9/1/2024		INVERSIONES Y PROYECTOS MM. SA de CV	FGEN	\$ 222,357.08	Carlos Josue Landaverde	ANDA	100.00%
8	47/2023	CD-01/2023	EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO "TANQUE CHELA" A RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" PROGRAMA 6933	Tanque Chela	Santa Ana	Santa Ana	14,340	28/8/2023	4/1/2024 Nueva fecha de finalización 4/03/2024	60 días calendario	DIPERSA S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 286,818.01	Jorge Francisco Cazún Fajardo.	ANDA	100.00%
9	59/2023	LC-16/2023	INCORPORACIÓN DEL POZO CAÑA BRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO TEXACUANGOS DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR Y SAN FRANCISCO CHINAMECA DEPARTAMENTO DE LA PAZ FASE II	Caña Brava	Santiago Texacuangos / San Francisco Chinameca	La Paz	15,850	27/9/2023	24 enero de 2024 Nueva fecha de finalización 23 de febrero 2024	30 días calendario	SIEF, S.A. de C.V	ASA	\$ 741,289.04	David Ramirez	ANDA	100.00%
10	58/2023	LC-22/2023	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE UN SISTEMA DE REBOBINADO EN ESTACIÓN DE BRISAS DE CANTARRANA INSTALACION DE TUBERIA ADUCTORA DE DIÁMETRO 6 PVC E INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE UBICADO EN EL SECTOR SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE SANTA ANA	EB Brisas de Cantarrana	Santa Ana	Santa Ana	3,000	5/10/2023	1/5/2024		ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	ASA	\$ 369,499.99	Jacqueline Vanessa Landaverde de López	ANDA	95.00%
11	63/2023	LC-23/2023	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE SISTEMA DE REBOBINADO EN ESTACIÓN ARAGUA E INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE UBICADO EN EL SECTOR NOR-PONIENTE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	Estación Aragua	Coatepeque	Santa Ana	13,000	13/10/2023	Fecha de Finalización Contractual 14/02/2024 Nueva fecha de finalización 14/3/2024	29 días calendario	Z.Z. INGENIEROS S.A. DE C.V.	ASA	\$ 299,367.77	Jacqueline Vanessa Landaverde de López	ANDA	100.00%



LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN ENERO - MARZO 2024

N°	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UACI	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓRROGA	EMPRESA EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA	ENTIDAD SUPERVISORA	AL 31 DE MARZO 2024
12	72/2023	LC-44/2023-ANDA-ASA	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE LA PERFORACION DE POZO EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DESALINIZADORA Y PURIFICADORA DE AGUA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA CANTON LAS HOJAS Y CENTRO ESCOLAR CANTON LAS HOJAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO MASAHUAT DEPARTAMENTO DE LA PAZ FASE I Y FASE II	Cantón Las Hojas	San Pedro Masahuat	La Paz	1,200	1/11/2023	28/4/2024		INNOVACIÓN HIDRICA, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 495,929.51	Emilio José Rivas Saca	ANDA	100.00%
13	81/2023	LC-05/2023-FGEN	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN FASE II ETAPAIÍ CÓDIGO 7135	Canton San Sebastian	Santa Rosa de Lima	La Union	366	11/12/2023	9/4/2024		DIPERSA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 139,508.72	Ana Verónica Bermudez de Gonzalez	ANDA	56.89%
14	88/2023	LC-47/2023-ANDA-ASA	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN PLANTA DE BOMBEO LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	Estación de bombeo Las Torres	Santa Rosa de Lima	La Unión	5,000	20/12/2023	18/3/2024		DIPERSA, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 117,964.66	Walter Esmelyn Fuentes Meléndez	ANDA	61.00%
15	85/2023	LC-15/2023-ANDA-ASA	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO EL PARAISO DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO. FASE I	Planta de bombeo Río Grande	El Paraiso	Chalatenango	3,800	13/12/2023	9/6/2024		DIPERSA S.A. DE C.V.	ASA	\$ 279,262.55	José Ebaristo Alas	ANDA	50.62%
16	91/2023	LC-58/2023-ANDA-ASA	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO EL CARMEN AHUACHAPÁN	Planta de Bombeo El Carmen	Ahuachapán	Ahuachapán	17,825	26/12/2023	23/5/2024		Z.Z. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 597,062.39	Jacqueline Vanessa Landaverde de Lopez	ANDA	40.00%
17	95/2023	CD-25-2023-ANDA-ASA	SUMINISTRO ELÉCTRICO Y ELECTROMECHANICO PARA LA INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN	Planta de Bombeo El Carmen	California	Usulután	2,670	16/1/2024	13/5/2024		SAGRISA, S.A DE C.V	ASA	\$ 292,905.01	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	ANDA	35.09%
18	94/2023	CD-27/2023-ANDA-ASA	OBRAS PARA LA INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN	Predio de Estacion de Bombeo	California	Usulután	4,263	15/1/2024	12/7/2024		GRUPO CONCORDIA S.A. DE C.V	ASA	\$ 401,964.62	Blanca Yesenia Guerrero Hernández	ANDA	26.80%
19	93/2023	LC-53/2023	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES MONSEÑOR ROMERO, XÓCHITL, PASO PUENTE Y MEJORAR EL SERVICIO EN COLONIA DISTRITO ITALIA, MUNICIPIO TONACATEPEQUE, SAN SALVADOR.	Comunidades Monseñor Romero, Xochil, Paso Puente, y Colonia distrito Italia	Tonacatepeque	San Salvador	19,215	18/1/2024	15/6/2024		Mauricio Angel Ochoa Molina	RPRO	\$ 294,999.99	Emilio José Rivas Saca	ANDA	22.00%