



LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN ABRIL - JUNIO 2024

N°	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UAJI	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓRROGA	EMPRESA EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA	ENTIDAD SUPERVISORA	AL 30 DE JUNIO 2024
1	68/2021	LP-03/2021-FGEN	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. FASE I, SEGUNDA VEZ	Cantón San Sebastián	Santa Rosa de Lima	La Unión	4,525	18/10/2022	14/02/2023 Nueva fecha de finalización prórroga 2: 28/11/2023	111 días calendario	HUNAYCO, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 391,088.39	Saul Enrique Diaz	ANDA	100.00%
2	88/2022	LP-06/2022 FGEN	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION, FASE II ETAPA I, FASE II: QUE COMPRENDE EL EQUIPAMIENTO, LINEA DE IMPELENCIA Y RED DE DISTRIBUCION.	Cantón San Sebastián	Santa Rosa de Lima	La Unión	4,525	29/12/2022	26/08/2023 Nueva fecha de finalización: 01/05/2024	Suspensión administrativa por 37 días calendario + Prórroga 1: 212 días calendario + solicitud de prórroga 2: 60 días calendario en trámite	HUNAYCO, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 1,902,737.76	José Hector Bernal	ANDA	95.00%
3	48/2023	LC-02/2023 FGEN	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II	Colonia Guadalupe	Soyapango	San Salvador	9,756	4/9/2023	1/1/2024 Nueva fecha de finalización: 26/03/2024	85 días calendario	POWER DRILL S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 200,164.02	Manuel de Jesús Olivar	ANDA	100.00%
4	58/2023	LC-22/2023 ANDA-ASA	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE UN SISTEMA DE REBOBINADO EN ESTACIÓN DE BRISAS DE CANTARRANA INSTALACION DE TUBERÍA ADUCTORA DE DIÁMETRO 6 PVC E INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE UBICADO EN EL SECTOR SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE SANTA ANA	Estación de Bombeo Brisas de Cantarrana	Santa Ana	Santa Ana	3,000	5/10/2023	1/5/2024		ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	ASA	\$ 369,499.99	Jacqueline Vanessa Landaverde de López	ANDA	100.00%
5	81/2023	LC-05/2023-FGEN	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN FASE II ETAPAI CÓDIGO 7135	Canton San Sebastian	Santa Rosa de Lima	La Unión	366	11/12/2023	9/4/2024		DIPERSA S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 139,508.72	Ana Verónica Bermudez de Gonzalez	ANDA	100.00%
6	88/2023	LC-47/2023-ANDA-ASA	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN PLANTA DE BOMBEO LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	Estación de bombeo Las Torres	Santa Rosa de Lima	La Unión	5,000	20/12/2023	18/3/2024 Nueva fecha contractual 17/03/2024, Nueva Fecha contractual 16/05/2024	Prórroga N°1: 30 días calendario + Prórroga N°2: 29 días calendario	DIPERSA S.A. DE C.V.	ASA	\$ 117,964.66	Luis Alonso Rubio Orellana	ANDA	100.00%
7	85/2023	LC-15/2023-ANDA-ASA	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO EL PARAISO DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO. FASE I	Planta de Bombeo Río Grande	El Paraiso	Chalatenango	3,800	13/12/2023	9/6/2024 Nueva fecha contractual 24/06/2024		DIPERSA S.A. DE C.V.	ASA	\$ 279,262.55	José Ebaristo Alas	ANDA	100.00%
8	91/2023	LC-58/2023-ANDA ASA	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO EL CARMEN AHUACHAPÁN	Planta de bombeo El Carmen	Ahuachapán	Ahuachapán	17,825	26/12/2023	23/05/2024 Nueva fecha contractual 22/6/2024	Prórroga #1: 30 días calendario. Prórroga #2: en proceso	Z.Z. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 597,062.39	Jacqueline Vanessa Landaverde	ANDA	90.00%
9	95/2023	CD-25-2023-ANDA-ASA	SUMINISTRO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO PARA LA INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN	Planta de bombeo El Carmen	California	Usulután	2,670	16/1/2024	13/5/2024		SAGRISA, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 292,905.01	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	ANDA	74.08%
10	94/2023	CD-27/2023-ANDA-ASA	OBRAS PARA LA INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN	Predio de Estacion de Bombeo	California	Usulután	4,263	15/1/2024	12/7/2024		GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 401,964.62	Blanca Yesenia Guerrero Hernández	ANDA	55.00%



LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN ABRIL - JUNIO 2024

N°	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UAJI	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓRROGA	EMPRESA EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA	ENTIDAD SUPERVISORA	AL 30 DE JUNIO 2024
11	98/2023	CD-29/2023-ANDA-ASA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTROMECANICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLANTA DE BOMBEO LOS CONACASTES, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Planta de Bombeo Los Concastes	Soyapango	San Salvador	13,000	22/1/2024	19/7/2024		SAGRISA, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 128,957.80	Victor Manuel Garcia Sanchez	ANDA	44.00%
12	93/2023	LC-53/2023	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES MONSEÑOR ROMERO, XÓCHITL, PASO PUENTE Y MEJORAR EL SERVICIO EN COLONIA DISTRITO ITALIA, MUNICIPIO TONACATEPEQUE, SAN SALVADOR.	Comunidades Monseñor Romero, Xochil, Paso Puente, y Colonia distrito Italia	Tonacatepeque	San Salvador	19,215	18/1/2024	15/6/2024		ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	RPRO	\$ 294,999.99	Emilio José Rivas Saca	ANDA	74.00%
13	24/2024	LPN-02/2023-ANDA-BID	OBRAS DE LIMPIEZA, AFORO Y REHABILITACIÓN DE POZOS INHABILITADOS Y POZOS OPERATIVOS DEL SISTEMA ZONA NORTE, PAQUETES 1, 2 Y 3.	Planta de Bombeo Opico 1, 2, 3, 3A, 4 (Paquete 1) Planta de Bombeo Playón, Colombia 1 (Paquete 2) Planta de Bombeo Opico 7, Colombia 4 y Jabalí (Paquete 3)	San Juan Opico y Quezaltepeque	La Libertad	600,000	13/5/2024	06/02/2025 (Paq. 1) 07/01/2025 (Paq. 2) 09/09/2024 (Paq. 3)		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	BID	\$ 939,651.82	Enver Danilo Montes Flores	ANDA	5.82%
14	25/2024	LPN-02/2023-ANDA-BID	OBRAS DE LIMPIEZA, AFORO Y REHABILITACIÓN DE POZOS INHABILITADOS Y POZOS OPERATIVOS DEL SISTEMA ZONA NORTE, PAQUETE 4.	Planta de Bombeo Opico 2	San Juan Opico	La Libertad	60,000	13/5/2024	9/12/2024		HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	BID	\$ 128,256.16	Enver Danilo Montes Flores	ANDA	0.76%
15	31/2024	LC-18/2024-ANDA-ASA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y REMOCION DE HIERRO Y MANGANESIO EN LA PLANTA DE BOMBEO LAS TORRES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION	Planta de Bombeo Las Torres	Santa Rosa de Lima	La Unión	1,115	7/5/2024	2/11/2024		INVERSIONES ÁVILA PINEDA, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 650,533.00	José Ernesto Espinoza	ANDA	1.00%