



LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN ABRIL - JUNIO 2024

N°	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UACI	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓRROGA	EMPRESA EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA	ENTIDAD SUPERVISORA	AL 31 DE MARZO 2024
1	68/2021	LP-03/2021-FGEN	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. FASE I, SEGUNDA VEZ	Cantón San Sebastián	Santa Rosa de Lima	La Unión	4,525	18/10/2022	14/02/2023 Nueva fecha de finalización prórroga 2: 28/11/2023	111 días calendario	HUNAYCO, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 391,088.39	Saúl Enrique Díaz	ANDA	100.00%
2	88/2022	LP-06/2022 FGEN	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, FASE II ETAPA I, FASE II: QUE COMPRENDE EL EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE IMPELENCIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN.	Cantón San Sebastián	Santa Rosa de Lima	La Unión	4,525	29/12/2022	26/08/2023 Nueva fecha de finalización: 01/05/2024	Suspensión administrativa por 37 días calendario + Prórroga 1: 212 días calendario + Prórroga 2: 60 días calendario en trámite	HUNAYCO, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 1,902,737.76	José Hector Bernal (Walter Esmelyn Fuentes Meléndez)	ANDA	95.00%
3	48/2023	LC-02/2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II	Colonia Guadalupe	Soyapango	San Salvador	9,756	4/9/2023	1/1/2024 Nueva fecha de finalización: 26/03/2024	85 días calendario	POWER DRILL S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 200,164.02	Manuel de Jesús Olivar	ANDA	100.00%
4	58/2023	LC-22/2023	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE UN SISTEMA DE REBOBINADO EN ESTACIÓN DE BRISAS DE CANTARRANA INSTALACIÓN DE TUBERÍA ADUCTORA DE DIÁMETRO 6 PVC E INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE UBICADO EN EL SECTOR SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE SANTA ANA	Estación de Bombeo Brisas de Cantarrana	Santa Ana	Santa Ana	3,000	5/10/2023	1/5/2024		ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	ASA	\$ 369,499.99	Jacqueline Vanessa Landaverde de López	ANDA	100.00%
5	81/2023	LC-05/2023-FGEN	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN FASE II ETAPAI CÓDIGO 7135	Cantón San Sebastián	Santa Rosa de Lima	La Unión	366	11/12/2023	9/4/2024		DIPERSA S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 139,508.72	Ana Verónica Bermúdez de González	ANDA	100.00%
6	88/2023	LC-47/2023-ANDA-ASA	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN PLANTA DE BOMBEO LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	Estación de bombeo Las Torres	Santa Rosa de Lima	La Unión	5,000	20/12/2023	18/3/2024 Nueva fecha contractual 17/03/2024. Nueva Fecha contractual 16/05/2024	Prórroga 1 aprobada por 30 días calendario + Prórroga 2 aprobada por 29 días calendario	DIPERSA S.A. DE C.V.	ASA	\$ 117,964.66	Luis Alonso Rubio Orellana (Walter Esmelyn Fuentes Meléndez)	ANDA	100.00%
7	85/2023	LC-15/2023-ANDA-ASA	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO EL PARAÍSO DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO. FASE I	Planta de Bombeo Río Grande	El Paraíso	Chalatenango	3,800	13/12/2023	9/6/2024 Nueva fecha contractual 24/06/2024	15 días calendario	DIPERSA S.A. DE C.V.	ASA	\$ 279,262.55	José Ebaristo Alias	ANDA	100.00%
8	91/2023	LC-58/2023-ANDA ASA	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO EL CARMEN AHUACHAPÁN	Planta de bombeo El Carmen	Ahuachapán	Ahuachapán	17,825	26/12/2023	23/05/2024 Nueva fecha contractual 22/6/2024		Z.Z. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 597,062.39	Jacqueline Vanessa Landaverde de López (Miguel Antonio Villa del 26/12/23 al 17/01/24.)	ANDA	90.00%
9	95/2023	CD-25-2023-ANDA-ASA	SUMINISTRO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO PARA LA INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN	Planta de bombeo El Carmen	California	Usulután	2,670	16/1/2024	13/5/2024		SAGRISA, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 292,905.01	Salvador Ernesto Sánchez Saravia	ANDA	74.08%
10	94/2023	CD-27/2023-ANDA-ASA	OBRAS PARA LA INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN	Predio de Estación de Bombeo	California	Usulután	4,263	15/1/2024	12/7/2024		GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 401,964.62	Bianca Yesenia Guerrero Hernández	ANDA	55.00%
11	93/2023	LC-53/2023	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES MONSEÑOR ROMERO, XÓCHITL, PASO PUENTE Y MEJORAR EL SERVICIO EN COLONIA DISTRITO ITALIA, MUNICIPIO TONACATEPEQUE, SAN SALVADOR.	Comunidades Monseñor Romero, Xóchitl, Paso Puente, y Colonia distrito Italia	Tonacatepeque	San Salvador	19,215	18/1/2024	15/6/2024		ING. MAURICIO ÁNGEL OCHOA MOLINA	RPRO	\$ 294,999.99	Emilio José Rivas Saca	ANDA	74.00%