

No.	NOMBRE DE LA OBRA	PROCESO UACI	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL DE LA OBRA EN US \$ (SIN IVA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMAS DE PAGO	GARANTÍAS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	EMPRESA O ENTIDAD SUPERVISORA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CONTENIDO DEL CONTRATO
1	SUMINISTRO DE 396 LUMINARIAS TIPO LED DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	LP 63/2016	INSTALACIONES DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS Y PARQUEO PÚBLICO	\$66,198.00	FONDOS PROPIOS	Contra entrega de las obras	Garantía de buena calidad	16/noviembre/2016 – 13/febrero/2017	3 MILLONES	CAMLEY, S.A. DE C.V. Y HUNAICO, S.A. DE C.V.	AIES MOARG	ING. LUIS SAGET	100%	OBJETIVO: DESMONTAJE DE LUMINARIAS DEL TIPO DE SODIO QUE ES OBSOLETO Y DE ALTO CONSUMO DE ENERGÍA, SE COLOCARÁN NUEVAS QUE PERMITEN AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA.
2	SUMINISTRO E INSTALACIONES TABLEROS Y CABLES DE SEÑAL PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS 2 Y 3 DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	LG 54/2016	POZOS AGUA POTABLE 3 Y 3	\$16,371.68	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	23 de noviembre de 2016 a 17 de marzo de 2017	3 MILLONES	Luis Alonso Ramirez Chicas	AIES MOARG	ING. DENNIS RIVERA	100%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS Y CABLES DE CONTROL Y CABLEADO PARA SUSTITUIR EL DETERIORADO Y PODER TENER MAYOR PROTECCIÓN DE LOS POZOS Y OPERACIÓN CONTINUA.
3	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO TERMINAL DE CARGA DEL AIES-MOARG	LP 43/2016	Oficinas sobre la terraza del Edificio de Carga del AIES	\$566,872.66	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	AGOSTO 2016 / ENERO 2017	0.5 MILLONES	Ing. Wilber Napoleón Castaneda Castro	CEPA	ARQ. LUIS AGUILAR	100%	Generar espacios para el arrendamiento de oficinas en la zona de carga.
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR DE EMERGENCIA DE 300 KVA TRIFÁSICO, EQUIPOS AUXILIARES Y RESGUARDO PARA INSTALACIONES DE PARQUEO PÚBLICO DEL AIES-MOARG	LP 32/2016	En el sector oriente del Centro Comercial AeroCentro.	\$86,704.28	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	AGOSTO 2016 / ABRIL 2017	300 PERSONAS	SIGMA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. LUIS SAGET	100%	Adquirir un generador de emergencia que permita suplir la energía eléctrica comercial cuando falle dicho suministro.
5	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN PLAZA DE BIENVENIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL SALVADOR, MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	LP 62/2016	Pasarela frente al Lobby oriente de Pasajeros del ETP	\$397,482.82	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	SEPTIEMBRE 2016 / ENERO 2017	1.0 MILLON	MP CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CEPA	ARQ. GIOVANNY GUARDADO	100%	Generar espacios para que los pasajeros y acompañantes puedan desplazarse hacia el estacionamiento.
6	SUSTITUCIÓN DE 2,910.00 M2 DE CUBIERTA DE TECHO DEL CENTRO COMERCIAL AEROCENTRO DEL AIES-MOARG	LP 71/2016	Centro Comercial AeroCentro del AIES-MOARG	\$60,830.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	120 días: 6/febrero/2017 – 22/marzo/2017	120 MIL	MM INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. FREDY MÉNDEZ	100%	El proyecto consiste en el desmontaje de aproximadamente 2,910 metros cuadrados de cubierta de techo existente tipo fibrocemento de espesor de 6 mm, que se encuentra dañada, los cuales serán sustituidos por lámina de perfil acanalado, recubierto con aluminio y zinc, calibre 24.
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APROXIMADAMENTE 2,665 METROS CUADRADOS, DE PELÍCULA DE CONTROL SOLAR PARA LAS VENTANAS Y FACHADA DEL ETP DEL AIES-MOARG	LP 58/2016	Vidrios de pasillos y ventanales del segundo nivel del ETP y ventanales de Llegada de pasajeros	\$123,256.25	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	OCTUBRE 2017 / ENERO 2017	2.5 MILLONES	PHI, S.A. DE C.V.	CEPA	ARQ. GUILLERMO RODRIGUEZ	100%	Modernizar los ventanales, mejorar la incidencia del sol con el ambiente climatizado en el Edificio.
8	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SALAS DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN DE PASAJEROS EN EL ETP-AIES MOARG	CD 08/2016	A continuación del Lobby oriente del Edificio	\$5,855,609.53	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	NOVIEMBRE 2016 / JULIO 2017	2.5 MILLONES	INVERSIONES OMNI, S.A. DE C.V.	CEPA	UNOPS	100%	Construir 4 Salas de espera adicionales en el Edificio, con el objeto de mejorar la atención de los pasajeros ya sea de conexiones o destino final.
9	REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EXISTENTE PARA ADECUARLO A AULA DE CAPACITACIONES EN EL AIES-MOARG	LG 48/2016	Centro Recreativo Cuscatlán, AIES	\$33,333.59	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	OCTUBRE 2016 / ENERO 2017	500 PERSONAS	CONSTRUCTORA BERNARD, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. DENNIS RIVERA	100%	Generar espacios para la capacitación del personal que trabaja en el Edificio Terminal de Pasajeros, personal de Seguridad y Administrativo.
10	REPARACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS POSICIONES 8, 13 Y 15 DEL ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES EN LA PLATAFORMA DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIES-MOARG	LG 52/2016	Plataformas de estacionamiento del AIES	\$27,386.80	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	NOVIEMBRE 2016 / ABRIL 2017	2.5 MILLONES	CONSTRUCTORA BERNARD, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. ODIR ALVARADO	100%	Rehabilitar las superficies de concreto hidráulico de las plataformas de estacionamiento que están falladas y representan riesgos a las aeronaves que transitan.
11	RECARPETEO DE 1,650 M2 DE CALLE PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE CARGA DEL AIES-MOARG	LP 64/2016	Calle perimetral de carga, frente a las Bodegas de la Terminal de carga	\$35,386.83	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	90 días: 26/diciembre/2016 al 25/marzo/2017	0.5 MILLONES	PAVYMAS, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. CARLOS GRANADINO	100%	Rehabilitación de la calle perimetral ubicada, frente a la Terminal de carga, se removió la carpeta existentes y se sustituyó por una nueva carpeta por sectores.
12	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL CENTRO RECREATIVO CUSCATLÁN DEL AIES - MOARG	LGCA 211/2016	Centro Recreativo Cuscatlán, AIES	\$6,632.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	60 días: 12/diciembre/2016 al 09/febrero/2017	1000 personas	ARDICO, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. CLAUDIA LARA	100%	Construcción de una bodega para la protección de equipos y herramientas que se utilizan en el Centro Recreativo.
13	OBRAS DE REMODELACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIES-MOARG	PROCESO PNUD	Estacionamiento público, frente al Edificio Terminal de Pasajeros	\$4,397,072.64	TITULARIZACIÓN	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	240 días: 06/marzo/2017 – 31/octubre/2017	2.5 MILLONES	DISA, S.A. DE C.V.	PNUD-CEPA	LIC. OSCAR CALDERON	100%	Incrementar la capacidad del estacionamiento vehicular en aprox. 517 nuevas plazas y renovación de las superficies asfálticas de calles y estacionamiento.
14	SUSTITUCIÓN DE VIDRIO EN TORRE DE CONTROL DEL AIES-MOARG	LGCA 58/2017	Torre de control del AIES-MOARG	\$15,188.58	FONDOS PROPIOS	Un solo pago al finalizar el trabajo	Garantía de buena obra	75 días: 31/mayo/2017 – 13/agosto/2017	2.5 MILLONES	CONSTRUCTORA BERNARD, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. FREDY MÉNDEZ	100%	Sustituir un vidrio de la torre que está actualmente quebrado en la Torre de Control del AIES-MOARG.
15	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO POR MEDIO DE LUMINARIAS LED DEL EDIFICIO TERMINAL DE CARGA DEL AIES-MOARG	LP 74/2016	Instalaciones de la Terminal de Carga del AIES-MOARG	\$120,313.50	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena calidad	120 días: 20/marzo/2017 – 17/julio/2017	0.5 MILLONES	UNITAPE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. MAURICIO ALVAREZ	100%	Sustituir las luminarias de los pasillos, zonas de bodegas, oficinas, muelles de importación y exportación de las luminarias de carga del AIES-MOARG.
16	MODERNIZACIÓN DE RED HIDRÁULICA CONTRA INCENDIOS DEL AIES-MOARG	LP 19/2017	Instalación del Edificio del Terminal de Pasajeros y del Edificio de Carga	\$887,715.84	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	405 días: 21/junio/2017 - 31/julio/2018	2.5 MILLONES	SAGRISA S.A. DE C.V.	CEPA	ARQ. WILLIAM SANDOVAL	100%	Modernizar todo la red hidráulica del sistema contra incendio del Edificio Terminal de Pasajeros y la Terminal de Carga del AIES-MOARG.
17	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS PARA LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIES-MOARG	LP 26/2017	Desde las instalaciones de Mantenimiento hasta la Planta de Tratamiento	\$534,004.42	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	382 días calendario: 03/julio/2017 – 19/julio/2018	2.5 MILLONES	COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CEPA-UNOPS	SR. CARLOS COLOCHO	100%	Construcción del colector de aguas negras desde las instalaciones de Mantenimiento, pasando por la ubicación de las nuevas Salas Proyectadas y el Edificio Terminal de Pasajeros existente hasta la Planta de Tratamiento Proyectada del AIES-MOARG.
18	DESINSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y BALASTROS DE SODIO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED DEL AIES-MOARG	LGCA 70/2017	Edificio Terminal de Pasajeros	\$12,797.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	30 días calendario: 10/julio/2017 – 08/agosto/2017	2.5 MILLONES	INGENIERÍA GLOBAL, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. LUIS SAGET	100%	Sustitución de luminarias tipo campana de aluminio y lámpara de sodio de 400 W y se sustituyen por luminarias tipo LED de 200 W en el Edificio Terminal de Pasajeros del AIES-MOARG.
19	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN PARALELA DE 2 TRANSFORMADORES DE 3000 KVA CADA UNO, Y LA DESINSTALACIÓN DE 2 TRANSFORMADORES DE 2000 KVA CADA UNO UBICADOS EN LA SUBESTACIÓN PRINCIPAL DEL AIES-MOARG	LA 23/2016	Sub-estación principal del AIES	\$148,358.01	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	180 días: 13/marzo/2017 – 8/septiembre/2017	2.5 MILLONES	CSH COMERCIAL, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. MAURICIO ALVAREZ	100%	Sumistro e instalación de 2 transformadores de 3000 KVA y desinstalación de 2 transformadores de 2000 KVA en la sub-estación del AIES-MOARG.
20	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA EMPLAZAMIENTO DEL SISTEMA ILS/DME, UMBRAL 07 DEL AIES-MOARG	LG 45/2017	Umbral 07 pista principal	\$42,065.80	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	45 días: 11/septiembre/2017 – 25/octubre/2017	2.5 MILLONES	INVERSIONES ACER, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. FREDY MÉNDEZ	100%	Consiste en la construcción de la obra civil para la instalación del sistema ILS, en el umbral 07, se construyeron losas, canalizaciones y soportes para las antenas
21	CONSTRUCCIÓN DE FASCIA DE ACM SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA EN ÁREA DE CHEQUEO DE PASAJEROS DEL AIES-MOARG	LG 60/2017	Chequeo de pasajeros del ETP	\$50,130.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	30 días: 8/diciembre/2017 – 27/diciembre/2017	2.5 MILLONES	SISTEMAS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V.	CEPA	ARQ. GIOVANNY GUARDADO	100%	El proyecto consiste en la construcción de una fascia sobre los mostradores de Chequeo de Pasajeros, sobre la que serán instaladas las pantallas del sistema FIDS.
22	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y VESTIDERO PARA PERSONAL DE JARDINERÍA EN EL AIES-MOARG	LG 59/2017	Zona del Departamento de Mantenimiento	\$39,722.75	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	45 días: 23/noviembre/2017 – 6/enero/2018	2.5 MILLONES	PROSYS, S.A. DE C.V.	CEPA	ARQ. GIOVANNY GUARDADO	100%	El proyecto consiste en la construcción de un espacio para comedor y vestidores, en un área de 235.0 m2 de construcción, el cual contará con área para armarios metálicos y de mesas. Dichos espacios serán construidos de mampostería de bloques de concreto, con estructuras metálicas de techo, iluminación, ventanería de celosía de vidrio en marco de aluminio anodizado.
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE RODAJE ALFA EN EL ÁREA AERONÁUTICA DEL AIES-MOARG	LP 32/2017	Calle de rodaje Alfa	\$194,066.03	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	45 días: 9/noviembre/2017 – 23/diciembre/2017	2.5 MILLONES	TOBAR, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. ODIR ALVARADO	100%	Se repararon área de carpeta asfáltica que presentan daños en diferentes áreas de la calle de rodaje Alfa
24	RECARPETEO DE 1,753.61 M2 DE CALLE PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE CARGA Y ESTACIONAMIENTO DE CUARTOS FRIOS DEL AIES-MOARG	LP 29/2017	Calle perimetral de carga, frente a las Bodegas de la Terminal de carga	\$40,244.65	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	45 días: 13/octubre/2017 – 26/noviembre/2017	2.5 MILLONES	TOBAR, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. ODIR ALVARADO	100%	Se sustituyó la carpeta asfáltica existente en la calle perimetral del Edificio de carga, así como la pavimentación de una calle para la zona proyectada de contenedores refrigerados

														Fecha de actualización:	30 de junio de 2021
No.	NOMBRE DE LA OBRA	PROCESO UACI	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL DE LA OBRA EN US \$ (SIN IVA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMAS DE PAGO	GARANTÍAS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	EMPRESA O ENTIDAD SUPERVISORA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CONTENIDO DEL CONTRATO	
25	DES-MONTAJE DE CERCO PERIMETRAL EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CERCO PERIMETRAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AIES-MOARG	LGCA 121/2017	Estacionamiento público, frente al Edificio Terminal de Pasajeros	\$18,554.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	90 días: 18/septiembre/2017 – 16/diciembre/2017	2.5 MILLONES	P&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. DENNIS RIVERA	100%	El trabajo consiste en el desmontaje del cerco existente y la construcción de un nuevo cerco alrededor de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.	
26	OBRAS DE REMODELACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIES-MOARG	PROCESO PNUD	Estacionamiento público, frente al Edificio Terminal de Pasajeros	\$4,283,436.17	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	270 días: 6/marzo/2017 – 30/noviembre/2017	2.5 MILLONES	DISA, S.A. DE C.V.	CEPA	CONSULTA, S.A. DE C.V.	100%	El proyecto consiste en la remodelación del Estacionamiento público que se ubica frente al Edificio Terminal de Pasajeros. Se removerá toda la estructura de pavimento. Se construirán las estructuras metálicas para los estacionamientos VIP.	
27	"CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO SOBRE CALLE PERIMETRAL NORTE EN TERRENOS DE AIES - MOARG"	LG 53/2017	Calle perimetral norte	\$18,584.36	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	45 días: 21/noviembre/2017 – 4/enero/2018	2.5 MILLONES	CONSTRUCTORA LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. FREDY MÉNDEZ	100%	El proyecto consiste en la construcción de una alcantarilla tipo caja de concreto reforzada en un canal de aguas lluvias existentes, la cual se ubica sobre la Calle perimetral nortes del AIES-MOARG.	
28	"SUSTITUCIÓN DE 1,475 M2 DE CUBIERTA DE TECHO SOBRE LOS PASILLOS PEATONALES DEL CENTRO COMERCIAL AEROCENTRO"	LP 40/2017	Aerocentro frente al Edificio Terminal de Pasajeros	\$47,419.95	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	45 días: 3/noviembre/2017 – 17/diciembre/2017	2.5 MILLONES	MM INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. ERNESTO HERNANDEZ	100%	El proyecto consiste en el desmontaje de aproximadamente 1,475 metros cuadrados de cubierta de techo existente tipo fibrocemento de espesor de 6 mm, que se encuentra deteriorada, los cuales serán sustituidos por lámina de perfil acanalado, recubierto con aluminio y zinc, calibre 24. Además, se desmontarán y sustituirán los canales de lámina de aluminio, botaguas perimetrales y la fascia frontal de la cubierta de techo existente que se ubica sobre los pasillos peatonales del Centro Comercial Aerocentro. Asimismo, se instalará el cielo falso y las fascias de 3 Accesos al Centro Comercial Aerocentro que están pendientes de ejecutar	
29	"CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESTACIONAMIENTOS DE CARGA Y PASAJEROS DEL AIES, COMPONENTE 1, ESTACIONAMIENTOS DE PASAJEROS"	LP 44/2017	Estacionamiento público, frente al Edificio Terminal de Pasajeros	\$48,932.44	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	60 días: 15/noviembre/2017 – 13/enero/2018	2.5 MILLONES	EPASS, S.A. DE C.V.	CEPA	TEC. JUAN ANTONIO HERNANDEZ	100%	El proyecto consiste en el desmontaje de aproximadamente 1,752 metros de cercas existentes instaladas en el perímetro del Estacionamiento público del Edificio Terminal de Pasajeros y el suministro e instalación de 1,154 metros de cercas tipo enrejado de acero, de altura de 1.20 metros. Adicionalmente, de las cercas desmontadas, serán reinstalados 404 metros de cercas de tubo cuadrado de altura 1.80 metros, que serán reinstaladas.	
30	"CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO RECREATIVO CUSCATLÁN DEL AIES - MOARG"	LP 44/2017	Centro Recreativo Cuscatlán, AIES	\$15,222.28	FONDOS PROPIOS	Un solo pago al finalizar el trabajo	Garantía de buena obra	30 días: 28/diciembre/2017 – 26/enero/2018	2.5 MILLONES	PHI, S.A. DE C.V.	CEPA	ARQ. GIOVANNY GUARDADO	100%	El proyecto consiste en la construcción de una estructura de techado abierta, que será utilizada para salón de usos múltiples, en un área de 209.0 m2 de construcción, el cual contará con piso de concreto pulido, acera perimetral de 1.70 metros de ancho, estructura de columnas, vigas y pilones metálicos, cubierta de techo de lámina metálica tipo teja arquitectónica e instalaciones eléctricas: luminarias, interruptores y tomacorrientes	
31	REPARACIÓN DE TANQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN AZOTEA DEL EDIFICIO DE PASAJEROS	LG 57/2017	Azoteas del Edificio Terminal de Pasajeros	\$22,939.82	FONDOS PROPIOS	Un solo pago al finalizar el trabajo	Garantía de buena obra	90 días: 6/diciembre/2017 – 5/marzo/2018	2.5 MILLONES	Lic. Luis Alonso Ramírez	CEPA	ING. DENNIS RIVERA	100%	El proyecto consiste en la reparación de los tanques elevados que se ubican en las diferentes azoteas del Edificio Terminal de Pasajeros del AIES-MOARG.	
32	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD DEL AIES-MOARG"	LP 47/2017	Departamento de Mantenimiento	\$187,083.28	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	90 días: 27/diciembre/2017 – 26/marzo/2018	2.5 MILLONES	CONSTRUCTORA REYES VISCARRA, S.A. DE C.V. (C.O.R.V.I.)	CEPA	TEC. JUAN ANTONIO HERNANDEZ	100%	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de un nivel, con un área de 356 m2, donde se alojarán los sistemas de seguridad, desde donde operarán los sistemas críticos de seguridad, tales como: Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), Sistema de Alarmas Contra Incendios, Sistema de Radiocomunicaciones Digitales, Sistema de Información de vuelos, Control de Acceso Electrónico, y Sistema Satelital de monitoreo Meteorológico	
33	"CONSTRUCCIÓN DE TECHOS OPERACIONALES EN EL ACCESO A MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CASETA DEL ACCESO No. 1 DEL AIES-MOARG"	LP 42/2017	Acceso a Mantenimiento y Acceso 1	\$49,987.15	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	75 días: 29/noviembre/2017 – 11/febrero/2018	2.5 MILLONES	CORPORACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	CEPA	ARQ. LUIS AGUILAR	100%	El Proyecto consiste en la demolición de 2 casetas de vigilancia existente y la construcción de 2 casetas nuevas con dimensiones apropiadas, de acuerdo al personal que opera en las mismas. Así como la construcción de una estructura de Techo en el Acceso a Mantenimiento, así como la reubicación de un portón en el Acceso No. 1	
34	"MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO CONTRA INCENDIOS DEL AIES-MOARG"	LP 19/2017	Edificios de carga, Salvamento y de Pasajeros	\$728,840.37	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	180 días: 21/junio/2017 – Julio/2018	2.5 MILLONES	SAGRISA, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. DENNIS RIVERA	100%	El Proyecto consiste en la modernización del sistema contraincendio existente que incluye la Terminal de Carga, el Edificio de Salvamento y El Edificio Terminal de Pasajeros, además se incluye la sustitución de la tubería de la red contraincendios, los gabinetes, así como la construcción de 2 sistemas adicionales en el Edificio de Salvamento y el ETP.	
35	"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL AIES-MOARG"	LP 24/2017	Departamento de Mantenimiento	\$1,155,814.33	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	313 días: 23/octubre/2017 – 31/agosto/2018	2.5 MILLONES	PROYECTOS AGROCVILES, S.A. DE C.V.	CEPA-UNOPS	ING. DENNIS RIVERA	100%	El Proyecto consiste en la construcción de una nueva Línea de Aducción de agua potable, para abastecer las Nuevas 11 Salas de Espera. Asimismo, incluye la construcción de un nuevo Sistema de Control de Incendios, con un sistema de capacidad de 500 m3, incluyendo la instalación de su tubería hacia las 11 Nuevas Salas, además, incluye la canalización e instalación de señal de teléfono, CCTV y datos, desde la cisterna hasta las Nuevas 11 Salas.	
36	"CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE MANIOBRAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB ESTACIÓN EÉCTRICA PARA LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIES-MOARG"	LA 13/2017	Sub-estación principal del AIES	\$7,453,688.96	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	240 días: 21/noviembre/2017 – 18/julio/2018	2.5 MILLONES	SIEMENS-CIDECA	CEPA-UNOPS	ING. RIGOBERTO MORALES	100%	El proyecto incluye la construcción de una Subestación principal con una capacidad de 7.0 MVA, así como también toda la infraestructura de canalización y alambrado de una nueva acometida eléctrica hasta una nueva subestación de maniobras de una capacidad de 4.6 KV, que sea capaz de alimentar las instalaciones eléctricas de la ampliación de la Terminal de Pasajeros, sin sobrecargar la capacidad de las instalaciones actuales. Estas nuevas instalaciones tendrán el respaldo suficiente por medio de generadores de energía eléctrica alojados en las nuevas instalaciones. El sistema proyectado será capaz de tener redundancia, para cubrir las necesidades de energía eléctrica para los próximos 25 años	
37	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL AIES-MOARG"	LP 35/2017	Zona norte del AIES	\$798,285.23	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	180 días: 16/octubre/2017 – 5/junio/2018	2.5 MILLONES	MENA Y MENA, S.A. DE C.V.	CEPA-UNOPS	ARQ. WILLIAM SANDOVAL	100%	El proyecto consiste en la construcción de una planta de tratamiento, con capacidad de depuración de 1,000 m3/día, lo que, de acuerdo a mediciones de consumo de agua, es suficiente para atender la capacidad actual y la requerida por la ampliación de 11 salas que se proyecta construir para la Terminal de Pasajeros. El área descrita para la instalación de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales, dispone de espacio de terreno suficiente para que de acuerdo a la necesidad futura, se construyan nuevas instalaciones para duplicar la capacidad proyectada de la misma.	
38	"AMPLIACIÓN DEL ÁREA COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE SUS NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AIES-MOARG"	LP 37/2017	Costado poniente del Edificio Terminal de Pasajeros	\$4,155,200.20	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	270 días: 27/septiembre/2017 – 28/junio/2018	3.2 MILLONES	COSAPI, S.A.	CEPA-UNOPS	ARQ. WILLIAM SANDOVAL	100%	El Proyecto consiste en la construcción de un Edificio de dos niveles, el área a construir consiste en la ampliación de 1,700 metros cuadrados, entre las puertas de embarque 8 y 10, el primer nivel incluye un estacionamiento para 50 plazas para vehículos livianos. El segundo nivel, incluye un área comercial a ampliar de 1,050 metros cuadrados, para para restaurantes, zona para kioscos y área cultural con un salón de exposiciones.	
39	"AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIES-MOARG, ETAPA 1"	LA 10/2018	Costado oriente del Edificio Terminal de Pasajeros	\$40,136,655.32	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Mayo 2018 - septiembre 2021	3.2 MILLONES	CAARSA CONSTRUCTORA, S.A., SUCURSAL EL SALVADOR	CEPA-UNOPS	ARQ. WILLIAM SANDOVAL	94%	Se construirá una nueva edificación en tres niveles, que contendrá 5 modernas puertas de embarque con sus respectivos puentes de abordaje y salas de espera, además de pasillos de circulación y espacios para área comercial en segundo y tercer nivel. Contará con área de inspección de seguridad para pasajeros que viajan en conexiones a través del Hub y chequeo migratorio, implementando el concepto de segregación de pasajeros, siendo esto ubicado en el tercer nivel del edificio. En el primer nivel se tendrán vías de circulación vehicular y áreas para arrendamiento a concesionarios, teniendo los tres niveles en su conjunto, una superficie a ser construída de 21,673.00 m2.	

														Fecha de actualización:	30 de junio de 2021
No.	NOMBRE DE LA OBRA	PROCESO UACI	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL DE LA OBRA EN US \$ (SIN IVA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMAS DE PAGO	GARANTÍAS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	EMPRESA O ENTIDAD SUPERVISORA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CONTENIDO DEL CONTRATO	
40	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUENTES DE ABORDAJE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ, ETAPA 1"	LA 26-2018	Costado oriente del Edificio Terminal de Pasajeros	\$2,727,543.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Mayo 2018 - enero 2021	3.2 MILLONES	1) UDP MP SERVICE – ADELTE AIRPORT 2018 (Lote 1) 2) UDP PBS EL SALVADOR – TIANDA LATINAMERICA (Lote 2)	CEPA-UNOPS	ING. PABLO RIVERA	96%	El proyecto incluye el suministro e instalación de 3 puentes de abordaje para aeronaves de cabina angosta, el suministro e instalación de 3 puentes de abordaje para aeronaves de cabina ancha, el desmontaje del puente existente de la posición 6 y la reinstalación del mismo en uno de los puentes que se construirán como parte de la primera fase de ampliación. Los costos incluyen el mantenimiento preventivo de este sistema por un año.	
41	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS NUEVAS SALAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ, ETAPA 1"	LA 13-2018	Costado oriente del Edificio Terminal de Pasajeros	\$2,888,704.43	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Junio 2018 - enero 2021	3.2 MILLONES	MP SERVICE, S.A. DE C.V.	CEPA-UNOPS	ING. ARISTIDES MERINO	97%	Se suministrará un sistema integrado de equipos de aire acondicionado para climatizar los ambientes, el cual estará conformado por 4 equipos tipo chiller, sistemas VRF (Volumen de Refrigerante Variable - del inglés variable refrigerant flow), equipos de expansión directa y ventilación mecánica, monitoreo por administrador PLC (Programmable Logic Controller) tipo BMS (Building Management System).	
42	"SUMINISTRO E INSTALACION DEL MOBILIARIO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ, ETAPA 1"	LA 28/2018	Costado oriente del Edificio Terminal de Pasajeros	\$156,442.40	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Junio 2018 - junio 2019	3.2 MILLONES	OLINS, S.A. DE C.V.; e, INTER VISIÓN DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CEPA-UNOPS	ING. DANILO RAMIREZ	100%	Se abastecerá de su respectivo mobiliario en los tres niveles, el mobiliario puede clasificarse de la siguiente manera: a. Muebles Fijos, b. Muebles móviles y c. Jardineras.	
43	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS POSICIONES 1, 2 Y 3, DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL AIES-MOARG"	LP 52/2017	Plataformas de estacionamiento del AIES	\$685,639.48	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Abril 2018 a Julio 2018	3.2 MILLONES	TOBAR, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. FREDY MÉNDEZ	100%	El proyecto consiste en la remoción de la carpeta asfáltica existente en un área de 24,785 m ² , y espesor de 7.5 cm, correspondiente a las posiciones de estacionamiento 1, 2 y 3 de la Plataforma Internacional del AIES-MOARG y la sustitución por una carpeta de concreto asfáltico nueva utilizando asfaltos modificados.	
44	AMPLIACIÓN DE CALLE DE RODAJE FOXTROT DEL AIES-MOARG.	Sin Proceso UACI	Costado oriente de nuevas plataformas de estacionamiento 18 a la 22.	\$400,000.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	150 días, periodo no definido	3.2 MILLONES	NO SE EJECUTÓ	CEPA	ARQ. WILLIAM SANDOVAL	100%	El proyecto consiste en la ampliación de la Calle de Rodaje Foxtrot, para facilitar una salida directa de las nuevas posiciones de estacionamiento 18, 19, 20, 21 y 22 y la Calle de Rodaje Alfa, la calle será construida de concreto asfáltico. Además, se construirá una obra de paso de aprox. 100 metros.	
45	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ASFÁLTICA FRENTE AL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIES-MOARG	LP 34/2018	Calle frente al Edificio Terminal de Pasajeros.	\$179,895.19	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Agosto 2018 a octubre 2018	3.2 MILLONES	TOBAR, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. FREDY MÉNDEZ	100%	El proyecto consiste en rehabilitación del pavimento asfáltico existente, frente al Edificio Terminal de Pasajeros incluyendo los accesos, la rehabilitación se realizará mediante la colocación de un micropavimento sobre la carpeta asfáltica, debidamente reparada. Incluye la señalización horizontal de carpeta a colocar.	
46	REMODELACIÓN DEL LOBBY PÚBLICO Y SALÓN VIP DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIES-MOARG	LP 27/2018	Primer nivel del Edificio Terminal de Pasajeros, frente al Acceso Público	\$109,119.52	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Junio 2018 a Octubre 2018	200,000 MIL	INGENIERÍA GLOBAL, S.A. DE C.V.	CEPA	LICDA. SUSANA ALVARADO	100%	El proyecto consiste en la remodelación de la Entrada Principal y zona Recepción del Salón VIP del Edificio Terminal de Pasajeros, con lo cual se construirá nuevos salones VIP, para usuarios del AIES-MOARG.	
47	REPARACIÓN DE JUNTAS DEL PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ZONA DE BODEGAS DEL EDIFICIO TERMINAL DE CARGA DEL AIES-MOARG	LGCA 29/2018	bodegas del Edificio Terminal de Carga	\$23,167.26	FONDOS PROPIOS	Un solo pago al finalizar el trabajo	Garantía de buena obra	45 días: 02/mayo/2018 - 30/julio/2018	200,000 MIL	PROSYS, S.A. DE C.V.	CEPA	ARQ. LUIS AGUILAR	100%	El proyecto consiste en la reparación de 450 metros de juntas de losas de piso de concreto hidráulico, en la zona de los pasillos de circulación de la Bodega General del Edificio Terminal de Carga, las cuales presentan una falla típica conocida como despostillamiento de juntas longitudinales y transversales, la cual consiste en que las losas presentan un desgaste en las aristas de los bordes, entre otros tipos de fallas. En dichos pasillos circulan durante todos los días una serie de montacargas de combustión y eléctricos, que movilizan las tarimas donde se ingresa, almacena y despacha la carga que ingresa o sale del país	
48	SUMINISTRO, DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE VIDRIO EN FACHADA ORIENTE DE LA TORRE DE CONTROL DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIES-MOARG	LGCA 19/2018	Fachada oriente de la torre de control del edificio terminal de pasajeros	\$15,660.00	FONDOS PROPIOS	Un solo pago al finalizar el trabajo	Garantía de buena obra	hasta 16/mayo/2018	3.2 MILLONES	CONSTRUCTORA BERNARD, R.C. S.A. DE C.V.	CEPA	ARQ. GIOVANNY GUARDADO	100%	El trabajo consiste en la desinstalación de vidrio existente fracturado, el suministro y la instalación de vidrio sustituto. Las características del vidrio a sustituir es un vidrio compuesto (INSULADO) de forma rectangular plano entintado con las siguientes dimensiones: Altura = 2.49 m., Longitud = 1.70 m., dimensiones que no incluyen los traslapes perimetrales. El vidrio está compuesto por dos caras la pieza exterior de 10 mm de color similar a lo solicitado, más una pieza interior de vidrio floatado claro de 12 mm de espesor y un vacío entre ambas caras, ambos hacen un total de 34 mm de espesor	
49	"CONSTRUCCIÓN DE 1,165 METROS DE TAPAL PREFABRICADO Y TRES OBRAS DE PASO EN EL PERIMETRO SUR DE LOS TERRENOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ"	LP 51/2018	Perimetro sur en los terrenos del AIES.	\$144,000.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Octubre 2018 a Enero 2019	3.2 MILLONES	R. LUNA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. ERNESTO HERNÁNDEZ	100%	El Proyecto consiste en la ejecución del trazo, adecuación del terreno y construcción de aproximadamente 1,165 metros de cerca perimetral a base de postes y losetas de concreto prefabricadas de altura 2.5 metros, en la parte superior será instalado, alambre tipo razor con 2 líneas de alambre de púas, para garantizar la seguridad de los terrenos del AIES-MOARG	
50	CONSTRUCCIÓN DE TAPAL EN CALLE LAS HOJAS SECTOR NORTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	LP 33/2018	Perimetro norte en los terrenos del AIES.	\$109,589.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Agosto 2018 a diciembre 2019	3.2 MILLONES	INVERCONCA, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. ERNESTO HERNÁNDEZ	100%	El Proyecto consiste en la ejecución del trazo, nivelación y construcción de aproximadamente 2,570 metros de cerca perimetral a base de postes y losetas de concreto prefabricadas, con alturas variables de 2.0 m y 2.5 m, en la parte superior será instalado seguidamente, alambre tipo razor, para garantizar la seguridad de los terrenos ubicados en el perímetro norte del AIES-MOARG	
51	AMPLIACIÓN DE OBRA DE PASO EN CABECERA 07 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	LG 47/2018	Cabecera 07 del AIES-MOARG	\$35,000.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Noviembre 2018 a Enero 2018	3.2 MILLONES	MM INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CEPA	ARQ. LUIS AGUILAR	100%	El proyecto consiste en la ampliación de una caja de concreto reforzado, tipo alcantarilla cuadruple existente, ubicada en el canal principal de descarga de aguas lluvias al poniente del umbral 07 de la pista principal del Aeropuerto. Esta caja de concreto se utiliza como obra de paso para los vehículos que circulan en la calle perimetral, la estructura será ampliada en 2.0 metros, ancho suficiente para que los vehículos de Salvamento y Extinción de Incendios, pueda acceder con agilidad a los terrenos ubicados al poniente de la pista	
52	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA EMPALZAMIENTO DEL SISTEMA ILS/DME, UMBRAL 25 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	LP 46/2018	Al sur y al poniente de la pista 07-25	\$570,796.46	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Octubre 2018 a enero 2019	3.2 MILLONES	Mauricio Ángel Ochoa Molina	CEPA	ING. PEDRO PEREZ MIRA	100%	Comprende actividades de terracería con el objeto de nivelar la zona verde ubicada al sur del umbral 25 de la pista de aterrizaje principal, el suministro e instalación de una tubería de aguas lluvias de diámetro 30", donde se ubica un canal existente, así como la construcción de 2 cabezales y dos cajas de inspección para las aguas lluvias, finalmente, se instalará sobre la superficie compactada una capa de 7 cm de suelo orgánico y se colocará semilla de grama para la revegetación de la nueva superficie compactada	
53	SUMINISTRO E INSTALACION DEL MOBILIARIO PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	LG 45/2018	Edificio ETP, Nuevas Oficinas Administrativas	\$19,867.28	FONDOS PROPIOS	Un solo pago al finalizar el trabajo	Garantía de buena obra	Octubre 2018 a diciembre 2018	0.5 MILLONES	D'OFFICE, S.A. DE C.V.	CEPA	LICDA. SUSANA ALVARADO	100%	El proyecto consiste en el suministro e instalación de mobiliario para las nuevas oficinas administrativas del Aeropuerto Internacional MOARG, que consta de: 6 escritorios modulares para 4 personas, 11 escritorios individuales todos compuestos de aglomerado de madera de 1" y acabado plastificado, incluye archivo de 3 gavetas del mismo material; de igual manera se suministrará e instalarán archiveros de doble puertas tipo persiana de abrir hacia los lados y archiveros metálicos de 3 gavetas con llave color negro. El contratista ubicará cada mobiliario donde corresponda, de acuerdo a planos e indicaciones de la supervisión	
54	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS GENERADORES DE 2500 KW, PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	Sin Proceso UACI	Sub-estación principal del AIES	\$1,750,000.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	NO SE ADJUDICÓ, NO EJECUTADO	3.2 MILLONES	NO SE ADJUDICÓ, NO EJECUTADO	CEPA	ING. RIGOBERTO MORALES	NO APLICA	El proyecto consiste en el suministro e instalación de dos generadores de emergencia de 4.16 KV (2,500 KW) y sus accesorios eléctricos, mecánicos/electrónicos y equipos necesarios para el suministro de energía eléctrica que será utilizado para atender casos de emergencia por suspensión del servicio. Dichos equipos tendrán la capacidad de trabajar por cortes largos de tiempo, a fin de mantener el normal funcionamiento del aeropuerto	

													Fecha de actualización:		30 de junio de 2021	
No.	NOMBRE DE LA OBRA	PROCESO UACI	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL DE LA OBRA EN US \$ (SIN IVA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMAS DE PAGO	GARANTÍAS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	EMPRESA O ENTIDAD SUPERVISORA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CONTENIDO DEL CONTRATO		
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA EN EL TECHO VIP DE PARQUEO PÚBLICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	PROCESO PNUD	PARQUEO PÚBLICO	\$607,038.80	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Agosto de 2018 a enero 2019	3.2 MILLONES	ENNERA ENERGY AND MOBILITY	CEPA	PNUD- ING. OSCAR CALDERÓN	100%	Diseñar y construir un sistema fotovoltaico (SFV), de conexión a la red eléctrica de 487.5 kWp, utilizando las cubiertas inclinadas del estacionamiento VIP del AIES-MOARG		
56	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA GENERAL DE MATERIALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	LP 41-2018	Departamento de Mantenimiento	\$695,671.86	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Octubre 2018 a noviembre 2019	500 mil	UPD CC CONSTRUCTORES	CEPA	ING. ERNESTO HERNÁNDEZ	100%	El proyecto consiste en la construcción de una bodega de 1,642 m2 para resguardo de materiales, equipo, suministros etc propiedad del aeropuerto; construida con pared de bloque de concreto a 2mt colocando sobre esta forro de lámina de aluminio y zinc cal 24 en todo el perímetro de la bodega; la estructura estará conformada por columnas y vigas metálicas diseñadas para soportar un techo curvo autoportante de lámina de aluminio y zinc calibre 22. El piso será de concreto pulido resistente al tránsito de montacargas. Se ubicará una oficina desde donde se realizarán los controles del ingreso, egreso y resguardo de todo material, equipo o suministros. Toda la bodega y oficina estará equipada con sistema de cámaras, voz y datos y sus respectivas instalaciones eléctricas e hidráulicas.		
57	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS POSICIONES 4, 5, 6, 7 Y 8 DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	LP 44/2018	Plataformas de estacionamiento del AIES	\$896,388.53	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Septiembre 2018 a enero 2018	3.2 MILLONES	TOBAR, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. FREDY MÉNDEZ	100%	El proyecto consiste en la remoción de la carpeta asfáltica existente en un área de 30,729 m2, y espesor de 7.5 cm, correspondiente a las posiciones de estacionamiento 1, 2 y 3 de la Plataforma Internacional del AIES-MOARG y la sustitución por una carpeta de concreto asfáltico nueva utilizando asfaltos modificados. Reparación de losas de concreto y sellado de todas las juntas		
58	CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN LA TERMINAL DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	LP 50/2018	Terminal de Carga	\$158,753.10	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Octubre 2018 a febrero 2018	1.0 MILLON	CONSTRUELE, S.A. DE C.V	CEPA	ING. ERNESTO HERNÁNDEZ	100%	El proyecto consiste en la construcción de una cafetería de estructura metálica, en un área de 513 m2 en un terreno plano ubicado al nororiente del Edificio Terminal de Carga, las instalaciones incluyen: zona de preparación de alimentos, cocinas, servicios sanitarios, una bodega, un cuarto eléctrico y acera perimetral, las instalaciones tendrán pisos de cerámica, luminarias tipo LED, las columnas forradas con densglass, en los servicios sanitarios con enchapados de cerámica y divisiones de acero inoxidable		
59	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE IMPELENCIA DE POZO DE BOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	LP 40/2018	PLANTA DE AGUAS NEGRAS	\$67,993.38	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Octubre 2018 a abril 2019	3.2 MILLONES	R. LUNA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. DENYS RIVERA	100%	Se instalarán 366 ml de tubería de PVC de 8" de diámetro y 13 ml de tubería de acero al carbón, incluyendo todos sus accesorios como lo son, válvulas de control, de purga de lodo, de purga de aire, con sus respectivos pozos de visita y los respectivos trabajos de excavación y relleno compactado para la instalación de las tuberías		
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ACOMETIDA ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR PARA EQUIPO DE RADIO AYUDA VOR/DME DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	LP 38/2018	Pista 07	\$63,525.85	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Octubre 2018 a enero 2019	3.2 MILLONES	GR CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, CIVILES E HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. PEDRO PÉREZ MIRA	100%	Suministro e instalación del cableado eléctrico y de señales para la instalación de un nuevo VOR/DME que será instalado al poniente de la pista de aterrizaje		
61	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE VENTILACION PARA LA TERMINAL DE CARGA DEL AIES-MOARG	LP 35/2018	ETC	\$87,643.92	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Agosto 2018 a febrero 2019.	1.0 MILLON	INELCI, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. RIGOBERTO MORALES	100%	Se suministrará e instalará un nuevo sistema de ventilación a través de extractores e inyectores en las diferentes bodegas y pasillos del Edificio Terminal de Carga		
62	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE N° 5 DEL AIES-MOARG.	LGCA 152/2018	Pozo 5 Planta de Agua Potable	\$10,000.00	FONDOS PROPIOS	Porcentajes, según entrega de Informes	Garantía de buen servicio	octubre 2018 a enero 2019	3.2 MILLONES	INARTEC, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. DENNIS RIVERA	100%	Elaborar un estudio hidrogeológico y la carpeta técnica para para perforación de pozo No. 5		
63	AMPLIACIÓN DE LLEGADA DE PASAJEROS Y LOBBY PÚBLICO DEL AIES-MOARG	CD 16/2018	FRENTE A PLAZA DE BONDAD	\$690,000.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Noviembre 2018 a abril 2019	3.2 MILLONES	DIPROVE, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. MARBEL MEMBREÑO	100%	Construir un área climatizada para los pasajeros que esperaran a los pasajeros en el Lobby oriente del Edificio Terminal de Pasajeros.		
64	MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE BANDAS DE EQUIPAJE EN EL AIES-MOARG	LA 27/2018	ADUANA LLEGADA	\$1,680,411.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Noviembre 2018 a octubre 2019	3.2 MILLONES	MATEC LOGISTICA, S.A.S.	CEPA	LIC. SERGIO VILLACORTA	100%	Sustitución de las 5 bandas multicurvas ubicadas en la zona de Llegada de Pasajeros del ETP, debido a que las existentes ya cumplieron la vida útil. Se instalarán 4 bandas debido a que se incrementará la longitud de una de ellas para atender aronaves de fuselaje ancho.		
65	DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AIES-MOARG	LAUE 38/2018	AIES 2 ETP	\$336,000.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Diciembre 2018 julio 2019	3.2 MILLONES	MP SERVICE, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. RIGOBERTO MORALES	100%	Se cambiarán los UMAs actuales debido a que ya cumplieron su vida útil		
66	DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 SERPENTINES DE ENFRIAMIENTO DE UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AIES-MOARG	LAUE 32/2018	ETP	\$196,500.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Octubre 2018 a mayo 2019	3.2 MILLONES	MP SERVICE, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. CARLOS SAENZ	100%	Se cambiarán los serpentines actuales debido a que ya cumplieron su vida útil		
67	ADQUISICION DE 114 REFLECTORES LED DE 500 WATT EN EL AIES-MOARG	LP 15/2018	SOBRE PUENTES DE ABORDAJE	\$46,170.00	FONDOS PROPIOS	Contra entrega de los bienes	Garantía de buena calidad	Mayo 2018 a noviembre 2018	3.2 MILLONES	QUIMAQUI,S.A. DE C.V.	CEPA	ING. RIGOBERTO MORALES	100%	Suministro de reflectores tipo LED DE 500 Watts que serán instalados en las Torres de Iluminación ubicadas en los Puentes de Abordaje del AIES.		
68	ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 40 TONELADAS PARA EL AREA DE CARGA	LP 53/2018	ETC	\$153,768.00	FONDOS PROPIOS	Contra entrega de los bienes	Garantía de buena calidad	Noviembre 2018 a junio 2019	1.0 MILLON	INELCI, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. CARLOS SAENZ	100%	Se suministraran e equipos de Aire Acondicionados que ya cumplieron su vida útil en el Edificio Terminal de Pasajeros		
69	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUARENTA Y UN (41) MOSTRADORES PARA LA ATENCIÓN DE PASAJEROS EN LA ZONA CHEQUEO DEL AIES-MOARG"	LA 42/2018	ETP	\$103,045.46	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Abril 2019 a junio 2019	3.2 MILLONES	RESCO, S.A. DE C.V.	CEPA	ARQ. GIOVANNY GUARDADO	100%	El proyecto consiste en la fabricación, suministro e instalación de 41 muebles para la atención de pasajeros en Salida en la zona del Check in, los muebles serán utilizados por las diferentes líneas aéreas que prestan sus servicios en el Edificio Terminal de Pasajeros.		
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTES SELECTIVOS Y MUEBLES PARA ALMACENAR MATERIALES, PARA EL EDIFICIO DEL ALMACÉN DE MATERIALES DEL AIES-MOARG	LG 11/2019	MANTENIMIENTO	\$22,749.00	FONDOS PROPIOS	Contra entrega de los bienes	Garantía de buena obra	mayo 2019 a julio 2019	3.2 MILLONES	HECASA, S.A. DE C.V.	CEPA	ARQ. GIOVANNY GUARDADO	100%	El proyecto consiste en el suministro e instalación de 3 estantes dobles, capacidad de 80 paletas y 2 estantes sencillos, capacidad de 40 paletas.		
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS GRADAS ELÉCTRICAS DEL AREA DE CHEQUEO DEL AIES-SOARG	LP 08-2019	ETP	\$60,400.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Junio 2019 a enero 2020	3.2 MILLONES	P&V INVERSIONES, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. WALTER ARBAIZA	100%	El proyecto consiste en el desmontaje de la escalera mecánica existente y el suministro y puesta en funcionamiento de una nueva escalera mecánica, debido a que la existente ya cumplió su vida útil.		
72	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE DE AGUAS LUVIAS DE 48 PULGADAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	PROCESO PNUD	PARQUEO PÚBLICO	\$158,744.61	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Enero 2019 a abril 2019	3.2 MILLONES	INVERSIONES ACER, S.A DE C.V.	CEPA	ING. ERNESTO HERNÁNDEZ	100%	El proyecto consiste en la ampliación del drenaje existente, incrementando desde una tubería de diámetro 48", para ampliarla a una tubería de PVC de diámetro 60", la tubería descarga las aguas lluvias del sector del parqueo poniente hasta el canal de aguas lluvias que se ubica al norte de las posiciones de abordaje 10, 12 y 14.		
73	"SUMINISTRO DE 69 ALFOMBRA ANTI-FATIGA PARA LA ZONA DE CHEQUEO DE PASAJEROS DEL AIES-MOARG"	LG 56/2018	ETP	\$31,966.20	FONDOS PROPIOS	Contra entrega de los bienes	Garantía de buena calidad	Noviembre 2018 a febrero 2019	3.2 MILLONES	PROSYS, S.A. DE C.V.	CEPA	ARQ. GIOVANNY GUARDADO	100%	El proyecto consiste en el suministro e instalación de 69 alfombras anti fatiga para personal de las líneas aéreas que trabaja en los muebles de la zona de Chequeo de Pasajeros.		
74	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA PISTA 07/25 DEL AIES-SOARG	LP 13/2019	PISTA	\$122,651.60	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Agosto 2019 a Octubre 2019	3.2 MILLONES	TOBAR, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. FREDY MÉNDEZ	100%	El proyecto consiste en la rehabilitación de un tramo de pavimento asfáltico de la pista principal 07-25, que presenta deformaciones excesivas en la carpeta de pavimento asfáltico.		
75	"SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE TECHO DEL ACCESO AL PARQUEO DE LA TERMINAL DE PASAJEROS Y DE CARGA DEL AIES-SOARG"	LGCA 70/2019	Estacionamiento público, frente al Edificio Terminal de Pasajeros y frente a la Terminal de Carga	\$12,730.88	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	Septiembre 2019 a Octubre 2019	3.2 MILLONES	MM INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. FREDY MÉNDEZ	100%	En la sustitución de 5 cubiertas de techo de los Accesos a los estacionamientos del Edificio Terminal de Pasajeros y del Edificio Terminal de Carga		

Fecha de actualización:														30 de junio de 2021
No.	NOMBRE DE LA OBRA	PROCESO UACI	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL DE LA OBRA EN US \$ (SIN IVA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMAS DE PAGO	GARANTÍAS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	EMPRESA O ENTIDAD SUPERVISORA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CONTENIDO DEL CONTRATO
76	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS POSICIONES 9, 10 Y 11 DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	LP 24/2019	Plataformas de estacionamiento del AIES	\$680,015.02	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	28 octubre 2019 a junio 2020	3.2 MILLONES	TOBAR, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. ODIR ALVARADO	100%	Restitución del pavimento asfáltico en un espesor de 8 cm en la zona donde operan aeronaves y en un espesor de 5 cm en el sector de estacionamiento de vehículos de apoyo terrestre
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS Y CUBIERTA DE TECHO DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS, DEL AIES-SOARG	LA-14/2019	Terrazas del Edificio Terminal de Pasajeros	\$403,242.42	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	mayo 2020 a enero 2021	3.2 MILLONES	SUIS, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. FREDY MÉNDEZ	100%	Los trabajos comprende lo siguiente: • Demolición y desalojo de pisos tipo galleta, en la losa, bases de concreto existentes y en desuso, impermeabilización de losa y tramos verticales sobre las bases de concreto de Antenas, aires Acondicionado, pretes de concreto existentes. • Colocación de capa de impermeabilización en superficie de lámina metálica, restitución de tubería de aguas lluvias, en los entronques entre el canal de lámina existente y la bajada de aguas lluvias empotrada en las columna.
78	CONSTRUCCIÓN DE 3 TRAMOS DE TAPIAL PREFABRICADO EN EL PERIMETRO NORTE, DEL AIES-SOARG	LP 29/2019	Perimetro norte de los terrenos del AIES-SOARG	\$76,873.56	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	15 noviembre 2019 a mayo 2020	3.2 MILLONES	DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	CEPA	TEC. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ	100%	El Proyecto consiste en la ejecución del trazo, adecuación del terreno y construcción de aproximadamente 1,220 metros lineales, en 3 tramos: 570 m, 475 m y 175 m de tapial prefabricado perimetral a base de postes y losetas de concreto prefabricadas de altura 2.0 metros y 2.50 metros, en la parte superior será suministrado e instalado, alambre tipo razor con 2 líneas de alambre de púas. En la zona donde se atraviesa una quebrada se construirá un muro de mampostería de piedra y relleno compactado. Todo lo anterior con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los terrenos del AIES-SOARG
79	AMPLIACIÓN DE OFICINA Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA TALLER AUTOMOTRIZ, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL AIES-SOARG	LG 36/2019	Taller automotriz del Departamento de Mantenimiento	\$29,519.24	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	20 enero 2020 a mayo 2020	500 PERSONAS	JP COMPANY, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. ARSENI PALACIOS	100%	El proyecto consiste en la construcción de un espacio para oficina y modulo sanitario en un área de 57.00 m2 de construcción, el cual contará con área para oficina y archivo, modulo sanitario. Dichos espacios serán construidos de mampostería de bloques de concreto, con estructuras metálicas de techo, iluminación, ventanas tipo francesa y de celosía de vidrio en marco de aluminio anodizado. La ampliación de la oficina se realizará al norte del hangar de taller automotriz y el modulo sanitario al norte del área de descanso de personal de electromecánica, será dotada de aceras, con su respectivo drenaje superficial.
80	SUMINISTRO DE 1.250 GALONES DE PINTURA INDUSTRIAL PARA APLICARSE A ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIES-SOARG	CD 9/2019	Edificio Terminal de Pasajeros, Salas de espera	\$72,500.00	FONDOS PROPIOS	Un solo pago contra entrega de los bienes	Garantía de buena calidad	noviembre 2019 a diciembre 2019	3.2 MILLONES	INDUSTRIAL MAINTENANCE SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. ERNESTO HERNÁNDEZ	100%	Suministro de pintura industrial para el acabado de la estructura metálica de la Ampliación del Edificio Terminal de Pasajeros
81	SUMINISTRO DE 1,980.00 METROS DE CABLE DE COBRE 350 MCM, BKV, EPR 133 %, PARA EL AIES-SOARG	LP 35/2019	Edificio Terminal de Pasajeros, Salas de espera A, B, C y D.	\$47,777.40	FONDOS PROPIOS	Un solo pago contra entrega de los bienes	Garantía de buena calidad	5 diciembre 2019 a abril 2020	3.2 MILLONES	PROVEEDORA ELÉCTRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. PABLO RIVERA	100%	Suministro de cable de cobre de 350 MCM, para ser instalado desde la Sub-estación No. 1 hasta las 4 Nuevas Salas
82	RENOVACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS EN SALAS DE ESPERA Y ÁREAS PÚBLICAS DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIES-SOARG	LP 38/2019	Edificio Terminal de Pasajeros, áreas públicas y salas de espera	\$64,428.34	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena calidad	Enero 2020 a mayo 2020	3.2 MILLONES	SUIS, S.A. DE C.V.	CEPA	ARQ. LUIS AGUILAR	100%	El proyecto consiste en la sustitución de artefactos en las baterías de servicios sanitarios, que presentan daños en las zonas públicas y Salas de Espera desde la 4 hasta la 17. Los artefactos o elementos que se están sustituyendo son: Lavamanos, inodoros, urinarios y flujómetros.
83	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE RODAJE FOXTROT EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	NO EJECUTADO	Calle de rodaje entre plataforma 22 y calle de Rodaje Alfa	\$5,309,734.51	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena calidad	NO DEFINIDO	3.2 MILLONES	NO DEFINIDO	CEPA	ING. ERNESTO HERNÁNDEZ	SE SUSPENDIÓ POLITICA DE AUSTERIDAD, COVID-19	El proyecto consiste en la ampliación de la Calle de Rodaje Foxtrot en aproximadamente 17,450 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico, hacia el sur del AIES, para ampliar la capacidad de desplazamiento de aeronaves en operación al lado oriente de las plataformas de estacionamiento, en la terminal de pasajeros; dichas obras permitirán otra vía de acceso para incorporar a la calle Alpha con mayor rapidez, debido a que también se construirán 9,400 metros cuadrados de pavimento asfáltico para hombros y se ampliará el radio de giro de la curva hacia la calle de rodaje, para atender aeronaves de mayor envergadura en forma eficiente y segura. Las obras incluyen la terracería completa, la construcción de la base granular, los pozos, canaletas y muros, instalaciones eléctricas, la señalización horizontal y vertical necesaria, la colocación de balizamiento para circulación e iluminación en los bordes de la calle de rodaje y puntos de parada de aeronaves
84	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LA SUBESTACIÓN No 2, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	LA-13/2020	Sub-estación 2, principal del AIES, en el Edificio Terminal de Pasajeros	\$402,338.40	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buen servicio	Septiembre 2020 a octubre 2021	3.2 MILLONES	SIEMENS, S.A.	CEPA	ING. PABLO RIVERA	54%	Construcción de cuarto eléctrico donde se alojarán las nuevas celdas para la subestación 1, construcción de trincheras y canalizaciones desde el nuevo cuarto eléctrico hacia la subestación 2, considerando toda la obra civil que esto implica, el montaje de tableros y celdas de media tensión en la subestación No. 2 del Edificio Terminal de Pasajeros, y el desmontaje de los tableros existentes, pruebas y puesta en operación de las nuevas celdas, garantizando el mínimo de interrupciones en el suministro eléctrico de dicho edificio.
85	AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS PARA LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	NO EJECUTADO	Frente al Centro Comercial Aerocontrol y la oriente del Estacionamiento de Vehículos	\$110,619.47	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena calidad	NO DEFINIDO	VISITANTES DEL HOTEL PROYECTADO, APROX. 50,000 PERSONAS	NO DEFINIDO	CEPA	ARQ. GIOVANNY GUARDADO	SE SUSPENDIÓ POLITICA DE AUSTERIDAD, COVID-19	El proyecto consiste en la construcción de un colector de aguas negras de 248 metros de longitud, que trasladará las aguas negras que se generaran desde el Hotel que se construye al norte del Centro Comercial Aerocontrol hasta el pozo existente No.9 que pertenece al Colector de Aguas Negras existente del AIES-SOARG. El colector a construir consta de 4 pozos de concreto y 245 metros de tubería de PVC y polietileno de alta densidad, de diámetro de 10 pulgadas. El tramo 1, en dirección oriente poniente tiene una longitud de 130 metros y el tramo 2, en dirección norte-sur, tiene una longitud de 118 metros.
86	APLICACIÓN DE SELLO PROTECTOR Y REJUVENECEDOR DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA PISTA 07/25 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	NO EJECUTADO	Pista principal 07/25	\$975,000.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	NO DEFINIDO	3.2 MILLONES	NO DEFINIDO	CEPA	ING. FREDY MÉNDEZ	SE SUSPENDIÓ POLITICA DE AUSTERIDAD, COVID-19	El proyecto consiste en la aplicación de un sello protector y rejuvenecedor en la superficie de concreto asfáltico existente de la pista de aterrizaje principal 07/25, como medida de mantenimiento preventivo, para proteger la capa de rodadura, garantizar todas las operaciones de aterrizaje y despegue que se realizan y prolongar la vida útil del pista.
87	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PAVIMENTO DE LA PLATAFORMA DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	NO EJECUTADO	Plataformas de estacionamiento de la Terminal de Carga	\$600,000.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena obra	NO DEFINIDO	3.2 MILLONES	NO DEFINIDO	CEPA	ING. FREDY MÉNDEZ	SE SUSPENDIÓ POLITICA DE AUSTERIDAD, COVID-19	El proyecto consiste en la ejecución de las reparaciones de la superficie de concreto hidráulico de las plataformas de estacionamiento de la Terminal de Carga, las reparaciones consiste en demolición y reconstrucción de losas falladas, reparaciones de despostillamientos, reparaciones parciales, sellado de juntas y restablecimiento de la señalización de la plataforma.
88	SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PAVIMENTO LAS POSICIONES 8, 9 Y 10 DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	LGCA 164/2019	Plataformas de estacionamiento del AIES	\$18,515.00	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buena calidad del servicio	noviembre 2019 a agosto 2020	3.2 MILLONES	LIMAT, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. ODIR ALVARADO	100%	Servicios de laboratorio para el control de calidad de los trabajos de construcción del mantenimiento correctivo del pavimento de las posiciones 8, 9 y 10 de las plataformas del edificio terminal de pasajeros.
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS Y STICKERS PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ	LGCA 75/2020	Edificio Terminal de Pasajeros	\$4,745.00	FONDOS PROPIOS	Contra entrega	No requerido	julio 2020	3.2 MILLONES	MM VIAL, S.A. DE C.V. PREPIN, S.A. DE C.V.	CEPA	ARQ. WILLIAM SANDOVAL	100%	El proyecto consiste en el suministro de rótulo acrílicos y stickers que serán instalados en las zonas de chequeo de pasajeros, salas de espera y zona de llegadas del Edificio Terminal de Pasajeros, con el objeto de aplicar medidas sanitarias y evitar el contagio de los usuarios ante la pandemia del COVID-19

Fecha de actualización:														30 de junio de 2021
No.	NOMBRE DE LA OBRA	PROCESO UACI	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL DE LA OBRA EN US \$ (SIN IVA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMAS DE PAGO	GARANTÍAS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	EMPRESA O ENTIDAD SUPERVISORA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CONTENIDO DEL CONTRATO
90	TRABAJOS CIVILES COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	LA-17/2020	Edificio Terminal de Pasajeros	\$278,459.14	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buen servicio	Diciembre 2020 a febrero 2021	3.2 MILLONES	INELCI, S.A. DE C.V.	CEPA-UNOPS	ARQ. WILLIAM SANDOVAL	80%	Las principales actividades a ejecutar consisten en el suministro e instalación de cielos falsos en diferentes zonas del primer nivel del Edificio, suministro e instalación de puertas metálicas y de madera, la construcción e instalación de tapajunta y juntas verticales, entre los diferentes módulos del Edificio, paredes y/o cielo falso, el suministro e instalación de rútiles verticales para los Cuartos técnicos y operativos y de los Puentes de Abordaje, el suministro e instalación de extintores para el combate de incendios, así como la fabricación y montaje de una estructura metálica en la zona de los locales comerciales del tercer nivel del edificio
91	TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	LA-18/2020	Edificio Terminal de Pasajeros	\$253,257.52	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de buen servicio	Diciembre 2020 a abril 2021	3.2 MILLONES	PRODEL, S.A. DE C.V.	CEPA-UNOPS	ING. RONALD IVAN FERNANDEZ	91%	Las obras Eléctricas a ejecutar son las siguientes: Suministro e instalación de alimentadores para 8 condensadores en Azotea, en el cual se incluye, cajas nema 3R 480v, interruptores de 800amp/3p, tablero de 42 espacios nema 3R, 8 cajas nema 3R con protector termo magnético de 40amp/3p, canalización, tubería y bandejas con sus respectivos accesorios, 5 Gabinetes nema 3R para sustituirlos por los nema 1 ofertados por CAABSA en el plan de oferta original, alimentadores para Rayos X, cambio de conexiones de tableros de UPS, Instalación de UPS que respaldarán equipos de Rayos X, instalación de interruptor de 60amp/3p; Suministro e instalación de alimentadores para 26 TFU de aire acondicionado con sus respectivos alimentadores, protecciones, canalizaciones, tableros, etc; Suministro e instalación de banco de baterías con su cargador en las subestación; Suministro e instalación de fibra óptica, desde la subestación de maniobras hasta el cuarto SD1.2
92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE BÁSCULAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	LGCA-18/2020	Edificio Terminal de Pasajeros	\$13,273.74	FONDOS PROPIOS	Contra entrega de servicio	Garantía de buen servicio	Junio 2020 a diciembre 2020	3.2 MILLONES	FA DALTON & CO., S.A. DE C.V.	CEPA	ING. ARISTIDES MERINO	100%	Los servicios incluye el mantenimiento y calibración periódica de 47 básculas que se utilizan para el pesaje de maletas y/o bultos de mercadería; 39 en la zona de Chequeo de Pasajeros y 8 en la zona de Terminal de Carga.
93	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA PUENTES DE ABORDAJE MARCA THYSSENKRUPP, PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	LP-17/2020	Edificio Terminal de Pasajeros	\$35,417.76	FONDOS PROPIOS	Contra entrega	Garantía de buena calidad	Noviembre 2020 a abril 2021	3.2 MILLONES	MP SERVICE, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. ARISTIDES MERINO	100%	Los trabajos incluyen el suministro de repuestos para los Puentes de Abordaje marca Thyssenkrupp existentes, tales como: Motores tubulares, llantas, motor de piso nivelador y motor de cortina de seguridad.
94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TRIFÁSICA 225 KVA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ	LP-23/2020	COS, al norte del Departamento de Mantenimiento	\$77,905.07	FONDOS PROPIOS	Estimaciones, según avance de obra	Garantía de Buena Obra	Diciembre 2020 a mayo 2021	3.2 MILLONES	CIDECA, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. PABLO RIVERA	99%	Suministro e instalación de una subestación trifásica para el Centro de Operaciones de Seguridad del AIES, incluyendo, alimentador primario desde la subestación de maniobras hasta el transformador de 225kva ubicado en el COS, así como la instalación de una celda primaria, cableado de tableros y subtableros trifásicos y adecuación de circuitos monofásicos existente, Canalización necesaria desde pozo existente hasta celdas y transformador, Desalojo de subestación existente, tableros, canalización y cable que ya no será utilizado y resanado de toda infraestructura intervenida en el proceso de ejecución
95	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS EXTRA AEROPORTUARIAS DEL AIES SOARG	LGCA-123/2020	Terrenos al oriente y poniente de la calle principal de acceso del AIES	\$19,400.00	FONDOS PROPIOS	Contra entrega del servicio, planos e Informe Final del servicio	No aplica	Noviembre 2020 a diciembre 2020	3.2 MILLONES	PRACME, S.A. DE C.V.	CEPA	TEC. JUAN ANTONIO HERNANDEZ	100%	El trabajo consiste en el levantamiento topográfico de 2 terrenos, con un área total de 160 manzanas, ubicados en las áreas extra-aerportuarias del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdamez (AIES-SOARG), a fin de definir las condiciones del relieve, para su posterior uso en la planificación de un proyecto de desarrollo logístico. El terreno 1 está ubicado en el sector norponiente con un área aproximada de 70 manzanas y el terreno 2, se ubica en el sector nororiental, con un área aproximada de 90 manzanas, ambos terrenos son planos, tienen vegetación y árboles abundantes e infraestructura menor
96	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN POR RAYOS X PARA EQUIPAJE DE MANO, DETECTOR DE TRAZAS DE EXPLOSIVOS Y PÓRTICOS DETECTORES DE METALES PARA EL AIES-SOARG"	CEPA LA-18/2018	Edificio Terminal de Pasajeros	\$324,243.60	FONDOS PROPIOS	Contra entrega de los bienes	Garantía de Buena Calidad	Julio 2018 a mayo 2021	3.2 MILLONES	TELESIS, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. LEONARDO HASBÚN	90%	Suministro e instalación de equipos de rayos X, para la Ampliación del Edificio Terminal de Pasajeros.
97	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN POR RAYOS X PARA EQUIPAJE DE MANO, DETECTOR DE TRAZAS DE EXPLOSIVOS Y PÓRTICOS DETECTORES DE METALES PARA EL AIES-SOARG"	CEPA LA-31/2018	Edificio Terminal de Pasajeros	\$1,773,691.50	FONDOS PROPIOS	Contra entrega de los bienes	Garantía de Buena Calidad	Noviembre 2018 a mayo 2021	3.2 MILLONES	MC MILLAN COMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. / TELESIS, S.A. DE C.V.	CEPA	ING. CÉSAR GUERRA	90%	Suministro e instalación de equipos de rayos X, para la Ampliación del Edificio Terminal de Pasajeros.
98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS DE VIDRIO EN ÁREAS DE SALAS DE ESPERA DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIES, SOARG"	CEPA LG-12/2021	EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS	\$46,260.00	FONDOS PROPIOS	CONTRA ENTREGA	GARANTIA DE BUENA OBRA	Junio 2021 a agosto 2021	3.2 MILLONES	INDUSTRIAS TORNO LARA, S.A. DE C.V.	CEPA	TEC. JUAN ANTONIO HERNANDEZ	20%	Suministro e instalación de divisiones y puertas de vidrio en áreas de Salas de Espera del Edificio Terminal de Pasajeros del AIES-SOARG