

**CONTROL DE PROYECTOS**

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

**PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE EL ROSARIO CUSCATLAN.**

<b>No CUENTA CORRIENTE</b>	100-180-700109-4	<b>PRIORIZACION</b>	3 de enero de 2020
<b>BANCO</b>	DE FOMENTO AGROPECUARIO	<b>MODALIDAD DE EJECUCION</b>	Administracion
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	FODES-ISDEM-75%	<b>EJECUTOR</b>	Alcaldia Municipal de El Rosario
<b>CODIGO DE PROYECTO</b>		<b>FECHA DE INICIO</b>	3 de enero de 2020
<b>ASIGNACION EN PRESUPUEST</b>	\$ 5,000.00	<b>FECHA FINALIZACION</b>	31 de diciembre de 2020
<b>MONTO EN CARPETA</b>	\$ 5,000.00	<b>FECHA DE ENTREGA</b>	31 de diciembre de 2020
<b>REFUERZO PRESUPUESTARIO</b>	\$ 0.00		
<b>MONTO REAL INGRESADO</b>	\$ 2,560.97		

	\$5,000.00	\$ 3,413.67
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b>	<b>\$ 974.64</b>	
<b>TOTAL DE LA INVERSION</b>	<b>\$ 1,586.33</b>	

PAGO DE MANO DE OBRA					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				<b>SALDO INICIAL</b>	
10/01/20			838	Pago por servicios de instalacion de 10 luminarias del alumbrado publico	\$ 156.00
14/2/2020			839	pago de renta	\$ 17.33
6/3/2020			840	pago por reparacion de 2 luminarias e instalacion de 14 nuevas	\$ 283.50
14/4/2020			841	pago de renta	\$ 31.50
12/6/2020			843	pago por servicios de instalacion y reparacion de luminarias en diferentes sectores del Municipio	\$ 263.25
14/7/2020			844	pago de renta	\$ 29.25
3/11/2020			849	pago por servicios de reparacion de 21 luminarias en diferentes sectores del Municipio	\$ 330.75
7/12/2020			850	pago de renta	\$ 36.75
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 1,148.33</b>
				Presupuesto	\$ 2,320.00
				Saldo	\$ 1,171.67

COMPRA DE MATERIALES					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				<b>SALDO INICIAL</b>	
30/10/20		12	848	Compra de 10 balastos, 13 focos philips, 7 fotoceldas	\$ 438.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 438.00</b>
				Presupuesto	\$ 2,680.00
				Saldo	\$ 2,242.00

IMPREVISTOS					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				<b>SALDO INICIAL</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ -</b>
				Presupuesto	\$ -
				Saldo	\$ -

OTROS					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				<b>SALDO INICIAL</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

**TOTAL PROYECTO \$ 1,586.33**

**CONTROL DE PROYECTOS**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN**

**PROYECTO**

**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE EL ROSARIO  
CUSCATLAN.**