

En respuesta a lo requerido a la ANDA a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, relacionado a las disposiciones para el cumplimiento de la sentencia de la corte IDH en el caso El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, le detallo la información respectiva a los dos puntos señalados por el solicitante:

1. Introducir servicios de agua potable y saneamiento que beneficien a la población en las zonas de influencia del Programa
2. Capacitar a la población y juntas de aguas, en la administración y funcionamiento de los sistemas construidos

1. INTRODUCIR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO QUE BENEFICIEN A LA POBLACION EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA. ESTADO DE AVANCE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO:

En el periodo solicitado, el proyecto de mejoramiento y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico se ejecuta en los sectores establecidos en la sentencia. Es decir, que en el caso de Arambala contempla: El Pinalito, La Coyotera,

Los Toriles y sectores aledaños. Para Meanguera contempla: El Mozote, La Ranchería, Los Gonzalez, Jocote Amarillo, Guacamaya, Altomiro, del Cantón Guacamaya, y Agua Fria, El Barrial, Poza Honda, Guajiniquil, Las Mesas y Los Mejía del Cantón Cerro Pando.

Es relevante mencionar que los proyectos de agua potable y saneamiento han sido considerados medidas de reparación colectiva, por lo que dentro del beneficio se han incluido caseríos aledaños a los mencionados en la sentencia.

Igualmente, se aclara que a la fecha, los esfuerzos se han enfocado en ejecutar las obras de mejoramiento en los Sistemas de Agua Potable El Pinalito, El Mozote, Guacamaya, El Barrial, ya que éstos son los sistemas que actualmente abastecen a las comunidades enmarcadas en la sentencia, pertenecientes a El Pinalito, Toriles del Cantón Tierra Colorada, Municipio de Arambala, Departamento de Morazán y los pertenecientes a los Cantones Guacamaya y Cerro Pando, del Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán, ampliando la cobertura a los caseríos aledaños que no cuentan con servicio de agua potable tales como: caseríos Toriles, Ranchería y Jocote Amarillo.

Los proyectos se ejecutan a través del financiamiento del Fondo General de la Nación y Recursos Propios de la ANDA.

Para el caso del Cantón La Joya, Municipio de Morazán, aun no se ejecutan obras de infraestructura, ya que es necesario contar con una propuesta definitiva para el Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, y el financiamiento que dé soporte a la propuesta.

Se adjunta cuadro de avance de las obras realizadas al mes de diciembre de 2019, según lo requerido.

ADMINISTRACION NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CUADRO DE RESPUESTA A PETITORIO, AVANCE EN EL PROYECTO DE REPARACION DE DAÑOS A VICTIMAS EN EL MOZOTE Y SECTORES ALEDAÑOS. A DICIEMBRE AÑO 2019								
	CORRELATIVO	PRINCIPALES RESULTADOS A DICIEMBRE DE 2019	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE RESULTADO	LUGAR (CASERIO)	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS DESGLOSADAS POR SEXO, POR LUGAR (MUJER - HOMBRE)		INVERSION TOTAL (USD). POR OBRA CONTRATADA	PORCENTAJE DE AVANCE
					MUJER	HOMBRE		
SISTEMA EL PINALITO Y LUGARES ALEDAÑOS	1	"PERFORACIÓN DE POZO 1 EN CASERIO EL PINALITO, CANTÓN TERRA COLORADA MUNICIPIO DE ARAMBALA MEANGÜERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN LP-18/2019-PGEN, CONTRATO DE OBRA N° 44/2019, Lote 1	iniciado: 30 de sept. 2019, Finalización: 07 de enero de 2020	El Pinalito	188	177		48.99%
	2	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO PINALITO, Y SECTORES ALEDAÑOS, CANTÓN TERRA COLORADA, MUNICIPIO DE ARAMBALA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, OBRA CIVIL: LP-11/2019-PGEN, CONTRATO DE OBRA N° 69/2019	iniciado: 11 de nov. 2019, Finalización 11 de agosto de 2020	Tonles	58	59		24.00%
	3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO EL MOZOTE Y EL PINALITO: LP- 18/2019-PGEN, CONTRATO DE OBRA N° 93/2019, LOTE 1	iniciado: 30 de diciembre 2019, Finalización: 30 de marzo de 2020	La Coyotera, Arambala	9	11		0.50%
	4	SANEAMIENTO EL PINALITO Y SECTORES ALEDAÑOS	Proceso no iniciado	El Pinalito Tonles La Coyotera, Arambala	188 58 9	177 59 11	Se realizara proceso para contratacion de las obras	0.00%

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SISTEMA DE REGADO EL MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS	5	PERFORACIÓN DE POZO 1 EN CASERIO EL MOZOTE, CANTÓN GUACAMAYA, MUNICIPIO DE MEANGUERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, LP-10/2019-FGEN, CONTRATO DE OBRA N° 44/2019, LOTE II	iniciado: 30 de sept. 2019, Finalización: 37 de enero de 2020	El Mozote Ranchería La Coyatera Meanguera	180 11 36 39	192 10 39	44.00%
	6	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL MOZOTE Y SECTORES ALEDAÑOS, CANTÓN GUACAMAYA Y CERRO PANDO, MUNICIPIO DE MEANGUERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, OBRA CIVIL: LP-11/2019-FGEN, CONTRATO DE OBRA N° 70/2019	iniciado: 11 de nov. 2019, Finalización: 11 de agosto de 2020	La Laguna Jocote Amarillo Los Gonzalez	105 1 29	105 3 37	7.00%
	7	QUIMISTRO E INSTALACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO EL MOZOTE Y EL PINALITO: LP- 18/2019-FGEN, CONTRATO DE OBRA N° 93/2019, LOTE II	iniciado: 30 de diciembre 2019, Finalización: 30 de marzo de 2020	La Guacamaya Altamira El Barrial Guajiniquil	56 100 259 69	60 111 260 74	0.50%
	8	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIOS EL MOZOTE Y ALEDAÑOS DE LOS CANTONES GUACAMAYA Y CERRO PANDO DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA; CASERIOS EL PINALITO Y ALEDAÑOS EN CIÓN, TIERRA COLORADA EN MUNICIPIO DE ARAMBALA, DPTO. DE MORAZÁN, CÓDIGO DIP 7083, FASE 2: SANEAMIENTO EL MOZOTE Y EL PINALITO: LP-17/2019-FGEN, CONTRATO DE OBRA N° 92/2019, LOTE II	iniciado: 30 de diciembre 2019, Finalización: 22 de diciembre de 2020	Los Mejía Las Mesas Pozo Honda Agua Rica	49 31 153 64	40 47 157 69	0.50%
	9	INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE HOGO Y CONSTRUCCION DE BLOQUES DE ANCLAJE PARA LA RIACION DE TUBERIA, RECURSOS PROPIOS	iniciado: 30 de noviembre 2018, Finalización: 30 de junio de 2020	Todas las comunidades mencionadas anteriormente se verán beneficiadas por se la línea que une los tanques El Mozote, Guacamaya, Altamira y El Barrial, y tramos de distribución en Los Gonzalez, Ranchería, Toriles, El Pinalito	1434	1495	Tubería instalada 79.46% (14,300 mts) Anclajes 29.28% (585 anclajes construidos)

ADMINISTRACION NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

LA JOYA	10	PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS DEL CANTÓN LA JOYA, MUNICIPIO DE MEANGUERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN	Proceso no iniciado	El Cufuco, El Copínol, La Planta, San Luis 2, Colonia Itala, Milagro de La Paz, Segundo Montes, El Redonde, La Flores, Sueños del Futuro, Colonia Guadalupe, Santa Teresita, Rogelio Poncel, Hato 2, Brías del Río, La Ladriera (Canadá)	2143	1838	SIN INVERSION EN EL PERIODO	Se cuenta con un perfil de proyecto en el que se considera algunas de las acciones necesarias a realizar en La Joya, siendo necesario la consecución de los fondos para la ejecución de un proyecto de mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento. A esta fecha los proyectos se están ejecutando en el sector del mazate y el Pinalito, y sectores adyacentes como medida de reparación colectiva. Con financiamiento del Fondo General de la Nación
---------	----	--	---------------------	--	------	------	-----------------------------	---

2. CAPACITAR A LA POBLACION Y JUNTAS DE AGUA EN LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS CONSTRUIDOS

A la fecha se han desarrollado charlas comunitarias sobre la propuesta de mejoramiento de los sistemas a intervenir, con el apoyo del área de educadores sociales de la Gerencia de Agua y Saneamiento de la ANDA.

Las capacitaciones sobre la administración y funcionamiento de los sistemas construidos se desarrollarán por las áreas y departamentos de la ANDA especializados en el tema, cuando haya finalizado la ejecución del proyecto y esté operando de forma eficiente en un 100 por ciento.