


**FONDO ESPECIAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA PRIVATIZACIÓN
DE ANTEL (FANTEL)**

Área de Desarrollo Comunal

**INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DURANTE
EL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) AÑO 2017**

**UNIDAD EJECUTORA:
FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE
EL SALVADOR, FISDL**





INTRODUCCIÓN

Mediante el Decreto Legislativo No. 605, de fecha 6 de mayo de 1999, se emitió la Ley del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL). El objeto de ésta es financiar la ejecución de programas y proyectos de inversión en materia de desarrollo económico y social. Siendo la misión del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL), el desarrollar proyectos y programas enmarcados en el Desarrollo Comunal, el Estado ha venido apoyándose en esta institución para la ejecución de los proyectos.

En diciembre de 2010 se suscribe el nuevo "CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL) COMO ENTE EJECUTOR DE LOS PROYECTOS PARA EL ÁREA DE DESARROLLO COMUNAL, FONDOS FANTEL, PARA LOS AÑOS 2010-2014", entre el fondo de Inversión Social FISDL y el Consejo de Administración de FANTEL, como instrumento necesario para continuar con la ejecución de los proyectos.

Este convenio FANTEL aportaba inicialmente la cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El 27 de agosto de 2012, la Presidenta del FISDL y el Coordinador del Consejo de Administración de FANTEL suscribieron la adenda No.1 al Convenio, incrementando los montos hasta por ONCE MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; en fecha 24 de marzo 2014 se firmó una segunda adenda al convenio incrementando el monto a DIECISIETE MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y finalmente el 22 de diciembre de 2014 se suscribió la 3ª. adenda ampliándose el plazo en cinco años más por lo que el nuevo plazo de ejecución es del 10 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2019. El 6 de febrero del 2017, el Consejo de Administración de FANTEL aprobó suscribir una 4ª. Adenda al convenio en la cual se amplía el monto total de dicho convenio hasta por US\$25,000,000.00.

El presente documento corresponde al informe del segundo trimestre de gestión del fondo FANTEL para el año 2017, como parte del cumplimiento al Convenio de Prestación de Servicios del FISDL, como ente Ejecutor de los Proyectos para el Área de Desarrollo Comunal FANTEL. Éste contiene el detalle de la gestión realizada por el FISDL para aquellos proyectos que son financiados por el Fondo FANTEL para el Área de Desarrollo Comunal.

Para mayor especificación, el contenido del informe se encuentra dividido en dos secciones, la primera sección contiene información sobre los avances en la gestión de los proyectos de infraestructura procedentes del Área FANTEL de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia y del FISDL; la segunda sección que contiene la información financiera relacionada a la gestión de los fondos FANTEL destinados para la formulación y ejecución de los diferentes proyectos aprobados por la fuente financiera.

1. AVANCES EN LA GESTION DE PROYECTOS.

A la fecha FANTEL para el Área de Desarrollo Comunal ha aprobado un total de 94 proyectos de los cuales 67 han sido liquidados, 6 están finalizados y en proceso de liquidación, 7 se encuentran en ejecución, 3 en procesos de adjudicación de contratos, 8 en formulación de carpetas técnicas y 2 en recuperación de garantías y 1 en proceso de aprobación de fondos para ejecución.

Así mismo como parte del apoyo a la ejecución del programa "Una niña, un niño, una computadora" existen a la fecha 35 proyectos aprobados. A continuación se presenta detalle de los avances:

1.1. Infraestructura Social Básica.

El consejo de Administración de FANTEL aprobó el 7 de noviembre de 2011 un total de 23 proyectos, de ellos 22 se encuentran liquidados y 1 en formulación.

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
10 PROYECTOS CENTROS ESCOLARES STP (CAD FANTEL #209 DEL 07-11-2011)							
Ampliación de Centro Escolar Cantón El Molino	Concepción de Oriente	La Unión	Liquidado		14/05/2012	visado 10/10/2012 obra recepcionada el 28/02/2014	11/11/2013
Mejoramiento de Centro Escolar Cantón Güeripe	Concepción de Oriente	La Unión	Liquidado		14/05/2012	13/09/2012 obra recepcionada el 12/01/2014	14/10/2013
Construcción de aula CRA, media dirección y reparación de sistema eléctrico centro escolar La Fragua	Moncagua	San Miguel	Liquidado		09/07/2012	visado 29/05/2013 obra recibida el 29/06/2014	17/12/2013
Reparación y Ampliación del Centro Escolar, Cantón Las Pilas	San Ignacio	Chalatenango	Liquidado		24/09/2012	visada el 31/07/2013; obra recibida el 01/12/2014	10/04/2014
Reparación y Ampliación de Instituto Nacional Cantón Las Pilas	San Ignacio	Chalatenango	Liquidado		24/09/2012	visada el 15/11/2013, obra recepcionada el 04/12/2014	07/07/2014
Reparaciones del Centro Escolar Cantón Los Naranjos	San Luis del Carmen	Chalatenango	Liquidado		05/06/2012	visado 29/07/2012, obra recibida el 10/01/2014	23/09/2013
Formulación de Rehabilitación y ampliación de escuela de Educación Parvularia	Ciudad Barrios	San Miguel	80% avance revisión diseño eléctrico de carpeta técnica	Contrato inicial caducó y se recuperaron garantías. Carpeta está siendo finalizada la formulación por parte de la municipalidad	13/06/2012		
Rehabilitación del Centro Escolar Capitán General Gerardo Barrios	Ciudad Barrios	San Miguel	Liquidado		13/06/2012	Visada el 31/07/2013, obra recibida el 16/07/2014	26/02/2014
Reparación del Centro Escolar Caserío El Talpetate	San Antonio	San Miguel	Liquidado		27/06/2012	visado 30/08/2012, obra recibida el 08/02/2013	05/12/2013
Reparación de Centro Escolar Cantón Rosas de Nacaspilo	Carolina	San Miguel	Liquidado		27/06/2012	visado 26/08/2012, obra recibida el 11/03/2014	05/12/2013

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
13 PROYECTOS IDA EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL #209 DEL 07-11-2011)							
Puente vehicular y obras de mitigación de riesgos Caserío La Fortuna, Cantón Tecualuya,	San Luis Talpa	La Paz	Liquidado			27/03/2014	27/11/2013
Reconstrucción puente vehicular y obras de mitigación	Cuyulitán	La Paz	Liquidado			14/01/2013	16/10/2012
Rehabilitación de camino a Cantón Ojos de Agua	Cojutepeque	Cuscatlán	Liquidado			12/09/2012	18/06/2012
Obras de Mitigación de Riesgos en Calle Principal del Cantón El Carrizal	Cojutepeque	Cuscatlán	Liquidado			26/12/2013	07/10/2013
Obras de protección y drenaje en comunidad San Nicolás	San Salvador	San Salvador	Liquidado			07/04/2013	07/01/2013
Obras de mitigación y reconstrucción de barandales en puente Tilapa	El Rosario	La Paz	Liquidado			17/12/2012	20/08/2012
Obras de Mitigación que incluye muro mampostería, guardanivel, canaletas en talud en la Comunidad San Diego	San Salvador	San Salvador	Liquidado			23/8/2013	27/05/2013
Construcción Alcantarillado Sanitario en Urbanización Castilla La Mancha, Cantón San Nicolás	Apopa	San Salvador	Liquidado			03/09/2012	12/06/2012
Rehabilitación del Centro Escolar República Oriental de Uruguay	Mejicanos	San Salvador	Liquidado			14/09/2012	01/06/2012
Reconstrucción de Centro Escolar Cantón Joya Grande	Santiago Texacuango	San Salvador	Liquidado			04/02/2013	21/11/2012
Rehabilitación de Calle Principal de Lotificación La Estancia	San José Villanueva	La Libertad	Liquidado			09/09/2012	11/06/2012
Construcción de muro de retención en la Comunidad Tutunichapa I	San Salvador	San Salvador	Liquidado			03/01/2013	18/06/2012
Finalización del proyecto "Construcción del Muelle Municipal de La Unión"	La Unión	La Unión	Liquidado			27/06/2013	

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Así mismo, el Consejo de Administración FANTEL aprobó el 12 de marzo de 2012, un segundo paquete de 5 proyectos de ampliación y mejora a infraestructura educativa, todos se encuentran liquidados.

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de Inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
5 PROYECTOS STP (CAD FANTEL #213 DEL 12-03-2012)							
Reparación de Centro Escolar Caserío Pueblo Nuevo Cantón Gueripe	Concepción de Oriente	La Unión	Liquidado		3/9/2012 plazo 60 días	Visado 31/05/2013, obra recepcionada el 09/04/2014	30/12/2013
Mejoramiento de Centro Escolar Caserío Ojo de Agua, Cantón Gueripe	Concepción de Oriente	La Unión	Liquidado		3/9/2012 plazo 60 días	Visada el 05/01/2015; recibida el 08/04/2016	26/10/2015
Reparación del Centro Escolar Cantón San Juan	San Luis de la Reina	San Miguel	Liquidado		1 de octubre 2012 plazo 60 días	Visado el 25/07/2013 obra recepcionada el 16/10/2014	26/05/2014
Obras de Mejoramiento en Centro Escolar Luz Gómez	Metapán	Santa Ana	Liquidado		6 septiembre 2012 plazo 60 días	visada el 04/04/2013, obra recibida el 05/09/2014	09/12/2013
Reparación de las Instalaciones del Instituto Nacional de Azacualpa	Azacualpa	Chalatenango	Liquidado		10/9/2012 plazo 60 días	visada el 29/04/2014, obra recibida el 27/01/2015	29/09/2014

El 11 de junio 2012 FANTEL aprobó un total de 9 proyectos de los cuales todos han sido liquidados a la fuente financiera. A continuación el detalle de los proyectos:

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de Inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
8 PROYECTOS IDA EJECUCIÓN FIDSL (CAD FANTEL #216 DEL 11-06-2012)							
Reparación de centro escolar Los Blancos	San Luis la Herradura	La Paz	Liquidado			31/05/2013	11/02/2013
Reparación de sistema de drenajes y saneamiento colonia Los Naranjos	Apopa	San Salvador	Liquidado	Sustitución aprobada por FANTEL en fecha 2 de mayo del 2013	MOP ejecutó proyecto		
Reconstrucción de obras de mitigación comunidad Brisas del Calvario	San Bartolomé Perulapia	Cuscatlán	Liquidado			08/03/2013	07/01/2013
Obras de protección y drenajes en pasaje los lirios comunidad Las Brisas de Candelaria	San Salvador	San Salvador	Liquidado			12/08/2013	29/04/2013
Obras de mitigación de riesgos y protección puente vehicular colonia Las Margaritas	Ciudad Delgado	San Salvador	Liquidado			05/07/2013	20/02/2013
Reconstrucción de obra de paso en colonia 3 de enero	Cuyultitán	La Paz	Liquidado			30/07/2013	17/12/2012
Obras de protección en puente El Arenal	Ciudad Delgado	San Salvador	Liquidado			21/07/2013	25/03/2013
Obras de protección en puente a comunidades Las Vegas y Galicia	Soyapango	San Salvador	Liquidado			02/08/2013	13/03/2013
PROYECTO STP (CAD FANTEL #214 DEL 11-06-2012)							
Mejoramiento y Ampliación de Centro Escolar Dr. Mario Calvo Marroquín	Izalco	Sonsonate	Liquidado		12/11/2012	visada 12/08/2013, obra recepcionada 20/07/2014	06/01/2014 plazo 180 días

El 13 de agosto del 2012, el Consejo de FANTEL aprobó una tercera bolsa de 5 proyectos IDA. De los cuales 1 se encuentra en liquidación y 4 proyectos se encuentran liquidados. A continuación se presenta un cuadro resumen del estado de cada proyecto:

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
5 PROYECTOS IDA EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL #218 DEL 13-08-2012)							
Reconstrucción Puente Vehicular Cantón San Francisco	San Pedro Perulapán	Cuscatlán	En proceso de liquidación	Contrato inicial fue caducado por abandono de la obra por parte del realizador. Se tubo que iniciar nuevo proceso de contratación y solicitar refuerzo GOES		Obra recibida el 27/07/2016	04/02/2013 - 30/12/2015
Construcción de 57 Obras Hidrosanitarias en la Parcelación Habitacional Nuevo Verapaz	Verapaz	San Vicente	Liquidado			12/02/2013	10/12/2012
Rehabilitación de Calle y Obras de Drenaje Colonia Santa Rita IV	Ayutuxtepeque	San Salvador	Liquidado			22/04/2013	07/01/2013
Obras de Protección en Puente El Paredón	San Pedro Masahuat	La Paz	Liquidado			21/07/2013	14/02/2013
Reconstrucción Obra de Paso Calle Principal al Cantón Piedra Labrada	San José Guayabal	Cuscatlán	Liquidado			05/07/2013	18/03/2013

Siempre en la tipología de Infraestructura Social Básica, el 2 de mayo de 2013, FANTEL aprobó 2 proyectos, de los cuales ambos ya fueron liquidados a la fuente financiera. Según siguiente detalle:

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
PROYECTOS FISDL (CAD FANTEL #226 DEL 02-05-2013)							
Obras de mitigación en Unidad de Salud de San José Los Sitios	Talnique	La Libertad	Liquidado		11-10-2013 Plazo 75 días	Visada 02/03/2015, obra recepcionada el 23/02/2016	30/11/2015
Reconstrucción de puente vehicular en la comunidad Granados II Apulo	Ilopango	San Salvador	Liquidado			08/04/2014	18/11/2013 plazo 120 días

Así mismo el 10 de julio 2013, FANTEL aprobó 1 proyecto que se encuentra liquidado, a continuación el detalle:

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
PROYECTOS FORMULACIÓN STP(CAD FANTEL #228 DEL 10-07-2013)							
Construcción de Bodega/cocina de Centro Escolar José Martí	San Ignacio	Chalatenango	Liquidado		06/01/2014	Visada el 06/11/2014, obra recepcionada el 13/10/2015	15/06/2015

En fecha 11 de septiembre de 2013 dentro de la tipología de Infraestructura Social Básica se aprobó 1 proyecto que se encuentra liquidado:

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
PROYECTO FISDL (CAD FANTEL #230 DEL 11-09-2013)							
obras Pasaje Hernández	Santiago Texacuangos	San Salvador	Liquidado			10/05/2014	26/12/2013

El proyecto aprobado el 18 de febrero de 2014 se encuentra liquidado:

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
PROYECTO FISDL (CAD FANTEL #236 DEL 18-02-2014)							
Construcción de Pasarela Sobre Río Los Apantes	San Julián	Sonsonate	Liquidado			08/02/2015	10/11/2014 plazo 90 días

Del total de proyectos aprobados por el Consejo el 6 de mayo 2014, 2 se encuentran en proceso de liquidación y están 5 liquidados:

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
PROYECTOS STP (CAD FANTEL #240 DEL 06-05-2014)							
Concreteado de Calles Internas en Comunidad Ángela Montano	Jiquilisco	Usulután	Liquidado		14/01/2015	visada 18/11/2015, obra recibida el 25/01/2017	15/07/2016
Mejoramiento del Centro Escolar El Desparramo	San Agustín	Usulután	Liquidado		17/11/2014	visada 21/12/2015, obra recibida 05/11/2016	22/08/2016
Construcción de Dos Aulas en El Centro Escolar Cantón El Jagüey	Conchagua	La Unión	En proceso de liquidación		23/04/2015	visada 15/01/2016, obra recibida 19/11/2016	05/09/2016
Mejoramiento del Centro Escolar Manuel José Arce	San Miguel	San Miguel	En proceso de liquidación		19/01/2015	Visada 01/12/2015; obra recibida el 18/04/2017	03/01/2017
Ampliación y Mejoramiento del Instituto Nacional de Sesori	Sesori	San Miguel	Liquidado		12/01/2015	visada 29/07/2015, obra recibida el 19/10/2016	25/01/2016
Construcción del Aula de Informática del Instituto Nacional de Gualococti	Gualococti	Morazán	Liquidado		03/11/2014	visada 14/10/2015, obra recibida 18/10/2016	
Introducción de Energía Eléctrica en Caserío La Huerta	Teolepeque	La Libertad	Liquidado		01/10/2014	Visada el 13/02/2015; obra recibida 17/04/2016	07/01/2016

El 27 de mayo de 2014, el Consejo de FANTEL aprobó un total de 3 proyectos, de los cuales 1 se encuentra liquidado, 1 en proceso de liquidación y 1 en ejecución de la obra, a continuación el detalle siguiente:

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
FORMULACIONES STP (CAD FANTEL #243 DEL 27-05-2014)							
Ampliación del Centro Escolar La Unión	Tonacatepeque	San Salvador	Obra recibida, avance físico de la obra 100% y financiero del 81%, en proceso de liquidar contratos		27/10/2014	visada 21/04/2016; obra recibida el 03/05/2017	19/12/2016
Introducción de Energía Eléctrica en Sector 1 Los Apoyos	Santa Ana	Santa Ana	Liquidado		24/11/2014	visada 31/07/2015; obra recibida 21/08/2016	15/02/2016
Mejoramiento de Centro Escolar Ramiro Martínez Pineda	Jiquilisco	Usulután	Avance físico de la obra del 15% y financiero 0% para ambas contratistas	Obtuvo recomendación del CCFANTEL el 30/08/2016, obtuvo aprobación de Consejo FANTEL el 24/10/2016 sesión 262. Remitido al FISDL el 15/11/2016	16/10/2014	visado 22/08/2016	05/06/2017

El Consejo de FANTEL en sesión No.249 del 3 de diciembre 2014 aprobó un total de 4 proyectos, de los cuales 1 se encuentra liquidado, 2 en fase de formulación de carpetas técnicas y 1 en evaluación de fondos por parte del Comité FANTEL, según detalle siguiente:

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
PROYECTOS APROBADOS SESIÓN CAD FANTEL #249 del 3-12-2014							
Reconstrucción de Obra de paso sobre río Comapa cantón Las Guarumas	Santiago Nonualco	La Paz	Liquidado	Proyecto ya no se realizó debido a que la municipalidad presentó solicitud de declinación de proyecto y ésta será evaluada por el Consejo de FANTEL.			
Obras de Mejoramiento en el Centro Escolar profesor Atilio Armando Pérez Sorto	San Miguel	San Miguel	85% de avance, en proceso de entrar a control de calidad		18/05/2015		
Mejoramiento del Centro Escolar Caserío Chaparrastique	San Miguel	San Miguel	80% de avance en formulación de la carpeta técnica	Proyecto fue aprobado por CAFANTEL para su formulación sin embargo en la visita con los oferentes del proceso de contratación realizada el 5/03/2015 se observaron problemas con un muro de contención del CE y se determinó modificar el perfil aprobado para incluir ese nuevo alcance por lo que se anuló el proceso de adjudicación iniciado en ACI/FISDL.	22/10/2015		
Mejoramiento del Centro Escolar Caserío El Ciprés	San Miguel	San Miguel	Caso en evaluación por parte de FANTEL.	Proyecto fue aprobado para su formulación sin embargo en la visita con los oferentes del proceso de contratación realizada el 5/03/2015 se recibió por parte del director del centro escolar la solicitud de incluir nuevos alcances y se determinó con STP modificar el perfil aprobado, anulándose el proceso de adjudicación iniciado en ACI/FISDL.			

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Durante el año 2015 FANTEL aprobó un total de 9 proyectos, a continuación el detalle de los avances:

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
PROYECTOS APROBADOS EN SESIÓN CAF #250 26 ENERO 2015							
Instituto Nacional Jorge Eliseo Azucena ortega	Chalchuapa	Santa Ana	En liquidación		18/05/2015	visada 16/10/2015, obra recibida 01/10/2016	30/12/2015
Mejoramiento del Centro escolar Cantón San Carlos Código MINED 13020	San Miguel	San Miguel	60% de avance en la formulación de la carpeta		29/06/2015		
Mejoramiento y ampliación CEDART La Palma	La Palma	Chalatenango	65% de avance en la formulación de la carpeta técnica		15/06/2015		
PROYECTOS APROBADOS EN SESIÓN CAD FANTEL # 253 del 27-08-2015							
Concreteado y pavimentado de calle principal comunidad Los Muros	Mejicanos	San Salvador	Liquidado			visada 18/06/2015, obra recibida 22/04/2016	22/02/2016
Ampliación del sistema de drenajes de aguas lluvias de la colonia boquín avenida Rodas, San Ramón etapa 1	Mejicanos	San Salvador	Liquidado			visada 18/06/2015, obra recibida el 12/02/2016	14/12/2015
Adecuación de cancha para salón de usos múltiples del centro urbano José Simeón Cañas	Mejicanos	San Salvador	Liquidado			visada 18/06/2015, obra recibida el 19/02/2016	21/12/2015
PROYECTOS APROBADOS EN SESIÓN CAD FANTEL # 255 del 30-11-2015)							
Introducción de colectores para aguas negras en comunidad agua caliente.	San Vicente	San Vicente	Realizador y supervisor para ejecución de la obra contratados, orden de inicio de la obra programada para el 03/07/2017	Fomulación aprobado por Consejo FANTEL 30/11/2015, notificado al FISDL el 17/12/2015; ejecución recomendada por Comité en Sesión CCF 323 del 23/01/2017, aprobado por Consejo sesión 265 el 06/02/2017 y notificado al FISDL el 23/02/2017	15/05/2016	Visado 19/12/2016	03/07/2017
Mejoramiento en casa comunal de colonia 26 de enero, zona centro	Mejicanos	San Salvador	Liquidado			Obra recibida 29/09/2016	15/08/2016
Introducción de agua potable y saneamiento básico a caseríos los Zelaya, Los Amates, Alto del Llano, Pupalones y El Rodeo (Etapa I)	Chapeltique	San Miguel	Liquidado			Visada 31/07/2015	

Durante el ejercicio del 2016 y el primer semestre del año 2017, el Consejo de Administración ha aprobado un total de 4 nuevos proyectos, según detalle siguiente:

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
PROYECTO EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL #267 del 04-03-2016)							
Ampliación de Centro de Desarrollo Juvenil Casa Maya, etapa 2. Municipio de Caluco	Caluco	Sonsonate	60% de avance físico y 45% avance financiero para ambos contratistas en la ejecución de la obra	Recibió recomendación de Comité FANTEL el 10/02/2016. Proyecto aprobado por Consejo FANTEL el 04/03/2016, notificado al FISDL el 18/03/2016			23/01/2017
PROYECTO EJECUCIÓN STPP (CAD FANTEL #269 del 20-06-2016)							
mejoramiento de 3 canchas de futbol con césped sintético, en las instalaciones del Estadio Miguel Félix Charlaix	San Miguel	San Miguel	42% de avance físico y 23% avance financiero en la ejecución de la obra	Recibió recomendación del Comité FANTEL el 27/05/2016. Aprobado por Consejo FANTEL 20/06/2016, fue notificado al FISDL el 06/07/2016			05/12/2016
PROYECTO EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL #263 del 09-12-2016)							
Mejoramiento de infraestructura en Instituto Nacional de Nombre de Jesús	Nombre de Jesús	Chalatenango	12% de avance físico en la ejecución de la obra para ambos contratistas	Recibió recomendación del Comité FANTEL el 23/11/2016 sesión CCF-321; aprobado por el Consejo FANTEL en sesión 263 del 09/12/2016; notificado al FISDL 05/01/2017			02/05/2017
CAD FANTEL #266 del 04-05-2017							
Formulación del proyecto Construcción del Centro de Atención para personas adultas mayores en el caserío El Mozote, cantón Guacamaya	Meanguera	Morazán	En proceso de adjudicación, venta de bases realizada el 26/06/2017, ya se hizo visita de campo con posibles oferentes y fecha programada para recepción de ofertas el 12/07/2017	Recibió recomendación del CCF en sesión 327 del 28/03/2017 y aprobado por CAF en sesión 266 del 04/05/2017, Certificación de acta remitida al FISDL el 29 de mayo de 2017, fondos asignados en sistema el 01/06/2017			

1.1.1 Apoyo al programa "Una niña, un niño, una computadora", proyectos LEMPITA

El Consejo de Administración de FANTEL aprobó en sesión 259 del 20 de junio de 2016 el apoyo financiero para proyectos de adecuaciones eléctricas y de obra civil de Centros Escolares en el marco de la implementación del programa "Una niña, un niño, una computadora"; según certificación de punto 8 de acta # 259 correspondiente a la sesión de la misma fecha.

La entrega de computadoras, como parte del apoyo a los Centros Escolares beneficiados con el proyecto LEMPITA como parte del programa presidencial "Una niña, un niño, una computadora", requerirá de condiciones de seguridad mínima, así como de instalaciones apropiadas para su adecuado manejo y funcionamiento. En ese sentido el MINED en coordinación con la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia elaboraron la propuesta de "readecuaciones eléctricas y de obra civil para los Centros Escolares beneficiados con el proyecto LEMPITA, en el marco del programa "Una niña, un niño, una computadora". El FISDL como ente ejecutor de fondos FANTEL, implementará la propuesta en 158 centros escolares beneficiados y distribuidos a nivel nacional.

En ese sentido existen a la fecha 144 proyectos visados por el FISDL y que han sido presentados a FANTEL para su debida a probación, de los cuales 110 proyectos han sido aprobados por el Consejo y 34 se encuentran en espera que el Consejo sesione y apruebe

dichos proyectos. A continuación se muestra en el siguiente cuadro los datos de avances generales en la ejecución del programa:

DETALLE	TOTAL
Total de Proyectos Visados y presentados a FANTEL para su a probación	144
Proyectos aprobados a la fecha	110
Proyectos en aprobación	34
Proyectos en adjudicación	80*

*Cabe señalar únicamente se han sometido un total de 80 proyectos de los 110 ya aprobados por FANTEL debido a que las rutas creadas para Usulután y Cabañas dependen del grupo de 34 proyectos que aún se encuentran en proceso de aprobación por parte de FANTEL.

Cuadro detalle de trámite de proyectos

Detalle	Avance CTC FISDL/No.DL	Avance/ No. Sesión CCF	Avance/ No. Sesión CAF	Monto
4 proyectos Lempitas	Sesión DL-1017/16 del 28/11/2016	recomendados CCF-322/16 del 30/11/2016	Aprobados CAF-263/16 del 09/12/2016	\$11,391.40
21 proyectos Lempitas	Sesión DL-1025/17 del 21/01/2017	recomendados CCF-323/17 del 23/01/2017	Aprobados CAF-265/17 del 06/02/2017	\$74,487.30
10 proyectos Lempitas	Sesión DL-1026 y DL-1027/17 del 24/01/2017 y 01/02/2017	recomendados CCF-324/17 del 01/02/2017	Aprobados CAF-265/17 del 06/02/2017	\$26,649.78
17 proyectos Lempitas	Sesión DL-1030/17 del 21/02/2017	Recomendados CC-325/17 del 22/02/2017	Aprobados CAF-266/17 del 04/05/2017, notificado al FISDL el 29/05/2017	\$56,077.58
10 proyectos Lempitas	Sesión DL-1032/17 del 07/03/2017	Recomendados CCF-326/17 del 09/03/2017	Aprobados CAF-266/17 del 04/05/2017, notificado al FISDL el 29/05/2017	\$29,951.19
15 proyectos Lempitas	Sesión DL-1033/17 del 14/03/2017	Recomendados CCF-327/17 del 28/03/2017	Aprobados CAF-266/17 del 04/05/2017, notificado al FISDL el 29/05/2017	\$56,640.34
33 proyectos Lempitas	Sesión DL-1036/17; 1037/17 y 1038/17 del 04/04/2017; 19/04/2017 y 25/04/2017	Recomendados CCF-328 del 27/04/2017	Aprobados CAF-266/17 del 04/05/2017, notificado al FISDL el 29/05/2017	\$106,992.96
17 proyectos Lempitas	Sesión DL-1041/17 del 16/05/2017	Recomendados CCF-329 del 01/06/2017	Sin aprobación aún por parte de Consejo	\$61,765.26
17 proyectos Lempitas	Sesión DL-1043/17 del 30/05/2017	Recomendados CCF-329 del 01/06/2017	Sin aprobación aún por parte de Consejo	\$58,171.66
TOTAL proyectos	144 proyectos visados			\$482,127.47

Cuadro detalle de proyectos visados por FISDL y presentados a FANTEL

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Observaciones	Monto	No. Beneficiarios
Readecuación Eléctrica Y Civil Para Los Centros Escolares Beneficiados Con Proyectos Lempita. Centro Escolar Prof. Rodrigo Flores.	Ahuachapán	Turin	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$2,713.90	532
Readecuación Eléctrica Y Civil Para Los Centros Escolares Beneficiados Con Proyectos Lempita. Centro Escolar Comunidad El Paraíso.	Ahuachapán	Turin	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$4,267.13	227
Readecuación Eléctrica Y Civil Para Los Centros Escolares Beneficiados Con Proyectos Lempita. Escuela De Educación Parvularia República De Alemania.	Ahuachapán	Turin	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$1,658.33	72
Readecuación Eléctrica Y Civil Para Los Centros Escolares Beneficiados Con Proyectos Lempita. Centro Escolar Cantón El Salitre.	Chalatenango	Tejutla	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$2,752.04	281
Readecuación eléctrica y civil para los Centros Escolares Beneficiados con proyectos LEMPITA. Escuela de Educación Parvularia de Concepción de Ataco. Código 10091.	Ahuachapán	Concepción Ataco	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$3,270.21	67
Readecuación eléctrica y civil para los Centros Escolares Beneficiados con proyectos LEMPITA. Centro Escolar Alfredo Espino. Código 10002.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$2,625.78	653
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar "Colonia Las Viñas, Cantón El Junquillo". Código 10074.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$2,275.97	273
Readecuación eléctrica y civil para los Centros Escolares Beneficiados con proyectos LEMPITA. Centro Escolar "Carlota León, vda. de Trigueros". Código 10007.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$2,547.56	487
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar "Abelina Arriaza". Código 10026.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$2,218.62	166
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Roble". Código 10016.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$3,931.14	326
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar "Cantón Los Huatales". Código 10011.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$2,992.00	229
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar "Caserío El Botadero, Cantón El Roble". Código 10029.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$6,093.42	96
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar "Caserío El Desvío, Cantón Santa Cruz". Código 60003.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$3,486.34	286
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar "Caserío El Pin, Cantón Los Huatales". Código 86491.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$3,506.75	70
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar "Comunidad El Refugio". Código 14828.	Ahuachapán	El Refugio	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$3,567.72	154
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar "Caserío Las Chinitas, Cantón Llano de La Laguna". Código 10037.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$3,272.40	700
Readecuaciones eléctricas y civiles Escuela de Educación Especial Parvularia Profesor Isidro Alfonso Magaña". Código 10166.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$4,125.42	112
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Ricardo Argueta Linares Código 10015.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$2,974.89	735
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Durazno". Código 60081.	Ahuachapán	San Pedro Puxtla	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$4,377.07	141

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Observaciones	Monto	No. Beneficiarios
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Guachipilín". Código 60107.	Ahuachapán	San Pedro Puxtla	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$2,959.60	121
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón La Coyotera". Código 10020.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$5,709.73	158
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Pululapa". Código 60079.	Ahuachapán	San Pedro Puxtla	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$3,278.38	124
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Texispulco". Código 60082.	Ahuachapán	San Pedro Puxtla	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$2,733.19	105
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Calera Grande, Cantón Rio Frio". Código 14862.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$4,223.53	198
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Hermogenes Albanes Leonor". Código 10153.	Ahuachapán	San Lorenzo	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$4,317.58	60
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Portillo. Código 10149.	Ahuachapán	San Lorenzo	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$3,463.90	68
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Salitrillo, Cantón El Jobo. Código 60136.	Ahuachapán	Turín	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$3,872.75	62
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Palo Pique. Código 10024.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$2,050.66	297
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón La Danta. Código 10039.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$1,503.40	242
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Los Nances, Cantón El Tigre. Código 60001.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$2,283.00	99
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Isabel Carrillo de Bolaños. Código 10014.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$3,307.98	399
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Guascota. Código 10154.	Ahuachapán	San Lorenzo	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$966.55	83
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío San Venancio Cantón El Junquillo. Código 60004.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$1,913.05	284
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón La Ceiba Abajo. Código 10094.	Ahuachapán	Concepción Ataco	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$3,134.83	87
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Abel Wilfredo Velasco Cárcamo. Código 10152	Ahuachapán	San Lorenzo	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$4,153.66	494
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Barrio Loma Larga, Código 10863.	Chalatenango	La Palma	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$3,796.11	29
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Carmen, Código 10951.	Chalatenango	San Ignacio	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$2,350.69	57
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón San Francisco Código 10771.	Chalatenango	Citalá	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$3,806.90	17
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón San Lorenzo Código 10775.	Chalatenango	La Palma	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$3,199.62	45

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Observaciones	Monto	No. Beneficiarios
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Chaguitón, Cantón Gualcho, Código 66007.	Chalatenango	Citalá	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$3,523.41	25
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Carao, Cantón Potenciana, Código 66097.	Chalatenango	Nueva Concepción	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$3,964.69	31
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Coyolar, Cantón San José Sacare, Código 66048.	Chalatenango	San Ignacio	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$3,232.04	35
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Sauce, Cantón Laguna Seca, Código 66095.	Chalatenango	Nueva Concepción	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$2,785.78	33
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Tablón, Cantón El Morro, Código 66015.	Chalatenango	Comalapa	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$4,707.45	32
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío La Cumbre Cantón San José Sacare, Código 66049.	Chalatenango	La Palma	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$3,052.61	54
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío La Montañita, Cantón San José Sacare. Código 60224.	Chalatenango	La Palma	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$3,232.96	27
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Las Aradas, Cantón El Centro, Código 66132.	Chalatenango	San Ignacio	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$2,296.31	84
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Los Morales, Cantón las Granadillas Código 66042.	Chalatenango	La Palma	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$2,508.02	63
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Río Abajo, Cantón Las Pilas, Código 86164.	Chalatenango	La Palma	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$3,348.42	69
Readecuaciones eléctricas y civiles Escuela de Educación Parvularia de Comalapa, Código 10784.	Chalatenango	Comalapa	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$3,387.81	20
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Tacubita. Código 60012.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$2,320.46	149
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Guayaltepe, Cantón Loma de La Gloria. Código 60006.	Ahuachapán	Ahuachapán	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$4,564.30	83
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Candelaria, Código 10783.	Chalatenango	Comalapa	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$2,818.36	193
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Concepción, Código 10955.	Chalatenango	San José Cancasque	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$1,282.71	151
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Sunapa, Código 10926.	Chalatenango	Nueva Concepción	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$2,809.86	22
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Tasajera; Código 10975	Chalatenango	Santa Rita	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$3,397.09	15
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Los Guevarita, Cantón El Morro, Código 60142.	Chalatenango	Comalapa	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$4,574.28	11
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Colonia Veracruz; Código 14834	Chalatenango	Chalatenango	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$3,406.26	45
Readecuaciones eléctricas y civiles Complejo educativo Cantón Los Planes, Código 66043.	Chalatenango	Comalapa	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$3,295.03	355

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Observaciones	Monto	No. Beneficiarios
Readecuaciones eléctricas y civiles Escuela de educación Parvularia Profesora Concepción Amanda Ramírez Vda. De Melgar, Código 14807.	Chalatenango	San Miguel de Mercedes	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$3,716.01	149
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar San José Los Sitios; Código 10971	Chalatenango	San Rafael	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$1,674.56	139
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Santa Rita Cimarrón, Código 66087.	Chalatenango	Nueva Concepción	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$2,977.03	65
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Los Guardados, Código 10969.	Chalatenango	San Rafael	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$5,312.82	42
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Los Guillenes, Código 10953	Chalatenango	Tejutla	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$5,182.48	26
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Potenciana, Código 10921.	Chalatenango	Nueva Concepción	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$3,097.15	203
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Aguacayo, Cantón El Tigre, Código 10877	Chalatenango	La Reina	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$2,921.79	107
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Chacalcoyo, Cantón Santa Rosa, Código 10912.	Chalatenango	Nueva Concepción	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$4,622.70	42
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Copinolito, Cantón Aldeíta, Código 10986.	Chalatenango	Tejutla	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$3,032.92	93
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Paterno, Cantón Laguna Seca, Código 66094.	Chalatenango	Nueva Concepción	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$2,604.79	50
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Los Hernández, Cantón Río Grande de Alvarado, Código 66145	Chalatenango	Tejutla	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$4,403.28	20
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Ojos de Agua, Código 10972.	Chalatenango	San Rafael	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$2,483.31	147
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío San Francisco de Asís, Cantón El Cerrón, Código 66070	Chalatenango	Tejutla	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$4,198.62	44
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Fernando Coronado Cañas, Código 66073	Chalatenango	Tejutla	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$2,211.82	68
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Monseñor Modesto López Portillo, Cantón Piedras Gordas, Código 10974	Chalatenango	Santa Rita	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$2,356.45	220
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Cobano, Cantón El Piedras Gordas, Código 10978	Chalatenango	Tejutla	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$4,119.43	36
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Cortez, Cantón El Salitre, Código 66072	Chalatenango	Tejutla	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$5,067.13	48
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Las Iletas, Cantón Las Peñas, Código 66065.	Chalatenango	Nueva Concepción	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$5,025.65	21
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Río Grande de Alvarado, Código 10993.	Chalatenango	Tejutla	Ruta 1 en proceso de adjudicación	\$1,348.86	237

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Observaciones	Monto	No. Beneficiarios
Readecuaciones eléctricas y civiles Escuela de Educación Parvularia de Jiquilisco, Código 12558.	Usulután	Jiquilisco	Aprobado por FANTEL, ruta 3 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2021	\$4,390.44	304
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Condadillo, Código 80043.	Usulután	Estanzuelas	Aprobado por FANTEL, ruta 1 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2017	\$2,158.08	165
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Guallinac, Código 12482.	Usulután	Alegría	Aprobado por FANTEL, ruta 2 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2018	\$3,426.14	98
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Apastepeque, Código 80001.	Usulután	Alegría	Aprobado por FANTEL, ruta 2 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2019	\$6,414.62	129
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón San Juan II, Código 80009.	Usulután	Alegría	Aprobado por FANTEL, ruta 2 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2020	\$4,969.25	75
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Yomo, Código 12481.	Usulután	Alegría	Aprobado por FANTEL, ruta 2 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2021	\$4,434.93	330

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Observaciones	Monto	No. Beneficiarios
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Profesora Ana Rogelia Cruz, Código 12275.	Usulután	Jucuapa	Aprobado por FANTEL, ruta 3 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2021	\$4,664.16	643
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío el Recreo, Código 12492	Usulután	Berlín	Aprobado por FANTEL, ruta 2 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2021	\$2,127.40	90
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Pozón, Código 80030.	Usulután	California	Aprobado por FANTEL, ruta 1 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2021	\$2,409.01	124
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío La Pancha, Código 80036.	Usulután	Concepción Batres	Aprobado por FANTEL, ruta 3 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2021	\$2,763.22	72

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Observaciones	Monto	No. Beneficiarios
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío el Congo, Cantón La Anchila, Código 86319.	Usulután	Concepción Batres	Aprobado por FANTEL, ruta 3 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2021	\$2,432.34	90
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío La Cocosica, Código 80034.	Usulután	Concepción Batres	Aprobado por FANTEL, ruta 3 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2021	\$1,235.15	26
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Ojos de Agua, Código 10760.	Chalatenango	Agua Caliente	Ruta 2 en proceso de adjudicación	\$2,730.27	123
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Luis Felipe Rivas, Código 10811.	Chalatenango	Chalatenango	Ruta 3 en proceso de adjudicación	\$1,516.54	137
Readecuaciones eléctricas y civiles Escuela de Educación Parvularia de California, Código 12506.	Usulután	California	Aprobado por FANTEL, ruta 1 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2017	\$8,575.94	60
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cooperativa Las Burras, Cantón Talpetate, Código 12486.	Usulután	Berlín	Aprobado por FANTEL, ruta 2 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2021	\$4,204.97	71

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Observaciones	Monto	No. Beneficiarios
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Escondido, Cantón Coyolito, Código 80056.	Usulután	Jiquilisco	Aprobado por FANTEL, ruta 3 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2021	\$1,153.71	128
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Colón, Código 80010.	Usulután	Berlín	Aprobado por FANTEL, ruta 2 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2021	\$3,082.34	108
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Concepción, Código 12495.	Usulután	Berlín	Aprobado por FANTEL, ruta 2 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2021	\$1,054.00	42
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Los Talpetates, Código 80017.	Usulután	Berlín	Aprobado por FANTEL, ruta 2 depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2021	\$1,736.49	313

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Observaciones	Monto	No. Beneficiarios
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Nanastepeque, Código 12177.	Cabañas	Ilobasco	Aprobado por FANTEL, ruta depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2021	\$3,206.66	186
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Tronalagua, Código 12256.	Cabañas	Sensuntepeque	Aprobado por FANTEL, ruta depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2022	\$3,656.54	168
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Junquillo, Cantón El Amate, Código 12202.	Cabañas	San Isidro	Aprobado por FANTEL, ruta depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2023	\$2,061.34	59
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Potrero, Código 12240.	Cabañas	Sensuntepeque	Aprobado por FANTEL, ruta depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2024	\$3,891.74	34

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Observaciones	Monto	No. Beneficiarios
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío La Hacienda, Cantón Nombre de Dios, Código 76040.	Cabañas	Sensuntepeque	Aprobado por FANTEL, ruta depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2025	\$3,246.73	47
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío La Joya, Cantón Rojas, Código 76071.	Cabañas	San Isidro	Aprobado por FANTEL, ruta depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2026	\$3,439.39	76
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Los Limones, Cantón Las Marías, Código 12262.	Cabañas	Sensuntepeque	Aprobado por FANTEL, ruta depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2027	\$5,061.20	19
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Navarrete, Cantón Santa Rosa, Código 13681.	Cabañas	Sensuntepeque	Aprobado por FANTEL, ruta depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2028	\$3,497.92	131

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Observaciones	Monto	No. Beneficiarios
Reeducaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Piedra Parada, Cantón Aguacate, Código 12250.	Cabañas	Sensuntepeque	Aprobado por FANTEL, ruta depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2029	\$2,309.61	158
Reeducaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Pozuelos, Cantón Río Grande, Código 12257.	Cabañas	Sensuntepeque	Aprobado por FANTEL, ruta depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2030	\$2,838.84	16
Reeducaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío San José, Cantón Río Grande, Código 76070.	Cabañas	Sensuntepeque	Aprobado por FANTEL, ruta depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2031	\$5,110.49	71
Reeducaciones eléctricas y civiles Escuela de educación parvularia de San Isidro, Código 12203.	Cabañas	San Isidro	Aprobado por FANTEL, ruta depende de otros proyectos que aún no han sido aprobados por el Consejo y que recibieron recomendación del Comité el 01/06/2032	\$1,844.64	97
Reeducaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Jicarito, Código 80038.	Usulután	El Triunfo	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$7,926.63	105

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Observaciones	Monto	No. Beneficiarios
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Las Flores, Código 12576.	Usulután	Jiquilisco	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$2,569.14	189
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Colonia El Carmen, Código 13808.	Usulután	El Triunfo	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$4,795.19	57
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar La Gaviota N°2, Código 10107.	Usulután	Jiquilisco	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$4,919.01	21
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Nispero, Código 12600.	Usulután	Jucuapa	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$3,523.73	142
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Isla de Méndez, Código 12565.	Usulután	Jiquilisco	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$2,783.05	447
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Llano Grande, Código 12592.	Usulután	Jucuapa	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$3,488.56	436
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Fernando Portillo, Código 12543.	Usulután	Estanzuelas	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$1,186.84	801
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Tapesquillo Alto, Código 12593.	Usulután	Alegría	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$3,048.56	131
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Centro, Cantón El Zapotillo, Código 80007.	Usulután	Alegría	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$2,759.94	273

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Observaciones	Monto	No. Beneficiarios
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserio La Lima, Cantón El Zapotillo, Código 80006.	Usulután	Alegría	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$4,030.10	276
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Carrizal, Código 80054.	Usulután	Jiquilisco	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$1,679.13	116
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón La Cruz, Código 80048.	Usulután	Estanzuelas	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$7,943.72	111
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Potrerillo, Código 80008.	Usulután	Alegría	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$1,631.12	179
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Potrero de Joco, Código 80049.	Usulután	Estanzuelas	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$1,004.46	175
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Juan Parada Torres, Código 12598.	Usulután	Jucuapa	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$3,587.37	312
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar OMEP – MONTE ZEL, Código 80075.	Usulután	Jucuapa	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$4,888.71	135
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Profesor Rómulo Vásquez Portillo, Código 12532.	Usulután	Ereguayquín	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$4,663.06	113
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Sitio Viejo, Código 12173.	Cabañas	Ilobasco	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$3,469.92	50
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Alfredo Ramírez, Cantón San Francisco, Código 80020.	Usulután	Berlín	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$2,567.95	189

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Observaciones	Monto	No. Beneficiarios
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón San José, Código 10808.	Chalatenango	Chalatenango	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$2,242.91	160
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Calle Nueva, Cantón Santa Bárbara, Código 10845.	Chalatenango	El Paraíso	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$1,790.60	348
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Camalote, Cantón San Lorenzo, Código 60169.	Cabañas	Sensuntepeque	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$5,463.72	16
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Izcatlal, Cantón Nombre de Dios, Código 76039.	Cabañas	Sensuntepeque	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$2,344.61	55
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Planón, Cantón Samuria, Código 12606.	Usulután	Jucuarán	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$3,759.44	72
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Los Amates, Cantón San José, Código 10810.	Chalatenango	Chalatenango	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$3,877.16	163
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Los Naranjos, Cantón Nombre de Dios, Código 76073.	Cabañas	Sensuntepeque	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$4,203.01	73
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Los Ranchos, Cantón El Aguacate, Código 12229.	Cabañas	Sensuntepeque	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$4,045.36	67
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Aguacate, Código 86271.	Cabañas	Sensuntepeque	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$5,342.09	20

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Observaciones	Monto	No. Beneficiarios
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Tablón, Código 80014.	Usulután	Berlín	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$3,004.62	239
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Félix Galindo Moreno Código 12211.	Cabañas	San Isidro	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$3,116.33	232
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Ingeniero José Quinteros Código 14868.	Cabañas	Sensuntepeque	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$2,878.80	53
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Terreno Negro, Cantón Calera, Código 76019.	Cabañas	Ilobasco	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$3,469.91	54
Readecuaciones eléctricas y civiles Escuela de Educación Parvularia Lucila Trujillo Vda. de Elías, Código 10822.	Chalatenango	Chalatenango	Recibió recomendación del Comité el 01/06/2017, aún sin aprobación del Consejo	\$1,932.17	276
Totales :	144 proyectos visados			\$482,127.47	22,166 Beneficiarios

Tomando en cuenta que cada uno de los proyectos corresponden a obras relativamente sencillas de ejecutar y que los montos de cada uno de los proyectos son bajos, con el objeto que el proceso de contratación resulte atractivo para los oferentes, el FISDL decidió agrupar los proyectos en códigos de acuerdo a rutas, por el momento y de acuerdo a los proyectos aprobados a la fecha, se encuentran creadas 9 rutas; 3 para el departamento de Ahuachapán, 3 en el departamento de Chalatenango y 3 del departamento de Usulután:

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Para el departamento de Ahuachapán:

Código	Nombre de Proyecto	Monto total	Subproyectos contenidos	Sub total	Acta CAF aprobación	Estado actual			
340480	Ruta 1, LEMPITAS Ahuachapán, 11 Centros Escolares	\$ 32,335.98	Readecuación eléctrica y civiles Centro Escolar Isabel Carrillo de Bolaños, Código 10014	\$ 3,307.98	Acta No. 265 06/02/2017	realizador contratado, Contratistas finalizando el proceso de entrega de garantías. La reunión de preconstrucción está programada para la tercera de julio 2017			
			Readecuación eléctrica y civiles Centro Escolar Cantón Palo Pique, Código 10024	\$ 2,050.66	Acta No. 265 06/02/2017				
			Readecuación eléctrica y civiles Centro Escolar Caserío Los Nances, Cantón El Tigre, Código 60001	\$ 2,283.00	Acta No. 265 06/02/2017				
			Readecuación eléctrica y civiles Centro Escolar Cantón El Roble, Código 10016	\$ 3,931.14	Acta No. 265 06/02/2017				
			Readecuación eléctrica y civiles Centro Escolar Caserío El Botadero, Cantón El Roble, Código 10029	\$ 6,093.42	Acta No. 265 06/02/2017				
			Readecuación eléctrica y civiles Centro Escolar Caserío San Venancio, Cantón El Junquillo, Código 60004	\$ 1,913.05	Acta No. 265 06/02/2017				
			Readecuación eléctrica y civiles Centro Escolar Caserío Las Chinitas, Cantón Llano de La Laguna, Código 10037	\$ 3,272.40	Acta No. 265 06/02/2017				
			Readecuación eléctrica y civiles Centro Escolar Cantón La Danta, Código 10039	\$ 1,503.40	Acta No. 265 06/02/2017				
			Readecuación eléctrica y civiles Centro Escolar Colonia Las Viñas, Cantón El Junquillo, Código 10074	\$ 2,275.97	Acta No. 265 06/02/2017				
			Readecuación eléctrica y civiles Centro Escolar Abelina Arriaza, Código 10026	\$ 2,218.62	Acta No. 265 06/02/2017				
			Readecuación eléctrica y civiles Centro Escolar Caserío El Desvío, Cantón Santa Cruz, Código 60003	\$ 3,486.34	Acta No. 265 06/02/2017				
			SUBTOTAL				\$32,335.98		
			340500	Ruta 2, LEMPITAS Ahuachapán, 12 Centros Escolares	\$ 41,889.67		Readecuación eléctrica y civil para los centros escolares beneficiados con proyecto LEMPITA Escuela de Educación Parvularia República de Alemania, Turín, Código 10179	\$ 1,658.33	Acta No. 263 09/12/2017
Readecuación eléctrica y civil para los centros escolares beneficiados con proyecto LEMPITA Centro Escolar Comunidad El Paraíso, Turín, Código 14863	\$ 4,267.13	Acta No. 263 09/12/2017							
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Salitrillo, Cantón El Jobo, Código 60136	\$ 3,872.75	Acta No. 265 06/02/2017							
Readecuación eléctrica y civil para los centros escolares beneficiados con proyecto LEMPITA Centro Escolar Profesor Rodrigo Flores, Turín, Código 10177	\$ 2,713.90	Acta No. 263 09/12/2017							
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Portillo, San Lorenzo, Código 10149	\$ 3,463.90	Acta No. 265 06/02/2017							
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Abel Wilfredo Velasco Cárcamo, San Lorenzo, Código 10152	\$ 4,153.66	Acta No. 265 06/02/2017							
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Hermogenes Albanes Leonor, San Lorenzo, Código 10153	\$ 4,317.58	Acta No. 265 06/02/2017							
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Guascota, San Lorenzo, Código 10154	\$ 966.55	Acta No. 265 06/02/2017							
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Calera Grande, Cantón Río Frio, Ahuachapán, Código 14862	\$ 4,223.53	Acta No. 265 06/02/2017							
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Ricardo Argueta Linares, Ahuachapán, Código 10015	\$ 2,974.89	Acta No. 265 06/02/2017							
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón La Coyotera, Ahuachapán, Código 10020	\$ 5,709.73	Acta No. 265 06/02/2017							
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Comunidad El Refugio, El Refugio, Código 14828	\$ 3,567.72	Acta No. 265 06/02/2017							
SUBTOTAL						\$41,889.67			

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código	Nombre de Proyecto	Monto total	Subproyectos contenidos	Sub total	Acta CAF aprobación	Estado actual
340510	Ruta 3, LEMPITAS Ahuachapán, 13 Centros Escolares	\$42,435.55	Readecuación eléctrica y civil para los centros escolares beneficiados con proyecto LEMPITA Centro Escolar Alfredo Espino, Ahuachapán, Código 10002	\$ 2,625.78	Acta No.265 06/02/2017	remisión de certificaciones de proyectos que faltaban por aprobarse remitida al FISDL el 29/05/2017; fondos asignados en el sistema el 01/06/2017; proceso solicitado a ACI el 13/06/2017, venta de bases se realizó el 19/06/2017 en proceso de evaluación de ofertas
			Readecuación eléctrica y civil para los centros escolares beneficiados con proyecto LEMPITA Centro escolar Carlota León Vda. De Trigueros. Ahuachapán, Código 10007	\$ 2,547.56	Acta No.265 06/02/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar caserío El Pin, Cantón Los Huatales, Ahuachapán, Código 86491	\$ 3,506.75	Acta No.265 06/02/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Los Huatales, Ahuachapán, Código 10011	\$ 2,992.00	Acta No.265 06/02/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Guayaltepe, Cantón Loma de La Gloria, Ahuachapán, Código 60006	\$ 4,564.30	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón La Ceiba Abajo, Concepción de Ataco, Código 10094	\$ 3,134.83	Acta No.265 06/02/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Tacubita, Ahuachapán, Código 60012	\$ 2,320.46	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Escuela de Educación parvilaria Profesor Isidro Alfonso Magaña, Ahuachapán, Código 10166	\$ 4,125.42	Acta No.265 06/02/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Pululapa, San Pedro Puxtla, Código 60079	\$ 3,278.38	Acta No.265 06/02/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Durazno, San Pedro Puxtla, Código 60081.	\$ 4,377.07	Acta No.265 06/02/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Texispulco, San Pedro Puxtla, Código 60082	\$ 2,733.19	Acta No.265 06/02/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Guachipilin, san Pedro Puxtla, Código 60107	\$ 2,959.60	Acta No.265 06/02/2017	
			Readecuación eléctrica y civil para los centros escolares beneficiados con proyecto LEMPITA Escuela de educación parvularia de Concepción de Ataco, Concepción de Ataco, Código 10091.	\$ 3,270.21	Acta No.265 06/02/2017	
			SUBTOTAL	\$42,435.55		
MONTO TOTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN				\$		116,661.20

Para el departamento de Chalatenango:

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código	Nombre de Proyecto	Monto total	Subproyectos contenidos	Sub total	Acta CAF aprobación	Estado actual
341600	RUTA 1, LEMPITAS CHALATENANGO, 17 CENTROS ESCOLARES	\$ 60,204.23	Readecuación eléctrica y civil para los centros escolares beneficiados con proyectos LEMPITA, Centro Escolar El Salitre; Código 10998	\$ 2,752.04	Acta No. 263 09/12/2016	Certificaciones de actas de aprobación del Consejo remitidas al FISDL el 29/05/2017; fondos asignados en el sistema el 15/06/2017
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Cortez, Cantón El Salitre, Código 66072.	\$ 5,067.13	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Cobano, Cantón El Piedras Gordas, Código 10978	\$ 4,119.43	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Río Grande de Alvarado, Código 10993	\$ 1,348.86	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar caserío Copinolito, Cantón Aldeita, Código 10986	\$ 3,032.92	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío San Francisco de Asís, Cantón El Cerrón, Código 66070.	\$ 4,198.62	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar caserío las Isletas, Cantón Las Peñas, Código 66065	\$ 5,025.65	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Paterno, cantón Laguna Seca, Código 66094.	\$ 2,604.79	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón la Potenciana, Código 10921	\$ 3,097.19	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar El Chacalcoyo, Cantón Santa Rosa, código 10912	\$ 4,622.70	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Sunapa, Código 10926	\$ 2,809.86	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro escolar Santa Rita Cimarrón, Código 66087	\$ 2,977.03	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar caserío El Sauce, Cantón Laguna Seca, Código 66095	\$ 2,785.78	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar caserío El Carao, Cantón Potenciana, Código 66097	\$ 3,964.69	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar cantón Los guillenes, código 10953	\$ 5,182.48	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar caserío Los Hernandez, Cantón Río Grande de Alvarado, Código 66145	\$ 4,403.28	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Fernando Coronado Cañas, Código 66073	\$ 2,211.82	Acta No. 266 4/05/2017	
	SUBTOTAL			\$60,204.23		
341610	RUTA 2, LEMPITAS CHALATENANGO, 13 CENTROS ESCOLARES	\$39,999.15	Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Aguacayo, Cantón el Tigre, Código 10877	\$ 2,921.79	Acta No. 266 4/05/2017	Certificaciones de actas de aprobación del Consejo remitidas al FISDL el 29/05/2017; fondos asignados en el sistema el 15/06/2017
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Río Abajo, Cantón Las Pilas, código 86164	\$ 3,348.42	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Los Morales, Cantón Las Granadillas, Código 66042.	\$ 2,508.02	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar caserío Las Aradas, Cantón El Centro, Código 66132	\$ 2,296.31	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío La Montañita, Cantón San José Sacare, Código 60224	\$ 3,232.96	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar caserío La Cumbre, Cantón San José Sacare, Código 66049	\$ 3,052.61	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar caserío El Coyolar, Cantón San José Sacare, Código 66048	\$ 3,232.04	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar caserío Chaguitón, Cantón Gualcho, Código 66007	\$ 3,523.41	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón San Lorenzo, Código 10775	\$ 3,199.62	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón San Francisco, Código 10771	\$ 3,806.90	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Carmen, Código 10951	\$ 2,350.69	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Barrio Loma Larga, Código 10863	\$ 3,796.11	Acta No. 266 4/05/2017	
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Ojos de Agua, Código 10760	\$ 2,730.27	Acta No. 266 4/05/2017				
	SUBTOTAL			\$39,999.15		

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código	Nombre de Proyecto	Monto total	Subproyectos contenidos	Sub total	Acta CAF aprobación	Estado actual
341620	RUTA 3, LEMPITAS CHALATENANGO, 14 CENTROS ESCOLARES	\$43,928.68	Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Luis Felipe Rivas, Código 10811	\$ 1,516.54	Acta No. 266 4/05/2017	Certificaciones de actas de aprobación del Consejo remitidas al FISOL el 29/05/2017; fondos asignados en el sistema el 15/06/2017
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Monseñor Modesto López Portillo, Cantón Piedras Gordas, Código 10974	\$ 2,356.45	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Ojos de Agua, Código 10972	\$ 2,483.31	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Los Guardados, Código 10969	\$ 5,312.82	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar San José Los sitios, Código 10971	\$ 1,674.56	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles escuela de educación parvularia Profesora Concepción Amanda Ramírez Vda, de Melgar, Código 14807	\$ 3,716.01	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Complejo educativo Cantón Los Planes, Código 66043	\$ 3,295.03	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Colonia Veracruz, Código 14834	\$ 3,406.26	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío Los Guevarita, Cantón El Morro, Código 60142	\$ 4,574.28	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar tasajera, Código 10975	\$ 3,397.09	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar cantón Concepción, Código 10955	\$ 1,282.71	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Candelaria, Código 10783	\$ 2,818.36	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Escuela de educación parvularia de Comalapa, Código 10784	\$ 3,387.81	Acta No. 266 4/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Tablón, Cantón El Morro, Código 66015	\$ 4,707.45	Acta No. 266 4/05/2017	
			SUBTOTAL	\$43,928.68		
MONTO TOTAL DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO				\$		144,132.06

Para el departamento de Usulután:

Código	Nombre de Proyecto	Monto total	Subproyectos contenidos	Sub total	Acta CAF aprobación	Estado actual
341540	Ruta 1, LEMPITAS Usulután, 8 Centros Escolares	\$ 35,999.87	Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Pozón, California, Código 80030	\$ 2,409.01	Acta No. 266 04/05/2017	de los 39 proyectos solo 18 han sido aprobados por FANTEL en sesión 266 del 04/05/2017; los 21 proyectos restantes recibieron recomendación por parte del Comité Consultivo FANTEL en sesión CCF-329/17 del 01/06/2017; en espera que El Consejo de administración sesione y apruebe estos 34 proyectos para proceder a asignar fondos en FISOL y iniciar procesos de contratación para ejecución
			Readecuaciones eléctricas y civiles Escuela de educación Parvularia de California, Código 12506	\$ 8,575.94	Acta No. 266 04/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro escolar Cantón El Jicarito, Código 80038	\$ 7,926.63		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Colonia El Carmen, Código 13808	\$ 4,795.19		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro escolar Cantón Potrero de Joco, Código 80049	\$ 1,004.46		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón La Cruz, Código 80048	\$ 7,943.72		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Condadillo, Código 80043	\$ 2,158.08	Acta No. 266 04/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro escolar Fernando Portillo, Código 12543	\$ 1,186.84		
			SUBTOTAL	\$35,999.87		

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código	Nombre de Proyecto	Monto total	Subproyectos contenidos	Sub total	Acta CAF aprobación	Estado actual
341550	Ruta 2, LEMPITAS Usulután, 14 Centros Escolares	\$ 45,443.87	Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Guallinac, Código 12482	\$ 3,426.14	Acta No. 266 04/05/2017	de los 39 proyectos solo 18 han sido aprobados por FANTEL en sesión 266 del 04/05/2017; los 21 proyectos restantes recibieron recomendación por parte del Comité Consultivo FANTEL en sesión CCF-329/17 del 01/06/2017; en espera que El Consejo de administración sesione y apruebe estos 34 proyectos para proceder a asignar fondos en FISDL y iniciar procesos de contratación para ejecución
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Potrerillo, Código 80008	\$ 1,631.12		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Apastepeque, Código 80001	\$ 6,414.62	Acta No. 266 04/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón San Juan II, Código 80009	\$ 4,969.25	Acta No. 266 04/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Yomo, Código 12481	\$ 4,434.93	Acta No. 266 04/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío La Lima, Cantón El Zapotillo, Código 80006	\$ 4,030.10		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Centro, Cantón El Zapotillo, Código 80007	\$ 2,759.94		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Recreo, Código 12492	\$ 2,127.40	Acta No. 266 04/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cooperativa Las Burras, Cantón Talpetate, Código 12486	\$ 4,204.97	Acta No. 266 04/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Colón, Código 80010	\$ 3,082.34	Acta No. 266 04/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Concepción, código 12495	\$ 1,054.00	Acta No. 266 04/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Los Talpetates, Código 80017	\$ 1,736.49	Acta No. 266 04/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Tablón, Código 80014	\$ 3,004.62		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Alfredo Ramírez, Cantón San Francisco, Código 80020	\$ 2,567.95		
				SUBTOTAL		
341560	Ruta 3, LEMPITAS Usulután, 17 Centros Escolares	\$ 55,548.78	Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Tepesquillo, Jucuapa, Código 12593	\$ 3,048.56		de los 39 proyectos solo 18 han sido aprobados por FANTEL en sesión 266 del 04/05/2017; los 21 proyectos restantes recibieron recomendación por parte del Comité Consultivo FANTEL en sesión CCF-329/17 del 01/06/2017; en espera que El Consejo de administración sesione y apruebe estos 34 proyectos para proceder a asignar fondos en FISDL y iniciar procesos de contratación para ejecución
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar OMET – MONTE ZEL, Código 80075	\$ 4,888.71		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Profesora Ana Rogelia Cruz, Código 12275	\$ 4,664.16	Acta No. 266 04/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Escondido, Cantón Coyolito, Código 80056	\$ 1,153.71	Acta No. 266 04/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Las Flores, Código 12576	\$ 2,569.14		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Isla de Méndez, Código 12565	\$ 2,783.05		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar La Gaviota N°2, Código 10107	\$ 4,919.01		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Escuela de Educación Parvularia de Jiquilisco, Código 12558	\$ 4,390.44	Acta No. 266 04/05/2017	
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón El Carrizal, Código 80054	\$ 1,679.13		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Planon, Cantón Samuria, Código 12606	\$ 3,759.44		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Profesor Rómulo Vásquez Portillo, Código 12532	\$ 4,663.06		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Juan Parada Torres, Código 12598	\$ 3,587.37		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón el Nispero, Código 12600	\$ 3,523.73		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Cantón Llano Grande, Código 12592	\$ 3,488.56		
			Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío La Pancha, Código 80036	\$ 2,763.22	Acta No. 266 04/05/2017	
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío La Cocosica, Código 80034	\$ 1,235.15	Acta No. 266 04/05/2017				
Readecuaciones eléctricas y civiles Centro Escolar Caserío El Congo, cantón La Anchila, Código 86319	\$ 2,432.34	Acta No. 266 04/05/2017				
	SUBTOTAL		\$55,548.78			
MONTO TOTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE USULUTÁN				\$		136,992.52

1.2. Proyectos de Infraestructura Productiva.

Como parte de la estrategia de apoyo a la reducción de la pobreza el FISDL y FANTEL gestionan proyectos de infraestructura cuyo fin será aportar al desarrollo productivo local; es así que se iniciaron acciones para proyectos de infraestructura tipo productiva, los cuales están siendo ejecutados o formulados con el apoyo financiero de FANTEL, a continuación se detalla avances por proyecto aprobado:

El 13 de agosto de 2012, FANTEL aprobó 1 proyecto el cual debido a los problemas enfrentados durante su formulación se encuentra en proceso de reintegro de fondos, lo anterior debido a que pese que se realizaron todas las gestiones posibles (reuniones con Alcaldía y una audiencia con presidencia FISDL) para solventar el problema de las factibilidades técnicas de ANDA, la municipalidad no resolvió dicha situación. Y la carpeta no puede completar su visado ya que sin esas factibilidades no podrá obtener el permiso de construcción.

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
PROYECTOS PRODUCTIVOS FISDL (CAD FANTEL #218 DEL 13-08-2012)							
Centro de Formación Turística	Puerto El Triunfo	Usulután	En proceso de reintegro de fondos		14/01/2013 plazo 75 días	Carpeta final recepcionada el 25/11/2015 (visada sin factibilidades técnicas de ANDA)	

Durante el ejercicio del 2013 el Consejo aprobó, para esta tipología, la ejecución de dos proyectos, los cuales se encuentran liquidados a la fuente financiera:

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
PROYECTOS PRODUCTIVOS FISDL (CAD FANTEL #228 DEL 10-07-2013)							
Ampliación y remodelación del Centro Turístico Puerto San Juan	Suchitoto	Cuscatlán	Liquidado			Obra recibida 27/06/20	09/12/2013
PROYECTOS PRODUCTIVOS FISDL (CAD FANTEL #230 DEL 11-09-2013)							
Segunda fase relleno Atiquizaya	Atiquizaya	Ahuachapán	Liquidado			obra recibida el 11/06/2015	12/01/2015

Así mismo durante el año 2013, a requerimiento de Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, en el marco del apoyo al Programa de Agricultura Familiar (PAF) del Ministerio de Agricultura, el Consejo de FANTEL aprobó un total de 17 proyectos encaminados al fortalecimiento de Agencias de Extensión CENTA a través de mejoras o adecuaciones a la infraestructura de dichas agencias.

De estos proyectos un total de 2 se encuentran en formulación de carpetas técnicas, 1 en ejecución de la obra, 2 en adjudicación de contrato para ejecución de obras, 8 han sido finalizados y liquidados, 1, en proceso de liquidación, 2 en recuperación de garantías y 1 se encuentra en trámite de aprobación y desembolso de fondos para ejecución de la obra.

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
PROYECTOS PRODUCTIVOS STP (CAD FANTEL #232 DEL 30-10-2013)							
Formulación de la reparación y adecuación de la agencia de extensión CENTA Guacotecti	Guacotecti	Cabañas	Visada el 26/06/2017 en espera que Comité Consultivo FANTEL sesione para recomendación de desembolso para ejecución del proyecto		05/05/2014	visada el 26/06/2017	
PROYECTOS PRODUCTIVOS STP (CAD FANTEL #233 DEL 29-11-2013)							
Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA en San Francisco Gotera	San Francisco Gotera	Morazán	Liquidado		28/04/2014	Visada 12/02/2016; obra recibida 01/01/2017	03/10/2016
Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Zapotitán	Ciudad Arce	La Libertad	En departamento legal por caducidad contrato, en espera de recuperación de garantías y documentos técnicos para proceder a continuar elaboración de carpeta		01/07/2014		
Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA San Martín	San Martín	San Salvador	Liquidado		06/10/2014	visada 14/09/2015; obra recibida 02/08/2016	09/05/2016
Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Osicala	Osicala	Morazán	Liquidado		06/05/2014	visada 21/08/2015, obra recibida 05/10/2016	01/03/2016
Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA La Palma	La Palma	Chalatenango	Liquidado		06/05/2014	visada 18/09/2015; obra recibida 15/08/2016	23/05/2016
Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA El Peñón	Acajutla	Sonsonate	Liquidado		06/10/2014	visada 21/08/2015, obra recibida el 06/05/2016	30/12/2015
Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Candelaria de la Frontera	Candelaria de La Frontera	Santa Ana	Liquidado		30/04/2014	Visada 18/03/2016, obra recibida 06/03/2017	21/11/2016
Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Atiocoyo	San Pablo Tacachico	La Libertad	73% de avance físico y financiero para el realizador y para el supervisor 73% avance físico y 33% avance financiero	Proyecto recibió recomendación de fondos para ejecución por parte del Comité FANTEL el 25/05/2016. Consejo FANTEL aprobó fondos el 20/06/2016. Fue notificado al FISDL el 06/07/2016	07/01/2015	Visada el 05/05/2016	27/03/2017
Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA de Ahuachapán	Ahuachapán	Ahuachapán	Realizador y supervisor para ejecución de la obra contratados en proceso de entrega de garantías	Recomendado por Comité FANTEL en sesión CCF-323 el 23/01/2017; aprobado por Consejo de FANTEL en sesión 265 el 06/02/2017 y notificado al FISDL el 23/02/2017	21/05/2014	visado 16/09/2016	

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de junio 2017	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
PROYECTOS PRODUCTIVOS STP (CAD FANTEL #236 DEL 18-02-2014)							
Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Armenia	Armenia	Sonsonate	Liquidado		06/10/2014	visada 22/07/2015; obra recibida el 31/07/2016	02/05/2016
Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Cara Sucia	San Francisco Menéndez	Ahuachapán	Liquidado		07/08/2014	Visada 18/12/2014; obra recibida el 02/10/2015	03/08/2015
Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Chalatenango	Chalatenango	Chalatenango	85% de avance diseño eléctrico completado, elaboración de presupuesto		07/07/2014		
Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA La Cañada	Conchagua	La Unión	En departamento legal por caducidad contrato, en espera de recuperación de garantías y documentos técnicos para proceder a continuar elaboración de carpeta		01/07/2014		
Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Tacuba	Tacuba	Ahuachapán	Entrega de bases realizada el 14/06/2017, actualmente en evaluación de ofertas.	recomendado por el Comité FANTEL en sesión CCF-321 el 23/11/2016, aprobado por Consejo FANTEL en sesión 263 del 09/12/2016 y notificado al FISDL el 05/01/2017	30/06/2014	visado 28/10/2016	
PROYECTOS PRODUCTIVOS STP (CAD FANTEL #239 DEL 02-05-2014)							
Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Santa Cruz Pomillo	Tecoluca	San Vicente	Obra recibida, avance físico de la obra 100% y financiero del 85%, en proceso de liquidar contratos	Proyecto recibió recomendación de fondos para ejecución por parte del Comité FANTEL el 25/05/2016. Consejo FANTEL aprobó fondos el 20/06/2016. Fue notificado al FISDL el 06/07/2016	07/01/2015	visada el 11/05/2016	23/01/2017
Formulación de la Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA en Nueva Concepción	Nueva Concepción	Chalatenango	70% de avance en revisión de diseño eléctrico		06/10/2014		

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

2. INFORME FINANCIERO.

Informe Financiero al 30 de Junio de 2017

CONCEPTO	Acumulado al 31 de marzo de 2017	Movimientos de abril a junio de 2017	Acumulado al 30 de junio de 2017	Saldos al 30 de junio de 2017
INGRESOS				\$ 14528,751.16
Recursos recibidos de FANTEL	\$ 14076,114.37	\$ 265,662.07	\$ 14341,776.44	
Capitalización de Intereses	\$ 123,104.32	\$ 893.39	\$ 123,997.71	
Multas y Penalidades a Contratistas	\$ 59,052.73	\$ 351.34	\$ 59,404.07	
Fianzas	\$ 3,572.94	\$ -	\$ 3,572.94	
EGRESOS				
Desembolsos a Proyectos				\$ 11191,888.10
Anticipos a Contratistas	\$ 514,447.94	\$ 1,414.62	\$ 515,862.56	
Estimaciones Pagadas*	\$ 9981,205.47	\$ 615,424.84	\$ 10596,630.31	
Publicaciones	\$ 27,879.62	\$ -	\$ 27,879.62	
Pagos de Trámites para aprobación de planos (proyectos 246070, 246090, 252590 y 268220)	\$ 713.52	\$ -	\$ 713.52	
Compensación de Garantías Proyecto 211490	\$ 50,373.61	\$ -	\$ 50,373.61	
Compensación de Garantías Proyecto 217721	\$ 428.48	\$ -	\$ 428.48	
REINTEGRO DE FONDOS A FANTEL				\$ 1398,462.88
Remanentes de proyectos	\$ 629,684.51	\$ -	\$ 629,684.51	
Intereses	\$ 116,730.79	\$ -	\$ 116,730.79	
Multas y Penalidades	\$ 52,047.58	\$ -	\$ 52,047.58	
Reintegro del proyecto: Reconstrucción de Obra de Paso sobre Río Comapa, Santiago Nonualco, La Paz	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	
Reintegro del proyecto: Introducción de agua potable, Chapeltique, San Miguel	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	
SALDO				\$ 1938,400.18
CUENTA POR COBRAR				\$ -
CUENTA POR PAGAR A CONTRATISTAS				\$ -
RETENCIONES POR PAGAR				\$ 3,520.68
SALDO DISPONIBLE EN BANCOS				\$ 1941,920.86

*Incluye el pago de la estimación del proyecto "Finalización del proyecto Código 211490 Construcción del Muelle Municipal de La Unión" por \$ 33,193.36, asimismo se ha ajustado en el monto acumulado al trimestre anterior.

COMPROMISOS	Acumulado al 31 de marzo de 2017	Movimientos de abril a junio de 2017	Acumulado al 30 de junio de 2017	Saldos al 30 de junio de 2017
Total Compromisos				\$ 12386,167.23
Monto Contratado de proyectos			\$ -	
Menos:				
Anticipos a Contratistas	\$ 514,447.94	\$ 1,414.62	\$ 515,862.56	\$ 11112,492.87
Estimaciones Pagadas	\$ 9981,205.47	\$ 615,424.84	\$ 10596,630.31	
Pendiente de pago				\$ 1273,674.36
CONVENIO				
Monto inicial del Convenio				\$ 3900,000.00
Adenda No. 1 al Convenio de fecha 11/06/2012				\$ 7100,000.00
Adenda No. 2 al Convenio de fecha 24/03/2014				\$ 6000,000.00
Monto del Convenio modificado				\$ 17000,000.00
Total Empaquetado				\$ 13023,295.12
Monto Contratado				\$ 12424,804.39
Disponible para contratar del monto empaquetado				\$ 598,490.73
Disponible para empaquetar				\$ 3976,704.88
Disponible total del Convenio				\$ 4575,195.61

A continuación se presenta el detalle de contratos a junio de 2017:

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

DETALLE DE CONTRATOS AL MES DE JUNIO 2017

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Cód. de Etapa	N.º de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
211491	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA Y PANTALAN FLOTANTE EN EL MUELLE MUNICIPAL DE LA UNIÓN	R	735	14500	19/03/2013	\$ 63,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
214051	REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LOS BLANCOS	R	735	12764	11/12/2012	\$ 104,748.65	\$ -	\$ 104,748.65	\$ 31,424.60	\$ 104,748.65	\$ 31,424.60	\$ 224.10	\$ -
214051	REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LOS BLANCOS	S	735	07668	11/12/2012	\$ 5,600.02	\$ 1,120.00	\$ 6,720.02	\$ 1,680.01	\$ 6,720.02	\$ 1,680.01	\$ -	\$ -
214361	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PASAJE HERNÁNDEZ	R	735	4174	02/12/2013	\$ 154,654.89	\$ -	\$ 154,654.89	\$ 46,396.47	\$ 154,654.89	\$ 46,396.47	\$ -	\$ -
214361	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PASAJE HERNÁNDEZ	S	735	08529	18/11/2013	\$ 6,841.17	\$ -	\$ 6,841.17	\$ 2,052.35	\$ 6,841.17	\$ 2,052.35	\$ -	\$ -
215251	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ARENAL	R	735	10470	07/03/2013	\$ 78,808.77	\$ -	\$ 78,808.77	\$ 23,642.63	\$ 78,808.77	\$ 23,642.63	\$ -	\$ -
215251	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ARENAL	S	735	13074	12/02/2013	\$ 4,395.99	\$ -	\$ 4,395.99	\$ 1,318.80	\$ 4,395.99	\$ 1,318.80	\$ -	\$ -
215261	RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN JOYA GRANDE	R	735	3650	29/10/2012	\$ 119,508.58	\$ -	\$ 119,508.58	\$ -	\$ 119,508.58	\$ -	\$ -	\$ -
215261	RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN JOYA GRANDE	S	735	13074	11/10/2012	\$ 5,088.40	\$ -	\$ 5,088.40	\$ 1,526.52	\$ 5,088.40	\$ 1,526.52	\$ -	\$ -
215691	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL PAREDÓN	R	735	11005	11/12/2012	\$ 187,520.00	\$ 8,762.13	\$ 196,282.13	\$ 56,256.00	\$ 196,282.13	\$ 56,256.00	\$ -	\$ -
215691	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL PAREDÓN	S	735	10201	12/12/2012	\$ 10,236.60	\$ 1,948.80	\$ 12,186.40	\$ -	\$ 12,186.39	\$ -	\$ -	\$ 0.01
215751	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE EN COMUNIDAD SAN NICOLÁS	R	735	09852	05/12/2012	\$ 55,325.48	\$ -	\$ 55,325.48	\$ 16,597.64	\$ 55,325.49	\$ 16,597.64	\$ 650.00	\$ -
215751	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE EN COMUNIDAD SAN NICOLÁS	S	735	08529	29/11/2012	\$ 3,838.33	\$ -	\$ 3,838.33	\$ 1,151.50	\$ 3,838.33	\$ 1,151.50	\$ 150.00	\$ -
215761	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COMUNIDAD SAN DIEGO	R	735	13182	03/04/2013	\$ 50,000.40	\$ -	\$ 50,000.40	\$ 15,000.12	\$ 50,000.42	\$ 15,000.12	\$ 450.00	\$ -
215761	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COMUNIDAD SAN DIEGO	S	735	13881	08/08/2012	\$ 3,271.13	\$ -	\$ 3,271.13	\$ 392.54	\$ 3,271.13	\$ 392.54	\$ -	\$ -
215831	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN	R	735	10470	08/06/2012	\$ 116,190.58	\$ -	\$ 116,190.58	\$ 34,857.17	\$ 116,190.57	\$ 34,857.17	\$ -	\$ 0.01
215831	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN	S	735	12408	29/08/2012	\$ 7,502.39	\$ -	\$ 7,502.39	\$ 2,250.72	\$ 7,502.39	\$ 2,250.72	\$ -	\$ -
215871	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJES EN PASAJE LOS LIROS COMUNIDAD LAS BRISAS DE CANDELARIA	R	735	09852	03/04/2013	\$ 67,005.19	\$ -	\$ 67,005.19	\$ 20,101.56	\$ 67,005.19	\$ 20,101.56	\$ -	\$ -
215871	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJES EN PASAJE LOS LIROS COMUNIDAD LAS BRISAS DE CANDELARIA	S	735	10662	30/11/2012	\$ 10,022.58	\$ 996.44	\$ 11,019.02	\$ 3,006.77	\$ 11,019.02	\$ 3,006.77	\$ -	\$ -
216031	RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO	R	640	3547	05/12/2012	\$ 222,834.02	\$ -145,556.61	\$ 77,277.41	\$ 66,850.21	\$ 14,895.99	\$ 4,468.80	\$ -	\$ 0.01
216031	RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO	S	640	11957	05/12/2012	\$ 15,068.89	\$ -4,282.01	\$ 10,786.88	\$ 2,260.33	\$ 10,786.88	\$ 2,260.33	\$ -	\$ -
216032	FINALIZACIÓN DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO	R	730	11000	07/12/2015	\$ 219,317.44	\$ 43,860.36	\$ 263,177.80	\$ 65,795.23	\$ 263,177.80	\$ 65,795.23	\$ -	\$ -
216032	FINALIZACIÓN DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO	S	730	11957	10/09/2015	\$ 15,049.63	\$ 2,501.39	\$ 17,551.02	\$ 2,257.44	\$ 17,551.02	\$ 2,257.44	\$ -	\$ -
216201	PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CASERIO LA FORTUNA, CANTÓN TECUALUYA	R	735	09633	25/10/2013	\$ 189,151.47	\$ -	\$ 189,151.47	\$ 56,745.44	\$ 189,151.47	\$ 56,745.44	\$ 5,433.34	\$ -
216201	PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CASERIO LA FORTUNA, CANTÓN TECUALUYA	S	735	12408	11/05/2012	\$ 9,999.16	\$ -	\$ 9,999.16	\$ 2,999.75	\$ 9,999.16	\$ 2,999.75	\$ -	\$ -
216221	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN COLONIA 3 DE ENERO	R	735	3547	22/11/2012	\$ 260,758.56	\$ -	\$ 260,758.56	\$ 78,227.57	\$ 260,758.56	\$ 78,227.57	\$ 5,019.39	\$ -
216221	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN COLONIA 3 DE ENERO	S	735	10470	13/11/2012	\$ 17,300.43	\$ -	\$ 17,300.43	\$ -	\$ 17,300.42	\$ -	\$ -	\$ 0.01

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Cód. de contrato	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
216371	REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN OJOS DE AGUA	R	735	11043	14/03/2012	\$ 216.987.91	\$ -	\$ 216.987.91	\$ 65.096.37	\$ 216.987.91	\$ 65.096.37	\$ -	\$ -
216371	REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN OJOS DE AGUA	S	735	459	20/03/2012	\$ 4.973.84	\$ -	\$ 4.973.84	\$ -	\$ 4.973.84	\$ -	\$ -	\$ -
216401	REHABILITACIÓN DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE COLONIA SANTA RITA IV	R	735	09852	27/11/2012	\$ 76.200.90	\$ -	\$ 76.200.90	\$ 22.860.27	\$ 76.200.90	\$ 22.860.27	\$ -	\$ -
216401	REHABILITACIÓN DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE COLONIA SANTA RITA IV	S	735	08529	29/11/2012	\$ 3.994.06	\$ -	\$ 3.994.06	\$ 1.198.22	\$ 3.994.07	\$ 1.198.22	\$ -	\$ 0.01
216651	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN COMUNIDAD BRISAS DEL CALVARIO	R	735	12764	08/11/2012	\$ 61.449.89	\$ -	\$ 61.449.89	\$ 18.434.97	\$ 61.449.89	\$ 18.434.97	\$ -	\$ -
216651	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN COMUNIDAD BRISAS DEL CALVARIO	S	735	14074	16/11/2012	\$ 3.788.04	\$ -	\$ 3.788.04	\$ -	\$ 3.788.05	\$ -	\$ -	\$ 0.01
216661	RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA	R	735	11000	11/01/2013	\$ 98.105.84	\$ -	\$ 98.105.84	\$ 29.431.75	\$ 98.105.83	\$ 29.431.75	\$ 2.924.09	\$ 0.01
216661	RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA	S	735	10201	03/01/2013	\$ 6.997.45	\$ 1.228.68	\$ 8.226.13	\$ -	\$ 8.226.14	\$ -	\$ -	\$ 0.01
216681	RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA	R	735	10447	31/10/2012	\$ 234.473.27	\$ 8.814.62	\$ 243.287.89	\$ 70.341.98	\$ 243.287.89	\$ 70.341.98	\$ -	\$ -
216681	RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA	S	735	14098	22/02/2013	\$ 9.973.34	\$ 1.612.21	\$ 11.585.55	\$ 2.992.00	\$ 11.585.55	\$ 2.992.00	\$ -	\$ -
217721	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN EL CARRIZAL	R	735	09852	02/09/2013	\$ 20.036.77	\$ 3.30	\$ 20.033.47	\$ 6.011.03	\$ 20.033.44	\$ 6.011.03	\$ -	\$ 0.03
217791	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY.	R	735	2206	19/03/2012	\$ 93.008.04	\$ -	\$ 93.008.04	\$ 27.902.41	\$ 93.008.05	\$ 27.902.41	\$ -	\$ 0.01
217791	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY.	S	735	13074	29/03/2012	\$ 8.048.43	\$ 1.149.78	\$ 9.198.21	\$ 2.414.53	\$ 9.198.20	\$ 2.414.53	\$ -	\$ 0.01
217831	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN PUENTE VEHICULAR COLONIA LAS MARGARITAS	R	735	09852	22/01/2013	\$ 91.900.87	\$ -	\$ 91.900.87	\$ 27.570.26	\$ 91.900.86	\$ 27.570.26	\$ -	\$ 0.01
217831	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN PUENTE VEHICULAR COLONIA LAS MARGARITAS	S	735	12189	22/01/2013	\$ 8.303.67	\$ -	\$ 8.303.67	\$ 2.491.10	\$ 8.303.67	\$ 2.491.10	\$ -	\$ -
217851	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD GRANADOS II	R	735	11000	01/10/2013	\$ 184.871.01	\$ 3.795.83	\$ 188.666.84	\$ 55.461.30	\$ 188.666.84	\$ 55.461.30	\$ 1.550.00	\$ -
217851	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD GRANADOS II	S	735	12408	28/10/2013	\$ 9.615.20	\$ 1.495.70	\$ 11.110.90	\$ 2.884.56	\$ 11.110.88	\$ 2.884.56	\$ -	\$ 0.02
217881	OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARANDALES EN PUENTE TIAPA	R	735	3547	07/05/2012	\$ 125.132.22	\$ 6.167.61	\$ 131.299.83	\$ 37.539.67	\$ 131.299.81	\$ 37.539.67	\$ 900.00	\$ 0.02
217881	OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARANDALES EN PUENTE TIAPA	S	735	12408	13/07/2012	\$ 9.055.95	\$ -	\$ 9.055.95	\$ 2.716.79	\$ 9.055.95	\$ 2.716.79	\$ -	\$ -
246010	FORMULACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	F	735	08092	28/03/2012	\$ 7.628.72	\$ -	\$ 7.628.72	\$ 2.288.62	\$ 7.628.72	\$ 2.288.62	\$ -	\$ -
246011	AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	R	735	10662	25/10/2013	\$ 73.517.93	\$ 2.999.28	\$ 76.517.21	\$ 22.055.38	\$ 76.516.99	\$ 22.055.38	\$ -	\$ 0.22
246011	AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	S	735	14408	24/10/2013	\$ 6.335.91	\$ 1.200.00	\$ 7.535.91	\$ 1.900.77	\$ 7.535.92	\$ 1.900.77	\$ -	\$ 0.01
246030	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIFE	F	735	08092	28/03/2012	\$ 7.628.72	\$ -	\$ 7.628.72	\$ 2.288.62	\$ 7.628.72	\$ 2.288.62	\$ -	\$ -

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Cód. de etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
246031	MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIPE	R	735	13054	17/09/2013	\$ 54,500.84	\$ -	\$ 54,500.84	\$ 16,350.25	\$ 54,500.84	\$ 16,350.25	\$ -	\$ -
246031	MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIPE	S	735	515	17/09/2013	\$ 4,201.86	\$ -	\$ 4,201.86	\$ 1,260.56	\$ 4,201.85	\$ 1,260.56	\$ -	\$ 0.01
246040	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URBANIZACIÓN CASTILLA DE LA MANCHA	R	735	00773	27/04/2012	\$ 89,792.66	\$ -	\$ 89,792.66	\$ 26,937.80	\$ 89,792.66	\$ 26,937.80	\$ -	\$ -
246040	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URBANIZACIÓN CASTILLA DE LA MANCHA	S	735	08529	23/03/2012	\$ 6,166.84	\$ -	\$ 6,166.84	\$ 1,850.05	\$ 6,166.84	\$ 1,850.05	\$ -	\$ -
246060	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOTHICACIÓN LA ESTANCIA	R	735	10302	27/03/2012	\$ 137,183.81	\$ -	\$ 137,183.81	\$ 41,155.14	\$ 137,183.81	\$ 41,155.14	\$ 3,200.00	\$ -
246060	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOTHICACIÓN LA ESTANCIA	S	735	12569	13/04/2012	\$ 7,335.01	\$ -	\$ 7,335.01	\$ 2,200.50	\$ 7,335.01	\$ 2,200.50	\$ -	\$ -
246070	FORMULACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AUIA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA FRAGUA	F	735	05073	12/06/2012	\$ 5,056.77	\$ -	\$ 5,056.77	\$ -	\$ 5,056.76	\$ -	\$ 827.16	\$ 0.01
246071	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR LA FRAGUA	R	735	12081	05/12/2013	\$ 153,990.50	\$ 25,158.25	\$ 179,148.75	\$ 15,399.05	\$ 179,148.75	\$ 15,399.05	\$ -	\$ -
246071	CONSTRUCCIÓN DE AUIA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR LA FRAGUA	S	735	14426	05/12/2013	\$ 6,876.58	\$ 1,370.00	\$ 8,246.58	\$ 2,062.97	\$ 8,246.58	\$ 2,062.97	\$ -	\$ -
246090	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LAS PILAS	F	735	11225	10/08/2012	\$ 6,011.25	\$ -	\$ 6,011.25	\$ -	\$ 6,011.25	\$ -	\$ 195.32	\$ -
246091	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS	R	735	09852	11/03/2014	\$ 189,791.19	\$ -	\$ 189,791.19	\$ 56,937.36	\$ 189,791.19	\$ 56,937.36	\$ -	\$ -
246091	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS	S	735	14832	27/02/2014	\$ 9,191.38	\$ 1,827.40	\$ 11,018.78	\$ 2,757.41	\$ 11,018.78	\$ 2,757.41	\$ -	\$ -
246100	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA COMUNIDAD TUTUMICHAPA 1	R	735	07579	16/04/2012	\$ 140,289.50	\$ 1,696.57	\$ 141,986.07	\$ 42,086.85	\$ 141,986.06	\$ 42,086.85	\$ -	\$ 0.01
246100	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA COMUNIDAD TUTUMICHAPA 1	S	735	13317	25/05/2012	\$ 8,552.77	\$ -	\$ 8,552.77	\$ -	\$ 8,552.78	\$ -	\$ -	\$ 0.01
246120	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	F	735	11225	10/08/2012	\$ 8,010.04	\$ -	\$ 8,010.04	\$ -	\$ 8,010.04	\$ -	\$ 620.38	\$ -
246121	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	R	735	3441	20/05/2014	\$ 208,236.73	\$ -	\$ 208,236.73	\$ 62,471.02	\$ 208,236.70	\$ 62,471.02	\$ -	\$ 0.03
246121	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	S	735	13339	08/05/2014	\$ 6,917.52	\$ 1,383.50	\$ 8,301.02	\$ 2,075.26	\$ 8,301.02	\$ 2,075.26	\$ -	\$ -
246140	FORMULACIÓN DE LAS REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	F	735	06266	16/04/2012	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
246141	REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	R	735	12957	21/08/2013	\$ 50,927.16	\$ 5,953.39	\$ 56,880.55	\$ 15,278.15	\$ 56,880.55	\$ 15,278.15	\$ 300.00	\$ -
246141	REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	S	735	05900	29/08/2013	\$ 3,345.39	\$ 636.29	\$ 3,981.68	\$ -	\$ 3,981.68	\$ -	\$ -	\$ -
246150	FORMULACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE CIUDAD BARRIOS	F	640	13458	27/04/2012	\$ 7,336.49	\$ -	\$ 7,336.49	\$ 2,200.95	\$ 1,834.12	\$ 550.24	\$ -	\$ 3,851.66
246160	FORMULACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITAN GENERAL GERARDO BARRIOS	F	735	13458	27/04/2012	\$ 7,627.48	\$ -	\$ 7,627.48	\$ 2,288.24	\$ 7,627.48	\$ 2,288.24	\$ 1,533.12	\$ -

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Cód. de contrato (Etapas)	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
246161	REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	R	735	12976	04/02/2014	\$ 192,836.79	\$ 33,410.40	\$ 226,247.19	\$ 28,925.52	\$ 226,247.19	\$ 28,925.52	\$ 3,231.40	\$ -
246161	REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	S	735	10955	06/02/2014	\$ 12,668.18	\$ 1,954.02	\$ 14,622.20	\$ 3,800.45	\$ 14,622.20	\$ 3,800.45	\$ -	\$ -
246170	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE CANTÓN SAN MARCOS	F	735	11621	27/04/2012	\$ 5,094.74	\$ -	\$ 5,094.74	\$ -	\$ 5,094.73	\$ -	\$ 122.42	\$ 0.01
246171	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE	R	735	07973	18/11/2013	\$ 233,446.40	\$ 825.44	\$ 232,620.96	\$ 70,033.92	\$ 232,620.96	\$ 70,033.92	\$ -	\$ -
246171	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE	S	735	06882	18/11/2013	\$ 7,339.15	\$ -	\$ 7,339.15	\$ 2,201.75	\$ 7,339.15	\$ 2,201.75	\$ -	\$ -
246200	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO	F	735	11621	27/04/2012	\$ 5,233.07	\$ -	\$ 5,233.07	\$ -	\$ 5,233.07	\$ -	\$ 100.00	\$ -
246201	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO	R	735	07973	18/11/2013	\$ 143,792.02	\$ 3,090.09	\$ 140,701.93	\$ 43,137.61	\$ 140,701.93	\$ 43,137.61	\$ -	\$ -
246201	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO	S	735	09091	22/11/2013	\$ 4,197.61	\$ -	\$ 4,197.61	\$ -	\$ 4,197.61	\$ -	\$ -	\$ -
252550	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO CANTÓN GUERUPE	F	735	11854	25/07/2012	\$ 3,499.17	\$ -	\$ 3,499.17	\$ -	\$ 3,499.16	\$ -	\$ 209.95	\$ 0.01
252551	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO	R	735	12383	02/12/2013	\$ 72,998.81	\$ 14,505.38	\$ 87,504.19	\$ 21,899.64	\$ 87,504.19	\$ 21,899.64	\$ -	\$ -
252551	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO	S	735	14426	02/12/2013	\$ 6,391.08	\$ 1,250.00	\$ 7,641.08	\$ 1,917.32	\$ 7,641.08	\$ 1,917.32	\$ -	\$ -
252560	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERUPE	F	735	11854	25/07/2012	\$ 4,994.66	\$ -	\$ 4,994.66	\$ -	\$ 4,994.66	\$ -	\$ 1,271.85	\$ -
252561	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERUPE. MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE	R	735	14832	25/09/2015	\$ 184,445.02	\$ 18,570.60	\$ 203,015.62	\$ 38,733.45	\$ 203,015.62	\$ 38,733.45	\$ -	\$ -
252561	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERUPE. MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE	S	735	14408	17/09/2015	\$ 7,430.46	\$ 1,482.38	\$ 8,912.84	\$ 2,229.14	\$ 8,912.84	\$ 2,229.14	\$ -	\$ -
252560	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN	F	735	13317	23/08/2012	\$ 6,302.36	\$ -	\$ 6,302.36	\$ -	\$ 6,302.36	\$ -	\$ 200.00	\$ -
252581	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN	R	735	13054	24/03/2014	\$ 196,539.63	\$ 3,599.99	\$ 200,139.62	\$ 58,961.89	\$ 200,139.61	\$ 58,961.89	\$ -	\$ 0.01
252581	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN	S	735	14832	03/04/2014	\$ 7,908.10	\$ 1,353.97	\$ 9,262.07	\$ 2,372.43	\$ 9,262.07	\$ 2,372.43	\$ -	\$ -
252590	FORMULACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ	F	735	14000	08/08/2012	\$ 6,994.56	\$ -	\$ 6,994.56	\$ -	\$ 6,994.56	\$ -	\$ -	\$ -
252591	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ	R	735	11153	20/11/2013	\$ 397,967.76	\$ 10,091.50	\$ 408,059.26	\$ 119,390.33	\$ 408,059.27	\$ 119,390.33	\$ 3,590.52	\$ 0.01
252591	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ	S	735	09449	07/11/2013	\$ 20,066.87	\$ 4,013.37	\$ 24,080.24	\$ -	\$ 24,080.24	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -
252600	FORMULACIÓN DE LAS REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA	F	640	12616	08/08/2012	\$ 5,037.43	\$ -	\$ 5,037.43	\$ 1,511.23	\$ 4,029.95	\$ 1,511.23	\$ -	\$ 1,007.48
252601	REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA	R	730	4174	03/09/2014	\$ 135,775.02	\$ -	\$ 135,775.02	\$ 40,732.51	\$ 135,775.02	\$ 40,732.51	\$ -	\$ -
252601	REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA	S	730	14408	03/09/2014	\$ 7,322.40	\$ -	\$ 7,322.40	\$ 2,196.72	\$ 7,322.40	\$ 2,196.72	\$ -	\$ -
255850	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	F	735	13317	15/10/2012	\$ 12,275.81	\$ -	\$ 12,275.81	\$ -	\$ 12,275.80	\$ -	\$ 49.12	\$ 0.01

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Cód. de etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
255851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	R	735	3514	02/12/2013	\$ 376,615.15	\$ 14,491.96	\$ 391,107.11	\$ 112,984.55	\$ 391,107.10	\$ 112,984.55	\$ -	\$ 0.01
255851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	S	735	1174	02/12/2013	\$ 17,267.45	\$ 1,328.27	\$ 18,595.72	\$ 5,180.24	\$ 18,595.72	\$ 5,180.24	\$ -	\$ -
258640	CONSTRUCCIÓN DE 57 OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARCELACIÓN HABITACIONAL NUEVO VERAPAZ	R	735	11043	21/11/2012	\$ 114,999.03	\$ -	\$ 114,999.03	\$ 34,499.71	\$ 114,999.03	\$ 34,499.71	\$ -	\$ -
258640	CONSTRUCCIÓN DE 57 OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARCELACIÓN HABITACIONAL NUEVO VERAPAZ	S	735	08529	23/11/2012	\$ 7,391.90	\$ -	\$ 7,391.90	\$ 2,217.57	\$ 7,391.90	\$ 2,217.57	\$ -	\$ -
258650	FORMULACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE FORMULACIÓN TURÍSTICA DE PUERTO EL TRIUNFO	F	730	06266	28/11/2012	\$ 17,105.00	\$ -	\$ 17,105.00	\$ 5,131.50	\$ 17,105.00	\$ 5,131.50	\$ 1,783.22	\$ -
266640	FORMULACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS	F	735	06985	17/09/2013	\$ 8,098.50	\$ -	\$ 8,098.50	\$ 2,411.55	\$ 8,098.50	\$ 2,411.55	\$ 417.08	\$ -
266641	OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS, MUNICIPIO DE TALNIQUE	R	735	00773	05/10/2015	\$ 54,010.25	\$ 167.28	\$ 54,177.53	\$ 16,203.08	\$ 54,177.53	\$ 16,203.08	\$ -	\$ -
266641	OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS, MUNICIPIO DE TALNIQUE	S	735	1001	22/09/2015	\$ 3,452.10	\$ 512.59	\$ 3,964.69	\$ 865.03	\$ 3,964.69	\$ 863.03	\$ -	\$ -
268220	FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ	F	735	11225	07/11/2013	\$ 6,928.73	\$ -	\$ 6,928.73	\$ -	\$ 6,928.73	\$ -	\$ 212.46	\$ -
268230	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO PUERTO SAN JUAN	R	735	3514	18/11/2013	\$ 285,510.11	\$ 7,527.02	\$ 293,037.13	\$ 85,653.03	\$ 293,037.13	\$ 85,653.03	\$ 485.76	\$ -
268230	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO PUERTO SAN JUAN	S	735	09852	31/10/2013	\$ 14,997.97	\$ 1,536.00	\$ 16,533.97	\$ 4,499.39	\$ 16,533.97	\$ 4,499.39	\$ -	\$ -
291040	SEGUNDA FASE DEL RELLENO SANITARIO DE ATIQUIZAYA	R	735	07657	20/11/2014	\$ 351,356.44	\$ 14,054.26	\$ 365,410.70	\$ 105,406.93	\$ 365,410.70	\$ 105,406.93	\$ -	\$ -
291040	SEGUNDA FASE DEL RELLENO SANITARIO DE ATIQUIZAYA	S	735	09643	15/12/2014	\$ 24,974.34	\$ -	\$ 24,974.34	\$ -	\$ 24,974.34	\$ -	\$ -	\$ -
291050	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA	F	640	12641	21/03/2014	\$ 3,731.00	\$ -	\$ 3,731.00	\$ 1,119.30	\$ 2,611.70	\$ 1,119.29	\$ -	\$ 1,119.29
291980	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN SAN FRANCISCO GOTERA	F	730	12641	25/03/2014	\$ 5,577.00	\$ -	\$ 5,577.00	\$ 1,673.10	\$ 5,577.00	\$ 1,673.10	\$ 481.77	\$ -
291990	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ZAPOTITÁN	F	630	2849	30/05/2014	\$ 5,453.00	\$ -	\$ 5,453.00	\$ 1,635.90	\$ 3,817.10	\$ 408.98	\$ -	\$ 2,862.83
292000	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SAN MARTÍN	F	735	12250	03/09/2014	\$ 4,086.00	\$ -	\$ 4,086.00	\$ 1,225.80	\$ 4,086.00	\$ 1,225.80	\$ 53.73	\$ -
292001	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SAN MARTÍN	R	735	14008	04/04/2016	\$ 47,435.85	\$ -	\$ 47,435.85	\$ 14,230.76	\$ 47,435.85	\$ 14,230.76	\$ -	\$ -
292001	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SAN MARTÍN	S	735	1001	04/04/2016	\$ 2,863.98	\$ 348.12	\$ 3,212.10	\$ -	\$ 3,212.10	\$ -	\$ -	\$ 0.00
292010	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA OSICALA	F	735	13365	24/03/2014	\$ 6,682.20	\$ -	\$ 6,682.20	\$ 2,004.66	\$ 6,682.20	\$ 2,004.66	\$ 58.00	\$ -
292011	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA OSICALA	R	735	12383	08/01/2016	\$ 62,000.00	\$ 8,221.37	\$ 70,221.37	\$ 18,600.00	\$ 70,221.37	\$ 18,600.00	\$ -	\$ -
292011	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA OSICALA	S	735	11043	11/01/2016	\$ 4,179.44	\$ 895.47	\$ 5,074.91	\$ 1,253.83	\$ 5,074.91	\$ 1,253.83	\$ -	\$ -
292020	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA PALMA	F	735	450	17/03/2014	\$ 4,647.50	\$ -	\$ 4,647.50	\$ 1,396.25	\$ 4,647.50	\$ 1,396.25	\$ 248.66	\$ -

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Cód. de contrato	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
292021	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA PALMA	R	735	10447	06/04/2016	\$ 72,400.00	\$ -	\$ 72,142.17	\$ 21,720.00	\$ 72,142.17	\$ 21,720.00	\$ -	\$ -
292021	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA PALMA	S	735	14408	13/04/2016	\$ 3,484.92	\$ -	\$ 3,484.92	\$ -	\$ 3,484.92	\$ -	\$ -	\$ -
292030	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EL PEÑÓN	F	735	12250	03/09/2014	\$ 4,893.75	\$ -	\$ 4,893.75	\$ 1,468.13	\$ 4,893.75	\$ 1,468.13	\$ 25.17	\$ -
292031	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EL PEÑÓN	R	735	15375	18/12/2015	\$ 60,224.35	\$ 5,587.56	\$ 65,811.91	\$ 18,067.31	\$ 65,811.91	\$ 18,067.31	\$ 1,218.64	\$ -
292031	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EL PEÑÓN	S	735	05994	14/12/2015	\$ 4,260.40	\$ 835.04	\$ 5,095.44	\$ 1,278.12	\$ 5,095.44	\$ 1,278.12	\$ -	\$ -
292040	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AGENCIA CENTA CANDELARIA DE LA FRONTERA	F	730	13365	24/03/2014	\$ 4,926.83	\$ -	\$ 4,926.83	\$ 1,478.05	\$ 4,926.83	\$ 1,478.05	\$ -	\$ -
292050	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ATIOTOYO	F	730	06266	11/11/2014	\$ 4,850.00	\$ -	\$ 4,850.00	\$ 1,455.00	\$ 4,850.00	\$ 1,455.00	\$ 351.76	\$ -
292051	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ATIOTOYO	R	630	13054	24/10/2016	\$ 100,707.00	\$ -	\$ 100,707.00	\$ 30,212.10	\$ 73,900.96	\$ 22,170.29	\$ -	\$ 18,764.23
292051	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ATIOTOYO	S	630	11043	17/02/2017	\$ 3,052.90	\$ -	\$ 3,052.90	\$ -	\$ 1,007.46	\$ -	\$ -	\$ 2,045.44
292060	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA DE AHUACHAPÁN	F	640	12641	22/04/2014	\$ 5,135.00	\$ -	\$ 5,135.00	\$ 1,540.50	\$ 2,567.50	\$ 1,540.49	\$ -	\$ 2,567.49
292061	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN AHUACHAPÁN	R	560	2005	21/06/2017	\$ 130,122.11	\$ -	\$ 130,122.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,122.11
292061	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN AHUACHAPÁN	S	560	1138	12/08/2017	\$ 5,721.63	\$ -	\$ 5,721.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,721.63
293210	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE RÍO LOS APANTES	R	735	12199	17/07/2014	\$ 101,911.03	\$ 12.75	\$ 101,898.28	\$ 30,573.31	\$ 101,898.28	\$ 30,573.31	\$ -	\$ -
293210	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA	S	735	748	26/09/2014	\$ 7,099.89	\$ -	\$ 7,099.89	\$ 2,129.97	\$ 7,099.89	\$ 2,129.97	\$ -	\$ -
293230	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA	F	735	12250	03/09/2014	\$ 5,305.50	\$ -	\$ 5,305.50	\$ 1,591.65	\$ 5,305.50	\$ 1,591.65	\$ 128.94	\$ -
293231	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA	R	735	13054	05/04/2016	\$ 89,229.00	\$ 1,541.42	\$ 90,770.42	\$ 26,768.70	\$ 90,770.42	\$ 26,768.70	\$ -	\$ -
293231	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA	S	735	14408	29/01/2016	\$ 4,952.80	\$ 825.45	\$ 5,778.25	\$ -	\$ 5,778.25	\$ -	\$ -	\$ -
293250	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CARA SUCIA	F	735	1148	30/05/2014	\$ 5,187.60	\$ -	\$ 5,187.60	\$ 1,556.28	\$ 5,187.60	\$ 1,556.28	\$ 27.04	\$ -
293260	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CHALATENANGO	F	640	13502	30/05/2014	\$ 5,590.00	\$ -	\$ 5,590.00	\$ 1,677.00	\$ 3,913.00	\$ 1,677.00	\$ -	\$ 1,677.00
293280	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA CAÑADA	F	640	2849	30/05/2014	\$ 6,020.00	\$ -	\$ 6,020.00	\$ 1,806.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,214.00
293300	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA TACUBA	F	640	13502	30/05/2014	\$ 5,625.00	\$ -	\$ 5,625.00	\$ 1,687.50	\$ 3,937.50	\$ 1,687.50	\$ -	\$ 1,687.50
295210	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SANTA CRUZ PORRILLO	F	730	06266	11/11/2014	\$ 5,320.00	\$ -	\$ 5,320.00	\$ 1,596.00	\$ 5,320.00	\$ 1,596.00	\$ 70.00	\$ -
295211	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SANTA CRUZ PORRILLO	R	640	14832	01/11/2016	\$ 43,029.43	\$ -	\$ 43,029.43	\$ 12,908.83	\$ 37,019.85	\$ 12,908.83	\$ -	\$ 6,009.58
295211	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SANTA CRUZ PORRILLO	S	640	451	14/12/2016	\$ 2,989.00	\$ -	\$ 2,989.00	\$ 896.70	\$ 2,540.65	\$ 762.20	\$ -	\$ 313.85

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Cód. de contrato	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
295220	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN NUEVA CONCEPCIÓN	F	630	10201	03/09/2014	\$ 5,872.95	\$ -	\$ 5,872.95	\$ -	\$ 2,936.48	\$ -	\$ -	\$ 2,936.47
295230	FORMULACIÓN DEL CONCRETEADO DE CALLES INTERNAS EN COMUNIDAD ÁNGELA MONTANO	F	730	15106	08/12/2014	\$ 16,820.00	\$ -	\$ 16,820.00	\$ 5,046.00	\$ 16,820.00	\$ 5,046.00	\$ 328.05	\$ -
295231	CONCRETEADO DE CALLES INTERNAS EN COMUNIDAD ÁNGELA MONTANO, MUNICIPIO DE JIJILISCO	R	730	11675	27/06/2016	\$ 582,532.44	\$ -	\$ 582,532.44	\$ 174,759.73	\$ 582,532.44	\$ 174,759.73	\$ -	\$ -
295231	CONCRETEADO DE CALLES INTERNAS EN COMUNIDAD ÁNGELA MONTANO, MUNICIPIO DE JIJILISCO	S	730	09852	24/06/2016	\$ 20,999.36	\$ -	\$ 20,999.36	\$ 6,299.81	\$ 20,999.36	\$ 6,299.81	\$ -	\$ -
295250	FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL DESPARRAMO	F	735	11166	06/10/2014	\$ 7,065.80	\$ -	\$ 7,065.80	\$ -	\$ 7,065.80	\$ -	\$ 132.50	\$ -
295251	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL DESPARRAMO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN	R	735	07973	34/07/2016	\$ 99,896.56	\$ 5,134.03	\$ 99,030.59	\$ 28,168.97	\$ 99,030.59	\$ 28,168.97	\$ -	\$ -
295251	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL DESPARRAMO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN	S	735	13985	18/07/2016	\$ 3,640.52	\$ -	\$ 3,640.52	\$ -	\$ 3,640.52	\$ -	\$ -	\$ -
295260	FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL JAGÜEY	F	730	15208	11/03/2015	\$ 3,107.50	\$ -	\$ 3,107.50	\$ -	\$ 3,107.50	\$ -	\$ 83.70	\$ -
295270	FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL JOSÉ ARCE	F	730	12250	08/12/2014	\$ 5,698.40	\$ -	\$ 5,698.40	\$ -	\$ 5,698.40	\$ -	\$ 128.22	\$ -
295271	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL JOSÉ ARCE, CANTÓN HAVILLAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	R	700	14802	29/11/2016	\$ 102,644.48	\$ -	\$ 102,644.48	\$ 30,793.34	\$ 102,644.48	\$ 30,793.34	\$ -	\$ -
295271	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL JOSÉ ARCE, CANTÓN HAVILLAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	S	700	11043	20/06/2016	\$ 3,969.07	\$ -	\$ 3,969.07	\$ 1,190.72	\$ 3,969.07	\$ 1,190.72	\$ -	\$ -
295280	FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI	F	735	12250	08/12/2014	\$ 4,984.20	\$ -	\$ 4,984.20	\$ -	\$ 4,984.20	\$ -	\$ 25.17	\$ -
295281	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI	R	735	12383	18/12/2015	\$ 94,750.00	\$ 16,232.30	\$ 110,982.30	\$ 18,950.00	\$ 110,982.30	\$ 18,950.00	\$ -	\$ -
295281	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI	S	735	10955	22/12/2015	\$ 5,993.29	\$ 1,114.15	\$ 7,107.44	\$ 1,797.99	\$ 7,107.44	\$ 1,797.99	\$ -	\$ -
295290	FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AULA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCI	F	730	11166	06/10/2014	\$ 6,632.25	\$ -	\$ 6,632.25	\$ -	\$ 6,632.25	\$ -	\$ 78.08	\$ -
295291	CONSTRUCCIÓN DE LA AULA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCI	R	730	07021	17/03/2016	\$ 51,507.46	\$ 4,325.27	\$ 55,832.73	\$ 15,452.24	\$ 55,832.73	\$ 15,452.24	\$ -	\$ -
295291	CONSTRUCCIÓN DE LA AULA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCI	S	730	10955	07/04/2016	\$ 2,864.26	\$ 515.57	\$ 3,379.83	\$ 859.28	\$ 3,379.83	\$ 859.28	\$ -	\$ -
295300	FORMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERIO LA HUERTA	F	735	9	21/08/2014	\$ 790.89	\$ -	\$ 790.89	\$ -	\$ 790.89	\$ -	\$ -	\$ -
295301	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERIO LA HUERTA, MUNICIPIO DE TEOPEQUE	R	735	04011	07/10/2015	\$ 15,860.34	\$ -	\$ 15,860.34	\$ 4,758.10	\$ 15,860.34	\$ 4,758.10	\$ -	\$ -
295301	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERIO LA HUERTA, MUNICIPIO DE TEOPEQUE	S	735	00162	26/10/2015	\$ 998.02	\$ -	\$ 998.02	\$ -	\$ 998.02	\$ -	\$ -	\$ -
295680	FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIÓN	F	730	11166	10/09/2014	\$ 9,000.87	\$ -	\$ 9,000.87	\$ -	\$ 9,000.87	\$ -	\$ 148.60	\$ -
295681	AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE	R	640	3514	09/11/2016	\$ 270,902.68	\$ 284.35	\$ 270,618.33	\$ 81,270.80	\$ 220,802.54	\$ 66,240.76	\$ -	\$ 34,785.75
295681	AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE	S	640	13339	22/11/2016	\$ 8,863.56	\$ -	\$ 8,863.56	\$ 2,659.07	\$ 4,431.78	\$ 1,329.53	\$ -	\$ 3,102.24
295690	FORMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR LOS APOYOS	F	735	9	21/10/2014	\$ 3,287.79	\$ -	\$ 3,287.79	\$ -	\$ 3,287.79	\$ -	\$ -	\$ -

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Cód. de etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
295691	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1, LOS APOYOS	R	735	12433	22/12/2015	\$ 69,637.70	\$ -1,064.81	\$ 70,702.51	\$ 20,891.31	\$ 70,702.51	\$ 20,891.31	\$ -	\$ -
295691	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1, LOS APOYOS	S	735	14996	22/12/2015	\$ 3,498.68	\$ -	\$ 3,498.68	\$ 1,049.60	\$ 3,498.68	\$ 1,049.60	\$ -	\$ -
295700	FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR RAMIRO MARTÍNEZ PINEDA	F	730	14236	10/09/2014	\$ 8,550.00	\$ -	\$ 8,550.00	\$ 2,565.00	\$ 8,550.00	\$ 2,565.00	\$ 813.75	\$ -
295701	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR RAMIRO MARTÍNEZ PINEDA	R	630	3514	18/04/2017	\$ 187,274.71	\$ -	\$ 187,274.71	\$ 56,182.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,092.30
295701	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR RAMIRO MARTÍNEZ PINEDA	S	630	13877	19/04/2017	\$ 5,900.00	\$ -	\$ 5,900.00	\$ 1,770.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,130.00
299620	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO ESCOLAR PROFESOR ATILIO ARMANDO PÉREZ SORTO	F	630	14426	14/04/2015	\$ 6,240.00	\$ -	\$ 6,240.00	\$ 1,872.00	\$ 3,120.00	\$ 936.00	\$ -	\$ 2,184.00
299630	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO CHAPARRASTIQUE	F	630	14426	22/09/2015	\$ 7,215.00	\$ -	\$ 7,215.00	\$ 2,154.50	\$ 3,607.50	\$ 1,082.24	\$ -	\$ 2,525.24
304880	RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL JORGE ELISEO AZUCENA ORTEGA, FORMULACIÓN	F	730	11166	05/05/2015	\$ 11,834.60	\$ -	\$ 11,834.60	\$ -	\$ 11,834.60	\$ -	\$ 45.03	\$ -
304881	RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL JORGE ELISEO AZUCENA ORTEGA, BARRIO APANECA	R	640	09852	04/12/2015	\$ 645,001.15	\$ 22,021.15	\$ 667,022.30	\$ 193,500.35	\$ 531,002.76	\$ 159,300.83	\$ 2,400.00	\$ 101,820.02
304881	RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL JORGE ELISEO AZUCENA ORTEGA, BARRIO APANECA	S	640	15106	04/12/2015	\$ 25,875.00	\$ -	\$ 25,875.00	\$ 7,762.50	\$ 21,735.00	\$ 6,520.50	\$ -	\$ 2,898.00
304890	MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN CARLOS, CODIGO MINED 13020, FORMULACIÓN	F	630	11166	14/05/2015	\$ 8,475.60	\$ -	\$ 8,475.60	\$ -	\$ 4,237.80	\$ -	\$ -	\$ 4,237.80
304900	FORMULACIÓN	F	630	10201	13/05/2015	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
304910	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ	R	735	09852	15/05/2015	\$ 80,440.01	\$ -	\$ 80,440.01	\$ 24,132.00	\$ 80,440.01	\$ 24,132.00	\$ -	\$ -
304910	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ	S	735	456	19/05/2015	\$ 5,478.52	\$ -	\$ 5,478.52	\$ -	\$ 5,478.52	\$ -	\$ -	\$ -
304920	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CARA SUCIA	R	735	13054	26/05/2015	\$ 52,543.50	\$ -	\$ 52,543.50	\$ 15,763.05	\$ 52,543.50	\$ 15,763.05	\$ -	\$ -
304920	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CARA SUCIA	S	735	748	29/05/2015	\$ 3,300.04	\$ -	\$ 3,300.04	\$ -	\$ 3,300.04	\$ -	\$ -	\$ -
309530	CONCRETEADO Y PAVIMENTADO DE CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOS MUROS, MUNICIPIO DE MEJICANOS	R	735	13054	09/12/2015	\$ 49,808.47	\$ -	\$ 49,808.47	\$ 14,942.54	\$ 49,808.47	\$ 14,942.54	\$ -	\$ -
309530	CONCRETEADO Y PAVIMENTADO DE CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOS MUROS, MUNICIPIO DE MEJICANOS	S	735	10955	11/01/2016	\$ 2,201.52	\$ -	\$ 2,201.52	\$ 660.46	\$ 2,201.52	\$ 660.46	\$ -	\$ -
309540	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA BOQUÍN, AVENIDA RODAS, SAN RAMÓN, ETAPA I, MUNICIPIO DE MEJICANOS	R	735	4174	01/12/2015	\$ 56,387.43	\$ -459.02	\$ 55,928.41	\$ 16,916.23	\$ 55,928.41	\$ 16,916.23	\$ -	\$ -
309540	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA BOQUÍN, AVENIDA RODAS, SAN RAMÓN, ETAPA I, MUNICIPIO DE MEJICANOS	S	735	748	27/11/2015	\$ 2,804.74	\$ -	\$ 2,804.74	\$ -	\$ 2,804.74	\$ -	\$ -	\$ -
309550	ADECUACIÓN DE CANCHA PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO URBANO JOSÉ SIMEÓN CAÑAS, MUNICIPIO DE MEJICANOS	R	735	13054	01/12/2015	\$ 46,176.32	\$ 343.26	\$ 45,833.06	\$ 13,852.90	\$ 45,833.06	\$ 13,852.90	\$ -	\$ -
309550	ADECUACIÓN DE CANCHA PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO URBANO JOSÉ SIMEÓN CAÑAS, MUNICIPIO DE MEJICANOS	S	735	08174	23/11/2015	\$ 1,377.25	\$ -	\$ 1,377.25	\$ -	\$ 1,377.25	\$ -	\$ -	\$ -

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Cód. de etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
313920	FORMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE COLECTORES PARA AGUAS NEGRAS EN COMUNIDAD AGUA CALIENTE.	F	730	15106	12/04/2016	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 2,100.00	\$ 7,000.00	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -
313921	INTRODUCCIÓN DE COLECTORES PARA AGUAS NEGRAS EN COMUNIDAD AGUA CALIENTE	R	630	3514	30/05/2017	\$ 109,828.81	\$ -	\$ 109,828.81	\$ 32,948.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,880.17
313921	INTRODUCCIÓN DE COLECTORES PARA AGUAS NEGRAS EN COMUNIDAD AGUA CALIENTE	S	630	08529	02/06/2017	\$ 4,900.25	\$ -	\$ 4,900.25	\$ 1,470.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,430.17
313930	MEJORAMIENTO EN CASA COMUNAL DE COLONIA 26 DE ENERO, ZONA CENTRO	R	730	13054	11/07/2016	\$ 22,654.94	\$ -	\$ 21,099.12	\$ 6,796.48	\$ 21,099.12	\$ 6,796.48	\$ 150.00	\$ -
313930	MEJORAMIENTO EN CASA COMUNAL DE COLONIA 26 DE ENERO, ZONA CENTRO	S	730	748	26/04/2016	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -
317910	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL CASA MAYA, ETAPA 2, MUNICIPIO DE CALUCCO	R	630	13054	19/12/2016	\$ 263,730.42	\$ -	\$ 263,730.42	\$ 79,119.13	\$ 124,303.24	\$ 37,290.97	\$ -	\$ 97,599.02
317910	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL CASA MAYA, ETAPA 2, MUNICIPIO DE CALUCCO	S	630	05994	12/07/2016	\$ 7,233.41	\$ -	\$ 7,233.41	\$ 1,446.68	\$ 3,978.37	\$ 795.67	\$ -	\$ 2,604.03
320120	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CANDELABRIA DE LA FRONTERA	R	730	3514	26/10/2016	\$ 74,029.08	\$ -	\$ 73,356.18	\$ 22,208.72	\$ 73,356.18	\$ 22,208.72	\$ -	\$ -
320120	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CANDELABRIA DE LA FRONTERA	S	730	1001	06/10/2016	\$ 3,839.80	\$ -	\$ 3,839.80	\$ 883.15	\$ 3,839.80	\$ 883.15	\$ -	\$ -
320130	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN SAN FRANCISCO GOTERA	R	730	14832	23/08/2016	\$ 51,609.55	\$ 7,748.00	\$ 59,357.55	\$ 15,482.87	\$ 59,357.55	\$ 15,482.87	\$ -	\$ -
320130	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN SAN FRANCISCO GOTERA	S	730	12376	23/08/2016	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 900.00	\$ 3,000.00	\$ 900.00	\$ -	\$ -
320150	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL JAGÜEY, MUNICIPIO DE CONCHAGUA	R	640	13054	15/08/2016	\$ 64,735.89	\$ -	\$ 64,254.15	\$ 19,420.77	\$ 43,523.45	\$ 13,057.03	\$ -	\$ 14,366.96
320150	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL JAGÜEY, MUNICIPIO DE CONCHAGUA	S	640	13439	10/08/2016	\$ 3,000.00	\$ 595.00	\$ 3,595.00	\$ -	\$ 2,032.20	\$ -	\$ -	\$ 1,562.80
323910	MEJORAMIENTO DE 3 CANCHAS DE FUTBOL CON CÉSPED SINTÉTICO, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MIGUEL FÉLIX CHARLAIX, SAN MIGUEL	R	630	10447	07/10/2016	\$ 904,400.00	\$ -	\$ 879,757.84	\$ 226,100.00	\$ 205,534.86	\$ 51,383.71	\$ -	\$ 499,506.69
323910	MEJORAMIENTO DE 3 CANCHAS DE FUTBOL CON CÉSPED SINTÉTICO, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MIGUEL FÉLIX CHARLAIX, SAN MIGUEL	S	630	15106	12/10/2016	\$ 16,800.00	\$ 2,959.99	\$ 19,759.99	\$ 5,040.00	\$ 16,343.98	\$ 4,903.19	\$ -	\$ 3,779.20
337870	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUTO NACIONAL DE NOMBRE DE JESÚS	R	630	13014	24/03/2017	\$ 344,890.27	\$ -	\$ 344,890.27	\$ 68,978.05	\$ 12,288.67	\$ 2,457.73	\$ -	\$ 266,081.28
337870	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUTO NACIONAL DE NOMBRE DE JESÚS	S	630	14832	28/03/2017	\$ 14,047.98	\$ -	\$ 14,047.98	\$ 4,214.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,833.59
340480	RUETA 1. LEIMPITAS AHUACHAPÁN, 11 CENTROS ESCOLARES	R	560	12250	14/06/2017	\$ 32,329.62	\$ -	\$ 32,329.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,329.62
	TOTALES					\$ 12820,599.63	\$ 89,165.64	\$ 12909,705.27	\$ 3479,766.63	\$ 10840,366.23	\$ 2963,904.05	\$ 58,909.36	\$ 1486,649.82

*Incluye el pago de la estimación del proyecto "Finalización del proyecto Código 211490 Construcción del Muelle Municipal de La Unión" por \$33,193.36; Asimismo con el objetivo de presentar la inversión total de cada proyecto incluye los montos de contrapartida y Refuerzos.

**Incluye la multa generada en el Proyecto "Finalización del proyecto Código 211490 Construcción del Muelle Municipal de La Unión" por \$10,261.87.

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

PROYECTOS FINALIZADOS AL MES DE JUNIO 2017

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Cod. de etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
211491	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA Y PANTALÁN FLOTANTE EN EL MUELLE MUNICIPAL DE LA UNIÓN	R	735	14500	19/03/2013	\$ 63,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
214051	REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LOS BLANCOS	R	735	12764	11/12/2012	\$ 104,748.65	\$ -	\$ 104,748.65	\$ 31,424.60	\$ 104,748.65	\$ 31,424.60	\$ 224.10	\$ -
214051	REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LOS BLANCOS	S	735	07668	11/12/2012	\$ 5,600.02	\$ 1,120.00	\$ 6,720.02	\$ 1,680.01	\$ 6,720.02	\$ 1,680.01	\$ -	\$ -
214361	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PASAJE HERNÁNDEZ	R	735	4174	02/12/2013	\$ 154,654.89	\$ -	\$ 154,654.89	\$ 46,396.47	\$ 154,654.89	\$ 46,396.47	\$ -	\$ -
214361	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PASAJE HERNÁNDEZ	S	735	08529	18/11/2013	\$ 6,841.17	\$ -	\$ 6,841.17	\$ 2,052.35	\$ 6,841.17	\$ 2,052.35	\$ -	\$ -
215251	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ARENAL	R	735	10470	07/03/2013	\$ 78,808.77	\$ -	\$ 78,808.77	\$ 23,642.63	\$ 78,808.77	\$ 23,642.63	\$ -	\$ -
215251	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ARENAL	S	735	13074	12/02/2013	\$ 4,395.99	\$ -	\$ 4,395.99	\$ 1,318.80	\$ 4,395.99	\$ 1,318.80	\$ -	\$ -
215261	RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN JOYA GRANDE	R	735	3650	29/10/2012	\$ 119,508.58	\$ -	\$ 119,508.58	\$ -	\$ 119,508.58	\$ -	\$ -	\$ -
215261	RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN JOYA GRANDE	S	735	13074	11/10/2012	\$ 5,088.40	\$ -	\$ 5,088.40	\$ 1,526.52	\$ 5,088.40	\$ 1,526.52	\$ -	\$ -
215691	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL PAREDÓN	R	735	11005	11/12/2012	\$ 187,520.00	\$ 8,762.13	\$ 196,282.13	\$ 56,256.00	\$ 196,282.13	\$ 56,256.00	\$ -	\$ -
215691	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL PAREDÓN	S	735	10201	12/12/2012	\$ 10,236.60	\$ 1,949.80	\$ 12,186.40	\$ -	\$ 12,186.39	\$ -	\$ -	\$ 0.01
215751	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE EN COMUNIDAD SAN NICOLÁS	R	735	09852	05/12/2012	\$ 55,325.48	\$ -	\$ 55,325.48	\$ 16,597.64	\$ 55,325.49	\$ 16,597.64	\$ 650.00	\$ -
215751	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE EN COMUNIDAD SAN NICOLÁS	S	735	08529	29/11/2012	\$ 3,838.33	\$ -	\$ 3,838.33	\$ 1,151.50	\$ 3,838.33	\$ 1,151.50	\$ 150.00	\$ -
215761	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COMUNIDAD SAN DIEGO	R	735	13182	03/04/2013	\$ 50,000.40	\$ -	\$ 50,000.40	\$ 15,000.12	\$ 50,000.41	\$ 15,000.12	\$ 450.00	\$ -
215761	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COMUNIDAD SAN DIEGO	S	735	13881	08/08/2012	\$ 3,271.13	\$ -	\$ 3,271.13	\$ 392.54	\$ 3,271.13	\$ 392.54	\$ -	\$ -
215831	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN	R	735	10470	08/06/2012	\$ 116,190.58	\$ -	\$ 116,190.58	\$ 34,857.17	\$ 116,190.57	\$ 34,857.17	\$ -	\$ 0.01
215831	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN	S	735	12408	29/08/2012	\$ 7,502.39	\$ -	\$ 7,502.39	\$ 2,250.72	\$ 7,502.39	\$ 2,250.72	\$ -	\$ -
215871	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJES EN PASAJE LOS LRIOS COMUNIDAD LAS BRISAS DE CANDELARIA	R	735	09852	03/04/2013	\$ 67,005.19	\$ -	\$ 67,005.19	\$ 20,101.56	\$ 67,005.19	\$ 20,101.56	\$ -	\$ -
215871	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJES EN PASAJE LOS LRIOS COMUNIDAD LAS BRISAS DE CANDELARIA	S	735	10662	30/11/2012	\$ 10,022.58	\$ 996.44	\$ 11,019.02	\$ 3,006.77	\$ 11,019.02	\$ 3,006.77	\$ -	\$ -
216032	FINALIZACIÓN DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO	R	730	11000	07/12/2015	\$ 219,317.44	\$ 43,860.36	\$ 263,177.80	\$ 65,795.23	\$ 263,177.80	\$ 65,795.23	\$ -	\$ -
216032	FINALIZACIÓN DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO	S	730	11957	10/09/2015	\$ 15,049.63	\$ 2,501.39	\$ 17,551.02	\$ 2,257.44	\$ 17,551.02	\$ 2,257.44	\$ -	\$ -
216201	PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CASERÍO LA FORTUNA, CANTÓN TECUALUYA	R	735	09633	25/10/2013	\$ 189,151.47	\$ -	\$ 189,151.47	\$ 56,745.44	\$ 189,151.47	\$ 56,745.44	\$ 5,433.34	\$ -
216201	PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CASERÍO LA FORTUNA, CANTÓN TECUALUYA	S	735	12408	11/05/2012	\$ 9,999.16	\$ -	\$ 9,999.16	\$ 2,999.75	\$ 9,999.16	\$ 2,999.75	\$ -	\$ -
216221	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN COLONIA 3 DE ENERO	R	735	3547	22/11/2012	\$ 260,758.56	\$ -	\$ 260,758.56	\$ 78,227.57	\$ 260,758.56	\$ 78,227.57	\$ 5,019.39	\$ -
216221	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN COLONIA 3 DE ENERO	S	735	10470	13/11/2012	\$ 17,300.43	\$ -	\$ 17,300.43	\$ -	\$ 17,300.42	\$ -	\$ -	\$ 0.01
216371	REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN OJOS DE AGUA	R	735	11043	14/03/2012	\$ 216,987.91	\$ -	\$ 216,987.91	\$ 65,096.37	\$ 216,987.91	\$ 65,096.37	\$ -	\$ -
216371	REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN OJOS DE AGUA	S	735	459	20/03/2012	\$ 4,973.84	\$ -	\$ 4,973.84	\$ -	\$ 4,973.84	\$ -	\$ -	\$ -
216401	REHABILITACIÓN DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE COLONIA SANTA RITA IV	R	735	09852	27/11/2012	\$ 76,200.90	\$ -	\$ 76,200.90	\$ 22,860.27	\$ 76,200.90	\$ 22,860.27	\$ -	\$ -

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Cód. de contrato	Nc. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
216401	REHABILITACIÓN DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE COLONIA SANTA RITA IV	S	735	08529	29/11/2012	\$ 3.994,06	\$ -	\$ 3.994,06	\$ 1.198,22	\$ 3.994,07	\$ 1.198,22	\$ -	-\$ 0,01
216651	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN COMUNIDAD BRISAS DEL CALVARIO	R	735	12764	08/11/2012	\$ 61.449,89	\$ -	\$ 61.449,89	\$ 18.434,97	\$ 61.449,89	\$ 18.434,97	\$ -	\$ -
216651	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN COMUNIDAD BRISAS DEL CALVARIO	S	735	14074	16/11/2012	\$ 3.788,04	\$ -	\$ 3.788,04	\$ -	\$ 3.788,05	\$ -	\$ -	-\$ 0,01
216661	RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA	R	735	11000	11/01/2013	\$ 98.105,84	\$ -	\$ 98.105,84	\$ 29.431,75	\$ 98.105,83	\$ 29.431,75	\$ 2.924,09	\$ 0,01
216661	RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA	S	735	10201	09/01/2013	\$ 6.997,45	\$ 1.228,68	\$ 8.226,13	\$ -	\$ 8.226,14	\$ -	\$ -	-\$ 0,01
216681	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE A COMUNIDADES LAS VEGAS Y GALICIA	R	735	10447	31/10/2012	\$ 234.473,27	\$ 8.814,62	\$ 243.287,89	\$ 70.341,98	\$ 243.287,89	\$ 70.341,98	\$ -	\$ -
216681	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE A COMUNIDADES LAS VEGAS Y GALICIA	S	735	14098	22/02/2013	\$ 9.973,34	\$ 1.612,21	\$ 11.585,55	\$ 2.992,00	\$ 11.585,55	\$ 2.992,00	\$ -	\$ -
217721	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN EL CARRIZAL	R	735	09852	09/09/2013	\$ 20.036,77	-\$ 3,30	\$ 20.033,47	\$ 6.011,03	\$ 20.033,44	\$ 6.011,03	\$ -	\$ 0,03
217791	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY.	R	735	2206	19/03/2012	\$ 93.008,04	\$ -	\$ 93.008,04	\$ 27.902,41	\$ 93.008,05	\$ 27.902,41	\$ -	-\$ 0,01
217791	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY.	S	735	13074	29/03/2012	\$ 8.048,43	\$ 1.149,78	\$ 9.198,21	\$ 2.414,53	\$ 9.198,20	\$ 2.414,53	\$ -	\$ 0,01
217831	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN PUENTE VEHICULAR COLONIA LAS MARGARITAS	R	735	09852	22/01/2013	\$ 91.900,87	\$ -	\$ 91.900,87	\$ 27.570,26	\$ 91.900,86	\$ 27.570,26	\$ -	\$ 0,01
217831	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN PUENTE VEHICULAR COLONIA LAS MARGARITAS	S	735	12189	29/01/2013	\$ 8.303,67	\$ -	\$ 8.303,67	\$ 2.491,10	\$ 8.303,67	\$ 2.491,10	\$ -	\$ -
217851	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD GRANADOS II	R	735	11000	01/10/2013	\$ 184.871,01	\$ -	\$ 188.666,84	\$ 55.461,30	\$ 188.666,84	\$ 55.461,30	\$ 1.550,00	\$ -
217851	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD GRANADOS II	S	735	12408	28/10/2013	\$ 9.615,20	\$ 1.495,70	\$ 11.110,90	\$ 2.884,56	\$ 11.110,88	\$ 2.884,56	\$ -	\$ 0,02
217881	OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARANDALES EN PUENTE TILAPA	R	735	3547	07/05/2012	\$ 6.167,61	\$ -	\$ 131.299,83	\$ 37.539,67	\$ 131.299,81	\$ 37.539,67	\$ 900,00	\$ 0,02
217881	OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARANDALES EN PUENTE TILAPA	S	735	12408	13/07/2012	\$ 9.055,95	\$ -	\$ 9.055,95	\$ 2.716,79	\$ 9.055,95	\$ 2.716,79	\$ -	\$ -
246010	FORMULACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	F	735	08092	28/03/2012	\$ 7.628,72	\$ -	\$ 7.628,72	\$ 2.288,62	\$ 7.628,72	\$ 2.288,62	\$ -	\$ -
246011	AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	R	735	10662	25/10/2013	\$ 73.517,93	\$ 2.999,28	\$ 76.517,21	\$ 22.055,38	\$ 76.516,99	\$ 22.055,38	\$ -	\$ 0,22
246011	AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	S	735	14408	24/10/2013	\$ 6.335,91	\$ 1.200,00	\$ 7.535,91	\$ 1.900,77	\$ 7.535,92	\$ 1.900,77	\$ -	-\$ 0,01
246030	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIFE	F	735	08092	28/03/2012	\$ 7.628,72	\$ -	\$ 7.628,72	\$ 2.288,62	\$ 7.628,72	\$ 2.288,62	\$ -	\$ -
246031	MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIFE	R	735	13054	17/09/2013	\$ 54.500,84	\$ -	\$ 54.500,84	\$ 16.350,25	\$ 54.500,84	\$ 16.350,25	\$ -	\$ -
246031	MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIFE	S	735	515	17/09/2013	\$ 4.201,86	\$ -	\$ 4.201,86	\$ 1.260,56	\$ 4.201,85	\$ 1.260,56	\$ -	\$ 0,01
246040	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URBANIZACION CASTILLA DE LA MANCHA	R	735	00773	27/04/2012	\$ 89.792,66	\$ -	\$ 89.792,66	\$ 26.937,80	\$ 89.792,66	\$ 26.937,80	\$ -	\$ -
246040	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URBANIZACION CASTILLA DE LA MANCHA	S	735	08529	23/03/2012	\$ 6.166,84	\$ -	\$ 6.166,84	\$ 1.850,05	\$ 6.166,84	\$ 1.850,05	\$ -	\$ -
246060	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACION LA ESTANCIA	R	735	10302	27/03/2012	\$ 137.183,81	\$ -	\$ 137.183,81	\$ 41.155,14	\$ 137.183,81	\$ 41.155,14	\$ 3.200,00	\$ -
246060	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACION LA ESTANCIA	S	735	12569	13/04/2012	\$ 7.335,01	\$ -	\$ 7.335,01	\$ 2.200,50	\$ 7.335,01	\$ 2.200,50	\$ -	\$ -

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Cód. de contrato	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
246070	FORMULACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA FRAGUA	F	735	05073	12/06/2012	\$ 5,056.77	\$ -	\$ 5,056.77	\$ -	\$ 5,056.76	\$ -	\$ 827.16	\$ 0.01
246071	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR LA FRAGUA	R	735	12081	05/12/2013	\$ 153,990.50	\$ 25,158.25	\$ 179,148.75	\$ 15,399.05	\$ 179,148.75	\$ 15,399.05	\$ -	\$ -
246071	CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR LA FRAGUA	S	735	14426	05/12/2013	\$ 6,876.58	\$ 1,370.00	\$ 8,246.58	\$ 2,062.97	\$ 8,246.58	\$ 2,062.97	\$ -	\$ -
246090	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS	F	735	11225	10/08/2012	\$ 6,011.25	\$ -	\$ 6,011.25	\$ -	\$ 6,011.25	\$ -	\$ 195.32	\$ -
246091	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS	R	735	09852	11/03/2014	\$ 189,791.19	\$ -	\$ 189,791.19	\$ 56,937.36	\$ 189,791.19	\$ 56,937.36	\$ -	\$ -
246100	FORMULACIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA COMUNIDAD TUTUNICHAPA 1	R	735	14832	27/02/2014	\$ 9,191.38	\$ 1,827.40	\$ 11,018.78	\$ 2,757.41	\$ 11,018.78	\$ 2,757.41	\$ -	\$ -
246100	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA COMUNIDAD TUTUNICHAPA 1	S	735	13317	25/05/2012	\$ 8,552.77	\$ -	\$ 8,552.77	\$ -	\$ 8,552.78	\$ -	\$ -	\$ 0.01
246120	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	F	735	11225	10/08/2012	\$ 8,010.04	\$ -	\$ 8,010.04	\$ -	\$ 8,010.04	\$ -	\$ 620.38	\$ -
246121	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	R	735	3441	20/05/2014	\$ 208,236.73	\$ -	\$ 208,236.73	\$ 62,471.02	\$ 208,236.70	\$ 62,471.02	\$ -	\$ 0.03
246121	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	S	735	13339	08/05/2014	\$ 6,917.52	\$ 1,383.50	\$ 8,301.02	\$ 2,075.26	\$ 8,301.02	\$ 2,075.26	\$ -	\$ -
246140	FORMULACIÓN DE LAS REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	F	735	06266	16/04/2012	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
246141	REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	R	735	12957	21/08/2013	\$ 50,927.16	\$ 5,953.39	\$ 56,880.55	\$ 15,278.15	\$ 56,880.55	\$ 15,278.15	\$ 300.00	\$ -
246141	REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	S	735	05900	29/08/2013	\$ 3,345.39	\$ 636.29	\$ 3,981.68	\$ -	\$ 3,981.68	\$ -	\$ -	\$ -
246160	FORMULACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	F	735	13458	27/04/2012	\$ 7,627.48	\$ -	\$ 7,627.48	\$ 2,288.24	\$ 7,627.48	\$ 2,288.24	\$ 1,533.12	\$ -
246161	REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	R	735	12976	04/02/2014	\$ 192,836.79	\$ 33,410.40	\$ 226,247.19	\$ 28,925.52	\$ 226,247.19	\$ 28,925.52	\$ 3,231.40	\$ -
246161	REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	S	735	10955	06/02/2014	\$ 12,668.18	\$ 1,954.02	\$ 14,622.20	\$ 3,800.45	\$ 14,622.20	\$ 3,800.45	\$ -	\$ -
246170	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE CANTÓN SAN MARCOS	F	735	11621	27/04/2012	\$ 5,094.74	\$ -	\$ 5,094.74	\$ -	\$ 5,094.73	\$ -	\$ 122.42	\$ 0.01
246171	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE	R	735	07973	18/11/2013	\$ 233,446.40	\$ 825.44	\$ 232,620.96	\$ 70,033.92	\$ 232,620.96	\$ 70,033.92	\$ -	\$ -
246171	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE	S	735	06682	18/11/2013	\$ 7,339.15	\$ -	\$ 7,339.15	\$ 2,201.75	\$ 7,339.15	\$ 2,201.75	\$ -	\$ -
246200	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILLO	F	735	11621	27/04/2012	\$ 5,233.07	\$ -	\$ 5,233.07	\$ -	\$ 5,233.07	\$ -	\$ 100.00	\$ -
246201	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILLO	R	735	07973	18/11/2013	\$ 143,792.02	\$ 3,090.09	\$ 140,701.93	\$ 43,137.61	\$ 140,701.93	\$ 43,137.61	\$ -	\$ -
246201	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILLO	S	735	09091	22/11/2013	\$ 4,197.61	\$ -	\$ 4,197.61	\$ -	\$ 4,197.61	\$ -	\$ -	\$ -

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Cód. de contrato Estatal	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
25250	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO CANTÓN GUERPE	F	735 11854	25/07/2012	\$ 3,499.17	\$ -	\$ 3,499.17	\$ -	\$ 3,499.16	\$ -	\$ 209.95	\$ 0.01
25251	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO	R	735 12383	02/12/2013	\$ 72,998.81	\$ 14,505.38	\$ 87,504.19	\$ 21,899.64	\$ 87,504.19	\$ 21,899.64	\$ -	\$ -
25251	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO	S	735 14426	02/12/2013	\$ 6,391.08	\$ 1,250.00	\$ 7,641.08	\$ 1,917.32	\$ 7,641.08	\$ 1,917.32	\$ -	\$ -
252560	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERPE	F	735 11854	25/07/2012	\$ 4,994.66	\$ -	\$ 4,994.66	\$ -	\$ 4,994.66	\$ -	\$ 1,271.85	\$ -
252561	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERPE. MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE	R	735 14832	25/09/2015	\$ 184,445.02	\$ 18,570.60	\$ 203,015.62	\$ 38,793.45	\$ 203,015.62	\$ 38,793.45	\$ -	\$ -
252561	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERPE. MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE	S	735 14408	17/09/2015	\$ 7,430.46	\$ 1,482.38	\$ 8,912.84	\$ 2,229.14	\$ 8,912.84	\$ 2,229.14	\$ -	\$ -
252580	CANTÓN SAN JUAN	F	735 13317	23/08/2012	\$ 6,302.36	\$ -	\$ 6,302.36	\$ -	\$ 6,302.36	\$ -	\$ 200.00	\$ -
252581	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN	R	735 13054	24/03/2014	\$ 196,539.63	\$ 3,599.99	\$ 200,139.62	\$ 58,961.89	\$ 200,139.61	\$ 58,961.89	\$ -	\$ 0.01
252581	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN	S	735 14832	03/04/2014	\$ 7,908.10	\$ 1,353.97	\$ 9,262.07	\$ 2,372.43	\$ 9,262.07	\$ 2,372.43	\$ -	\$ -
252590	FORMULACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ	F	735 14000	08/08/2012	\$ 6,994.56	\$ -	\$ 6,994.56	\$ -	\$ 6,994.56	\$ -	\$ -	\$ -
252591	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ	R	735 11153	20/11/2013	\$ 397,967.76	\$ 10,091.50	\$ 408,059.26	\$ 119,390.33	\$ 408,059.27	\$ 119,390.33	\$ 3,590.52	\$ 0.01
252601	REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA	S	735 09449	07/11/2013	\$ 20,066.87	\$ 4,013.37	\$ 24,080.24	\$ -	\$ 24,080.24	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -
252601	REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA	R	730 4174	03/09/2014	\$ 135,775.02	\$ -	\$ 135,775.02	\$ 40,732.51	\$ 135,775.02	\$ 40,732.51	\$ -	\$ -
255850	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	S	730 14408	03/09/2014	\$ 7,322.40	\$ -	\$ 7,322.40	\$ 2,196.72	\$ 7,322.40	\$ 2,196.72	\$ -	\$ -
255851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	F	735 13317	15/10/2012	\$ 12,275.81	\$ -	\$ 12,275.81	\$ -	\$ 12,275.80	\$ -	\$ 49.12	\$ 0.01
255851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	R	735 3514	02/12/2013	\$ 376,615.15	\$ 14,491.96	\$ 391,107.11	\$ 112,984.55	\$ 391,107.10	\$ 112,984.55	\$ -	\$ 0.01
255851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	S	735 1174	02/12/2013	\$ 17,267.45	\$ 1,328.27	\$ 18,595.72	\$ 5,180.24	\$ 18,595.72	\$ 5,180.24	\$ -	\$ -
258640	CONSTRUCCIÓN DE 57 OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARCELACIÓN HABITACIONAL NUEVO VERAPAZ	R	735 11043	21/11/2012	\$ 114,999.03	\$ -	\$ 114,999.03	\$ 34,499.71	\$ 114,999.03	\$ 34,499.71	\$ -	\$ -
258640	CONSTRUCCIÓN DE 57 OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARCELACIÓN HABITACIONAL NUEVO VERAPAZ	S	735 08529	23/11/2012	\$ 7,391.90	\$ -	\$ 7,391.90	\$ 2,217.57	\$ 7,391.90	\$ 2,217.57	\$ -	\$ -
258650	FORMULACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA DE PUERTO EL TRIUNFO	F	730 06266	28/11/2012	\$ 17,105.00	\$ -	\$ 17,105.00	\$ 5,131.50	\$ 17,105.00	\$ 5,131.50	\$ 1,783.22	\$ -
266640	FORMULACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS	F	735 06985	17/09/2013	\$ 8,038.50	\$ -	\$ 8,038.50	\$ 2,411.55	\$ 8,038.50	\$ 2,411.55	\$ 417.08	\$ -
266641	OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS. MUNICIPIO DE TALINQUE	R	735 00773	05/10/2015	\$ 54,010.25	\$ 167.28	\$ 54,177.53	\$ 16,203.08	\$ 54,177.53	\$ 16,203.08	\$ -	\$ -
266641	OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS. MUNICIPIO DE TALINQUE	S	735 1001	22/09/2015	\$ 3,452.10	\$ 512.59	\$ 3,964.69	\$ 863.03	\$ 3,964.69	\$ 863.03	\$ -	\$ -
268220	FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ	F	735 11225	07/11/2013	\$ 6,928.73	\$ -	\$ 6,928.73	\$ -	\$ 6,928.73	\$ -	\$ 212.46	\$ -

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Cód. de etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
268230	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO PUERTO SAN JUAN	R	735	3514	18/11/2013	\$ 285,510.11	\$ 7,527.02	\$ 293,037.13	\$ 85,653.03	\$ 293,037.13	\$ 85,653.03	\$ 485.76	\$ -
268230	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO PUERTO SAN JUAN	S	735	09852	31/10/2013	\$ 14,997.97	\$ 1,536.00	\$ 16,533.97	\$ 4,499.39	\$ 16,533.97	\$ 4,499.39	\$ -	\$ -
291040	SEGUNDA FASE DEL RELLENO SANITARIO DE ATIQUIZAYA	R	735	07657	20/11/2014	\$ 351,356.44	\$ 14,054.26	\$ 365,410.70	\$ 105,406.93	\$ 365,410.70	\$ 105,406.93	\$ -	\$ -
291040	SEGUNDA FASE DEL RELLENO SANITARIO DE ATIQUIZAYA	S	735	09643	15/12/2014	\$ 24,974.34	\$ -	\$ 24,974.34	\$ -	\$ 24,974.34	\$ -	\$ -	\$ -
291980	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN SAN FRANCISCO GOTERA	F	730	12641	25/03/2014	\$ 5,577.00	\$ -	\$ 5,577.00	\$ 1,673.10	\$ 5,577.00	\$ 1,673.10	\$ 481.77	\$ -
292000	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SAN MARTÍN	F	735	12250	03/09/2014	\$ 4,086.00	\$ -	\$ 4,086.00	\$ 1,225.80	\$ 4,086.00	\$ 1,225.80	\$ 53.73	\$ -
292001	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SAN MARTÍN	R	735	14408	04/04/2016	\$ 47,435.85	\$ -	\$ 47,435.85	\$ 14,230.76	\$ 47,435.85	\$ 14,230.76	\$ -	\$ -
292001	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SAN MARTÍN	S	735	1001	04/04/2016	\$ 2,863.98	\$ 348.12	\$ 3,212.10	\$ -	\$ 3,212.10	\$ -	\$ -	\$ 0.00
292010	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA OSICALA	F	735	13365	24/03/2014	\$ 6,682.20	\$ -	\$ 6,682.20	\$ 2,004.66	\$ 6,682.20	\$ 2,004.66	\$ 58.00	\$ -
292011	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA OSICALA	R	735	12383	08/01/2016	\$ 62,000.00	\$ 8,221.37	\$ 70,221.37	\$ 18,600.00	\$ 70,221.37	\$ 18,600.00	\$ -	\$ -
292011	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA OSICALA	S	735	11043	11/01/2016	\$ 4,179.44	\$ 835.47	\$ 5,014.91	\$ 1,253.83	\$ 5,014.91	\$ 1,253.83	\$ -	\$ -
292020	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA PALMA	F	735	450	17/03/2014	\$ 4,647.50	\$ -	\$ 4,647.50	\$ 1,394.25	\$ 4,647.50	\$ 1,394.25	\$ 248.66	\$ -
292021	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA PALMA	R	735	10447	06/04/2016	\$ 72,400.00	\$ 257.83	\$ 72,657.83	\$ 21,720.00	\$ 72,657.83	\$ 21,720.00	\$ -	\$ -
292021	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA PALMA	S	735	14408	13/04/2016	\$ 3,484.92	\$ -	\$ 3,484.92	\$ -	\$ 3,484.92	\$ -	\$ -	\$ -
292030	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EL PEÑÓN	F	735	12250	03/09/2014	\$ 4,893.75	\$ -	\$ 4,893.75	\$ 1,468.13	\$ 4,893.75	\$ 1,468.13	\$ 25.17	\$ -
292031	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EL PEÑÓN	R	735	15375	18/12/2015	\$ 60,224.35	\$ 5,587.56	\$ 65,811.91	\$ 18,067.31	\$ 65,811.91	\$ 18,067.31	\$ 1,218.64	\$ -
292031	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EL PEÑÓN	S	735	05994	14/12/2015	\$ 4,260.40	\$ 835.04	\$ 5,095.44	\$ 1,278.12	\$ 5,095.44	\$ 1,278.12	\$ -	\$ -
292040	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AGENCIA CENTA CANDELARIA DE LA FRONTERA	F	730	13365	24/03/2014	\$ 4,926.83	\$ -	\$ 4,926.83	\$ 1,478.05	\$ 4,926.83	\$ 1,478.05	\$ -	\$ -
292050	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ATOCYO	F	730	06266	11/11/2014	\$ 4,850.00	\$ -	\$ 4,850.00	\$ 1,455.00	\$ 4,850.00	\$ 1,455.00	\$ 351.76	\$ -
293210	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE RÍO LOS APANTES	R	735	12199	17/07/2014	\$ 101,911.03	\$ 12.75	\$ 101,898.28	\$ 30,573.31	\$ 101,898.28	\$ 30,573.31	\$ -	\$ -
293210	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE RÍO LOS APANTES	S	735	748	26/09/2014	\$ 7,099.89	\$ -	\$ 7,099.89	\$ 2,129.97	\$ 7,099.89	\$ 2,129.97	\$ -	\$ -
293230	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA	F	735	12250	03/09/2014	\$ 5,305.50	\$ -	\$ 5,305.50	\$ 1,591.65	\$ 5,305.50	\$ 1,591.65	\$ 128.94	\$ -
293231	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA	R	735	13054	05/04/2016	\$ 89,229.00	\$ 1,541.42	\$ 90,770.42	\$ 26,768.70	\$ 90,770.42	\$ 26,768.70	\$ -	\$ -
293231	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA	S	735	14408	29/01/2016	\$ 4,952.80	\$ 825.45	\$ 5,778.25	\$ -	\$ 5,778.25	\$ -	\$ -	\$ -
293250	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CARA SUCIA	F	735	1148	30/05/2014	\$ 5,187.60	\$ -	\$ 5,187.60	\$ 1,556.28	\$ 5,187.60	\$ 1,556.28	\$ 27.04	\$ -
295210	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SANTA CRUZ PORRILLO	F	730	06266	11/11/2014	\$ 5,320.00	\$ -	\$ 5,320.00	\$ 1,596.00	\$ 5,320.00	\$ 1,596.00	\$ 70.00	\$ -

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Cód. de etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
295230	FORMULACIÓN DEL CONCRETEADO DE CALLES INTERNAS EN COMUNIDAD ANGELA MONTANO	F	730	15106	08/12/2014	\$ 16,820.00	\$ -	\$ 16,820.00	\$ 5,046.00	\$ 16,820.00	\$ 5,046.00	\$ 328.05	\$ -
295231	CONCRETEADO DE CALLES INTERNAS EN COMUNIDAD ANGELA MONTANO, MUNICIPIO DE JIJILISCO	R	730	11675	27/06/2016	\$ 582,532.44	\$ -	\$ 582,532.44	\$ 174,759.73	\$ 582,532.44	\$ 174,759.73	\$ -	\$ -
295231	CONCRETEADO DE CALLES INTERNAS EN COMUNIDAD ANGELA MONTANO, MUNICIPIO DE JIJILISCO	S	730	09852	24/06/2016	\$ 20,999.36	\$ -	\$ 20,999.36	\$ 6,299.81	\$ 20,999.36	\$ 6,299.81	\$ -	\$ -
295250	FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL DESPARRAMO	F	735	11166	06/10/2014	\$ 7,065.80	\$ -	\$ 7,065.80	\$ -	\$ 7,065.80	\$ -	\$ 132.50	\$ -
295251	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL DESPARRAMO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN	R	735	07973	14/07/2016	\$ 93,896.56	\$ 5,134.03	\$ 99,030.59	\$ 28,168.97	\$ 99,030.59	\$ 28,168.97	\$ -	\$ -
295251	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL DESPARRAMO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN	S	735	13985	18/07/2016	\$ 3,640.52	\$ -	\$ 3,640.52	\$ -	\$ 3,640.52	\$ -	\$ -	\$ -
295280	FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL JAGÜEY	F	730	15208	11/03/2015	\$ 3,107.50	\$ -	\$ 3,107.50	\$ -	\$ 3,107.50	\$ -	\$ 83.70	\$ -
295270	FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL JOSÉ ARCE	F	730	12250	08/12/2014	\$ 5,698.40	\$ -	\$ 5,698.40	\$ -	\$ 5,698.40	\$ -	\$ 128.22	\$ -
295271	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL JOSÉ ARCE, CANTÓN HAVILLAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	R	700	14802	29/11/2016	\$ 102,644.48	\$ -	\$ 102,644.48	\$ 30,793.34	\$ 102,644.48	\$ 30,793.34	\$ -	\$ -
295271	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL JOSÉ ARCE, CANTÓN HAVILLAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	S	700	11043	20/06/2016	\$ 3,969.07	\$ -	\$ 3,969.07	\$ 1,190.72	\$ 3,969.07	\$ 1,190.72	\$ -	\$ -
295280	FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI	F	735	12250	08/12/2014	\$ 4,984.20	\$ -	\$ 4,984.20	\$ -	\$ 4,984.20	\$ -	\$ 25.17	\$ -
295281	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI	R	735	12383	18/12/2015	\$ 94,750.00	\$ 16,232.30	\$ 110,982.30	\$ 18,950.00	\$ 110,982.30	\$ 18,950.00	\$ -	\$ -
295281	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI	S	735	10955	22/12/2015	\$ 5,983.29	\$ 1,114.15	\$ 7,107.44	\$ 1,797.99	\$ 7,107.44	\$ 1,797.99	\$ -	\$ -
295290	FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AJUA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCTI	F	730	11166	06/10/2014	\$ 6,632.25	\$ -	\$ 6,632.25	\$ -	\$ 6,632.25	\$ -	\$ 78.08	\$ -
295291	CONSTRUCCIÓN DE AJUA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCTI	R	730	07021	17/03/2016	\$ 51,507.46	\$ 4,325.27	\$ 55,832.73	\$ 15,452.24	\$ 55,832.73	\$ 15,452.24	\$ -	\$ -
295291	CONSTRUCCIÓN DE AJUA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCTI	S	730	10955	07/04/2016	\$ 2,864.26	\$ 515.57	\$ 3,379.83	\$ 859.28	\$ 3,379.83	\$ 859.28	\$ -	\$ -
295300	FORMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA	F	735	9	21/08/2014	\$ 790.89	\$ -	\$ 790.89	\$ -	\$ 790.89	\$ -	\$ -	\$ -
295301	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA, MUNICIPIO DE TOTEPEQUE	R	735	04011	07/10/2015	\$ 15,860.34	\$ -	\$ 15,860.34	\$ 4,758.10	\$ 15,860.34	\$ 4,758.10	\$ -	\$ -
295301	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA, MUNICIPIO DE TOTEPEQUE	S	735	00162	26/10/2015	\$ 998.02	\$ -	\$ 998.02	\$ -	\$ 998.02	\$ -	\$ -	\$ -
295680	FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIÓN	F	730	11166	10/09/2014	\$ 9,000.87	\$ -	\$ 9,000.87	\$ -	\$ 9,000.87	\$ -	\$ 148.60	\$ -
295690	FORMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1 LOS APOYOS	F	735	9	21/10/2014	\$ 3,287.79	\$ -	\$ 3,287.79	\$ -	\$ 3,287.79	\$ -	\$ -	\$ -
295691	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1, LOS APOYOS	R	735	12433	22/12/2015	\$ 69,637.70	\$ 1,064.81	\$ 70,702.51	\$ 20,891.31	\$ 70,702.51	\$ 20,891.31	\$ -	\$ -
295691	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1, LOS APOYOS	S	735	14996	22/12/2015	\$ 3,498.68	\$ -	\$ 3,498.68	\$ 1,049.60	\$ 3,498.68	\$ 1,049.60	\$ -	\$ -

Informe Segundo Trimestre FANTEL

2017

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Cód. de etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
295700	FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR RAMIRO MARTÍNEZ PINEDA	F	730	14236	10/09/2014	\$ 8.550.00	\$ -	\$ 8.550.00	\$ 2.565.00	\$ 8.550.00	\$ 2.565.00	\$ 813.75	\$ -
304880	RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL JORGE ELISEO AZUCENA ORTEGA. FORMULACIÓN	F	730	11166	05/05/2015	\$ 11.834.60	\$ -	\$ 11.834.60	\$ -	\$ 11.834.60	\$ -	\$ 45.03	\$ -
304910	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ	R	735	09852	15/05/2015	\$ 80.440.01	\$ -	\$ 80.440.01	\$ 24.132.00	\$ 80.440.01	\$ 24.132.00	\$ -	\$ -
304910	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ	S	735	456	19/05/2015	\$ 5.478.52	\$ -	\$ 5.478.52	\$ -	\$ 5.478.52	\$ -	\$ -	\$ -
304920	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CARA SUCIA	R	735	13054	26/05/2015	\$ 52.543.50	\$ -	\$ 52.543.50	\$ 15.763.05	\$ 52.543.50	\$ 15.763.05	\$ -	\$ -
304920	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CARA SUCIA	S	735	748	29/05/2015	\$ 3.300.04	\$ -	\$ 3.300.04	\$ -	\$ 3.300.04	\$ -	\$ -	\$ -
309530	CONCRETEADO Y PAVIMENTADO DE CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOS MUROS. MUNICIPIO DE MEJICANOS	R	735	13054	09/12/2015	\$ 49.808.47	\$ -	\$ 49.808.47	\$ 14.942.54	\$ 49.808.47	\$ 14.942.54	\$ -	\$ -
309530	CONCRETEADO Y PAVIMENTADO DE CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOS MUROS. MUNICIPIO DE MEJICANOS	S	735	10955	11/01/2016	\$ 2.201.52	\$ -	\$ 2.201.52	\$ 660.46	\$ 2.201.52	\$ 660.46	\$ -	\$ -
309540	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA BOQUÍN, AVENIDA RODAS, SAN RAMÓN, ETAPA 1. MUNICIPIO DE MEJICANOS	R	735	4174	01/12/2015	\$ 56.387.43	\$ 459.02	\$ 55.928.41	\$ 16.916.23	\$ 55.928.41	\$ 16.916.23	\$ -	\$ -
309540	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA BOQUÍN, AVENIDA RODAS, SAN RAMÓN, ETAPA 1. MUNICIPIO DE MEJICANOS	S	735	748	27/11/2015	\$ 2.804.74	\$ -	\$ 2.804.74	\$ -	\$ 2.804.74	\$ -	\$ -	\$ -
309550	ADECUACIÓN DE CANCHA PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO URBANO JOSÉ SIMEÓN CAÑAS. MUNICIPIO DE MEJICANOS	R	735	13054	01/12/2015	\$ 46.176.32	\$ 343.26	\$ 45.833.06	\$ 13.852.90	\$ 45.833.06	\$ 13.852.90	\$ -	\$ -
309550	ADECUACIÓN DE CANCHA PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO URBANO JOSÉ SIMEÓN CAÑAS. MUNICIPIO DE MEJICANOS	S	735	08174	23/11/2015	\$ 1.377.25	\$ -	\$ 1.377.25	\$ -	\$ 1.377.25	\$ -	\$ -	\$ -
313920	FORMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE COLECTORES PARA AGUAS NEGRAS EN COMUNIDAD AGUA CALIENTE.	F	730	15106	12/04/2016	\$ 7.000.00	\$ -	\$ 7.000.00	\$ 2.100.00	\$ 7.000.00	\$ 2.100.00	\$ -	\$ -
313930	MEJORAMIENTO EN CASA COMUNAL DE COLONIA 26 DE ENERO. ZONA CENTRO	R	730	13054	11/07/2016	\$ 22.654.94	\$ -1.555.82	\$ 21.099.12	\$ 6.796.48	\$ 21.099.12	\$ 6.796.48	\$ 150.00	\$ -
313930	MEJORAMIENTO EN CASA COMUNAL DE COLONIA 26 DE ENERO. ZONA CENTRO	S	730	748	26/04/2016	\$ 1.200.00	\$ -	\$ 1.200.00	\$ -	\$ 1.200.00	\$ -	\$ -	\$ -
320120	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CANDELA DE LA FRONTERA	R	730	9514	26/10/2016	\$ 74.029.08	\$ 672.90	\$ 73.356.18	\$ 22.208.72	\$ 73.356.18	\$ 22.208.72	\$ -	\$ -
320120	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CANDELA DE LA FRONTERA	S	730	1001	06/10/2016	\$ 3.839.80	\$ -	\$ 3.839.80	\$ 883.15	\$ 3.839.80	\$ 883.15	\$ -	\$ -
320130	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN SAN FRANCISCO GÓTERA	R	730	14832	23/08/2016	\$ 51.609.55	\$ 7.748.00	\$ 59.357.55	\$ 15.482.87	\$ 59.357.55	\$ 15.482.87	\$ -	\$ -
320130	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN SAN FRANCISCO GÓTERA	S	730	12376	23/08/2016	\$ 3.000.00	\$ -	\$ 3.000.00	\$ 900.00	\$ 3.000.00	\$ 900.00	\$ -	\$ -
TOTALES						\$ 9300,569.43	\$ 238,836.37	\$ 9539,405.80	\$ 2567,540.71	\$ 9572,598.79	\$ 2567,540.71	\$ 556,509.36	\$ 0.37

El saldo pendiente de pago, obedece a la variación de los porcentajes de las estimaciones pagadas.

*Incluye el pago de la estimación del proyecto "Finalización del proyecto Código 211490 Construcción del Muelle Municipal de La Unión" por \$ 33,193.36; Asimismo con el objetivo de presentar la inversión total de cada proyecto incluye los montos de contrapartida y refuerzos.

**Incluye la multa generada en el Proyecto "Finalización del proyecto Código 211490 Construcción del Muelle Municipal de La Unión" por \$10,261.87.