

**Informacion Oficiosa. Actualizacion del Tercer Trimestre DIPIL 2016**

Nombre del Proyecto	Estudio de Factibilidad y Diseno Final del Proyecto: "Adecuacion y Ampliacion de Carretera CA02E, Tramo: Desvio Comalapa (PAZ31N) - Desvio Aeropuerto El Salvador (RN05S) - Desvio La Herradura (km. 47+025), departamento de La Paz"
Ubicacion	Municipios de San Luis Talpa, San Juan Talpa, El Rosario y San Pedro Masahuat, todos del Departamento de La Paz,
Beneficiarios	71,612 habitantes de los 4 municipios antes detallados; de los cuales 37,289 habitantes (el 52% de la poblacion) pertenecen al genero femenino y 34,323 habitantes (el 48% de la poblacion) pertenecen al genero masculino.
Costo Total	US\$ 2,745,600.27 (incluye IVA)
Fuente de Financiamiento	FOSEP
Plazo de Ejecucion	985 dfas calendarios (Del 06 de junio de 2014 al 14 de febrero de 2017)
Empresa/Entidad Ejecutora	Acciona Ingenieria S.A.
Empresa/Entidad Supervisora	Direccion Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logistica (DIPIL/MOP)
Funcionario responsable	Ing. Victor Flores (Encargado de la Operacion de Credito)
Contenido del Contrato:	<p>Contrato: Suscrito el 28-mayo-14.</p> <p>Modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta de Entendimiento 1, suscrita el 16-septiembre-14.</li> <li>• Carta de Entendimiento 2, suscrita el 16-febrero-15.</li> <li>• Carta de Entendimiento 3, suscrita el 13-abril-15.</li> <li>• Carta de Entendimiento 4, suscrita el 11-noviembre-15</li> <li>• Carta de Entendimiento 5, suscrita el 05-febrero-2016</li> <li>• Carta de Entendimiento 6, suscrita el 22-abril-2016</li> </ul> <p>Forma de Pago: Conforme al avance del estudio, al ser aprobados por el Comite Tecnico de Seguimiento los informes respectivos, salvo el Informe Final que requiere la Carta de Satisfaccion del Propietario a traves de la Unidad Ejecutora y la aprobacion del Consejo Directivo del FOSEP.</p> <p>Garantias:</p> <p>Garantias de Anticipo, emitida el 10-julio-14</p> <p>Fianza Mercantil de Anticipo, emitida el 27-abril-2016</p> <p>Garantia de Fiel Cumplimiento, emitida el 10-julio-14.</p> <p>Ampliacion Fianza Mercantil de Fiel Cumplimiento, emitida el 09-junio-2016</p>

Nombre del Proyecto	Estudio de Factibilidad y Diseño Final del Proyecto "Ampliacion Carretera CA02E, Tramo: Desvfo La Herradura (Km. 47+025) - Zacatecoluca (Rotonda), Municipios de El Rosario y Zacatecoluca; Departamento de La Paz"
Ubicacion	Municipios de El Rosario, Santiago Nonualco, San Rafael Obrajuelo, San Juan Nonualco y Zacatecoluca, todos del Departamento de La Paz.
Beneficiarios	149,573 habitantes de los 5 municipios antes detallados; de los cuales 78,316 habitantes (el 52% de la poblacion) pertenecen al genero femenino y 71,257 habitantes (el 48% de la poblacion) pertenecen al genero masculino.
Costo Total	US\$ 3,163,928.02 (incluye IVA)
Fuente de Financiamiento	FOSEP
Plazo de Ejecucion	1091 calendarios (Del 23 de junio de 2014 al 17 de junio de 2017).
Empresa/Entidad Ejecutora	Euroestudios S.L.
Empresa/Entidad Supervisora	Direccion Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logistica (DIPIL/MOP)
Funcionario responsable	Ing. Victor Flores (Encargado de la Operacion de Credito)
Contenido del Contrato:	<p>Contrato: Suscrito el 30-mayo-14.</p> <p>Modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta de Entendimiento 1, suscrita el 11-septiembre-14.</li> <li>• Carta de Entendimiento 2, suscrita el 12-mayo-15.</li> <li>• Carta de Entendimiento 3, suscrita el 24-agosto-15.</li> <li>• Carta de Entendimiento 4, suscrita el 04-feb-16</li> <li>• Carta de Entendimiento 5, suscrita el 16-may-16</li> </ul> <p>Forma de Pago: Conforme al avance del estudio, al ser aprobados por el Comite Tecnico de Seguimiento los informes respectivos, salvo el Informe Final que requiere la Carta de Satisfaccion del Propietario a traves de la Unidad Ejecutora y la aprobacion del Consejo Directivo del FOSEP.</p> <p>Garantias:</p> <p>Garantia de Fiel Cumplimiento, emitida el 7-agosto-14.</p> <p>Ampliacion Garantia de Fiel Cumplimiento, emitida el 05-julio-16.</p>



Nombre del Proyecto	Estudio de Factibilidad y Diseno Final del Proyecto "Rehabilitacion Carretera CA01E, Tramo: Desvio Santa Rosa de Lima - Frontera El Amatillo, Municipio de Pasaquina, departamento de La Union"
Ubicacion	Municipio de Pasaquina, Departamento de La Union.
Beneficiarios	16,375 habitantes del municipio de Pasaquina; de los cuales 8,814 habitantes (el 53.83% de la poblacion) pertenecen al genero femenino y 7,561 habitantes (el 46.17% de la poblacion) pertenecen al genero masculino.
Costo Total	US\$ 1,423,216.36 (incluye IVA)
Fuente de Financiamiento	FOSEP
Plazo de Ejecucion	360 dfas calendarios (Del 14 de julio de 2015 al 07 de julio de 2016.
Empresa/Entidad Ejecutora	Consortio TNM LTD - LEG S.A. de C.V.
Empresa/Entidad Supervisora	Direccion Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logistica (DIPIL/VMOP)
Funcionario responsable	Ing. Victor Flores (Encargado de la Operacion de Credito)
Contenido del Contrato:	<p>Contrato: Suscrito el 22-junio-15. Se anexa.</p> <p>Modificaciones: Carta de Entendimiento No. 1, suscrita el 09 de junio de 2016.</p> <p>Forma de Pago: Conforme al avance del estudio, al ser aprobados por el Comite Tecnico de Seguimiento los informes respectivos, salvo el Informe Final que requiere la Carta de Satisfaccion del Propietario a traves de la Unidad Ejecutora y la aprobacibn del Consejo Directivo del FOSEP.</p> <p>Garantias: Se anexa Garantia de Fiel Cumplimiento (cheque certificado emitido el 27-ago-15)</p>

