

**VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS Y SEGUIMIENTO**

INFORME DE SOLICITUD No. 289-2019

En relación a solicitud No. 289-2019 presentada en la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de este Ministerio, en la cual solicita información proyectos actualmente en ejecución o de reciente finalización (septiembre 2019) detallando la siguiente información de cada uno:

- Nombre del proyecto
- Monto contractual
- Tiempo de ejecución contractual
- Fecha de finalización contractual
- Porcentaje de avance a la fecha
- Números de beneficiarios.

Al Respecto, la Subdirección de Estadísticas y Seguimiento de esta Dirección, proporciona listado de los proyectos que se tienen en ejecución y los que han finalizado al mes de septiembre de 2019, aclarando, que la información de Tiempo de Ejecución Contractual y Fecha de Finalización Contractual faltante, será proporcionada por la Dirección de Inversión de la Obra Pública (DIOP), quienes administran los contratos de los proyectos.

Lo que se informa para los fines consiguientes.

Téc. Miguel Ángel González
Enlace DPOP-OIR

PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y FINALIZADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

No.	COD. SIIP	NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN (\$)	TIEMPO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	% AVANCE FÍSICO REAL A LA FECHA	NUMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	6589	Pavimentación Tramo: Caserío El Mozote - Caserío Altomiro, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán. (Tramo 2)	\$ 2,694,894.00	15/08/17	23/12/19	76.20%	8,500	Proyecto DCMOP
2	6723	Contrucción de empedrado fraguado en calle del caserío Los Llanitos, cantón La Puerta, municipio de Mercedes Umaña, departamento de Usulután (Asamblea 2017).	\$ 55,246.76	06/05/19	16/07/19	100.00%	1,750	Proyecto DCMOP
3	6726	Construcción de obras de mitigación en quebrada Guarumo de la urbanización Alpes Suizos II, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad (Asamblea 2017).	\$ 135,254.12	04/06/18	22/03/19	100.00%	2,160	Proyecto DCMOP
4	6730	Const. UCSF Comunid Las Noventa, Tecoluca; prog. infr. comunit. en: Caser Los Almendros, Ctón Sn Pablo Cañales, Sn Ildefonso; Sn Jerónimo, Sta Clara; Parque Ctral, Guadalupe; casa comunal Sn Esteban Catarina; y parqueo turicentro Tepetitán, Sn Vicente (Asamblea 2017).	\$ 381,004.63	03/09/18	31/07/19	74.00%	37,845	Proyecto DCMOP
6	7150	Construcción de puente en Camino Municipal sobre Río Torola, Cantones El Rosario y Chiquirí, municipios de San Isidro y Torola, departamento de Morazán	\$ 650,000.00			3.46%	4,127	La Orden de Inicio se emitió a partir del 19 de Septiembre de 2019.
19	6880	Mejoramiento del camino rural USU085, tramo CA02E (desvío San Marcos Lempa) - desvío El Zamorán, municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután	\$ 8,212,317.33			90.65%	51,491	Sin observaciones
20	6030	Mejoramiento de Camino Terciario UNI08S, Tramo CORSAIN-Las Playitas, Municipio de La Unión, Departamento de La Unión.	\$ 4,535,055.00			62.18%	36,270	a) Por las lluvias del 19 y 20 de sept. 19, que provocaron caudales con abundante escorrentía superficial, evidenciando el riesgo de los usuarios de la vía y las comunidades, al ser manejadas sobre la carretera por medio de badenes. b) Disminución y aumento de cantidades de obra. c) Obra adicional necesaria para el adecuado funcionamiento de la obra. AVANCES REPORTADOS DE ACUERDO A REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO, POR LA EXTENSIÓN DE 90 DÍAS CALENDARIO DEL PLAZO CONTRACTUAL, DEBIDO A LA ORDEN DE CAMBIO No. 1 RECIENTEMENTE APROBADA.
21	6663	Construcción de Puente Agua Caliente, Sobre Río Acelhuate, Ruta RN02E, Municipio de San Salvador	\$ 631,484.24			64.11%	24,587	LA FECHA CONTRACTUAL DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO FUE EL 4 DE AGOSTO DE 2019, POR LO QUE A ESTA FECHA SE CONTABILIZAN 87 DÍAS DE ATRASO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO. LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL NO HA INFORMADO COMO SE ENCUENTRA LA GESTIÓN PARA REALIZAR LOS PAGOS PENDIENTES A LA CONTRATISTA, J.M.I. S.A DE C.V., EL 18 DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AGUA CALIENTE, SOBRE EL RIO ACELHUATE, RUTA RN02E, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR" 56.24% 6663 1 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CAMINO MUNICIPAL SOBRE RIO TOROLA, CANTONES EL ROSARIO Y CHIQUIRÍ, MUNICIPIOS DE SAN ISIDRO Y TOROLA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN" GOES Sub-Total 100.00% OING. ERIC ANTONIO LÓPEZ HERNÁNDEZ 6 ING. JUAN CARLOS FIGUEROA HERNÁNDEZ 50 OCTUBRE DE 2019, LA CONTRATISTA REALIZÓ LA PRUEBA DE INTEGRIDAD AL PILOTE DE SALIDA (SUR - ESTE) Y AÚN NO HA RESENTADO LOS RESULTADOS PARA QUE SEAN ANALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN.
22	5980	CONSTRUCCIÓN DE BY PASS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL	\$ 139,734,474.12			0% (ATRASADO)	245,118	Sin observaciones

PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y FINALIZADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

No.	COD. SIIP	NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN (\$)	TIEMPO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	% AVANCE FÍSICO REAL A LA FECHA	NUMERO DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
23	4425	Ampliación de la carretera CA04S, Tramo III: Construcción By Pass de La Libertad, Entre Km. 31.86 (Carretera CA04S) - Km. 35 (Carretera CA02W), Departamento de La Libertad	\$ 63,273,520.68			79.95% 56.24%	108,338	S1: De acuerdo al comportamiento y avance del proyecto se prevé su finalización en tiempo. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA PREPARANDO SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA SOMETERLA A PROCESO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA PREPARANDO SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL, PARA SOMETERLA A PROCESO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
24	4424	Ampliación de la carretera CA04S, Tramo II: entre Km. 22.36 (Salida Sur de Zaragoza) - Km. 31.86 (Inicio By Pass de La Libertad), Departamento de La Libertad	\$ 41,297,440.51			100.00%	108,338	S1: La Recepción Definitiva se realizó el 03 de septiembre de 2019, actualmente se encuentra en proceso de liquidación. S2: Se realizó recepción definitiva el 02 de septiembre de 2019, actualmente se encuentra en proceso de liquidación.
25	6525	Reparación de cancha en El Manzano, Cantón Ocotal, Municipio de Dulce Nombre de María, Departamento de Chalatenango.	\$ 50,000.00	22/05/17	23/08/19	100.00%	757	Proyecto DCMOP

Fuente: Sistema de Información de Inversión Pública SIIP, Sistema de Gestión de la Calidad y Reportes de informes de proyectos de la DCMOP.

Elaborado por: Lic. Marcia Castro de Jiménez, Técnico SES/DPO

Fecha de Elaboración: 02 de Noviembre de 2019