



Memorando

Ref.: MOP-VMOP-DIOP-210/2019

Para: Licenciada Liz Aguirre, oficial de Información
Oficina de Información y Respuesta

De: Ing. Oscar Edgardo Serpas Montoya,
Director de Inversión de la Obra Pública

C.c.: Ing. Julio Edgardo Rodríguez Barrera, Subdirector de Puentes,
Obras de Paso y Obras de Protección
Arq. Margarita Fernández, Técnico DIOP/VMOP

Fecha: 31 de octubre de 2019

Asunto: Respuesta a solicitud de información No. 289 - 2019.



Se hace referencia a solicitud No. MOP 289 - 2019 recibida en esa oficina el 29 de octubre de 2019, mediante la cual se requiere información de proyectos actualmente en ejecución o de reciente finalización (septiembre 2019).

Al respecto adjunto cuadro con la información solicitada, el cual contiene el listado de los proyectos administrados por esta Dirección que actualmente se encuentran en ejecución, (ya que en septiembre de 2019 no se finalizó ninguno) y la información que a continuación se detalla: Nombre del proyecto, monto contractual, tiempo de ejecución, fecha de finalización y porcentaje de avance al 30 de octubre de 2019.

Atentamente,

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE OCTUBRE DE 2019



No.	Nombre del Proyecto	Monto Contractual US\$	Tiempo de Ejecución contractual (DIAS)	Fecha Finalización Contractual	Porcentaje de avance a la fecha
-----	---------------------	------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

PROYECTOS EN EJECUCIÓN:

1	"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CAMINO MUNICIPAL SOBRE RIO TOROLA, CANTONES EL ROSARIO Y CHIQUIRÍ, MUNICIPIOS DE SAN ISIDRO Y TOROLA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN"	646,354.08	90	17-dic-19	26.66%	
2	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAMINO TERCARIO UNIO8S, TRAMO CORSAIN LAS PLAYITAS, MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN"	4510,402.09	417	14-mar-20	55.92%	
3	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL USU08S, TRAMO CA02E (DESVÍO SAN MARCOS LEMPA)-DESVÍO EL ZAMORAN, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.	8212,317.33	480	20-dic-19	90.65%	
4	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA04S, TRAMO III: CONSTRUCCIÓN DE BY PASS DE LA LIBERTAD ENTRE KM 31.86 (CARRETERA CA04S) - km 35 (CARRETERA CA02W), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. ESTACIONES 0+000 A 2+100"	27322,101.40	720	10-dic-19	79.95%	1/
5	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA04S, TRAMO III: CONSTRUCCIÓN DE BY PASS DE LA LIBERTAD ENTRE KM 31.86 (CARRETERA CA04S) - km 35 (CARRETERA CA02W), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. ESTACIONES 2+100 A 2+480"	16613,381.03	765	23-ene-20	56.24%	2/
6	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AGUA CALIENTE, SOBRE EL RIO ACELHUATE, RUTA RN02E, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR"	631,484.24	520	04-ago-19	64.11%	3/

1/ EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA PREPARANDO SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA SOMETERLA A PROCESO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

2/ EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA PREPARANDO SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL, PARA SOMETERLA A PROCESO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.

3/ LA FECHA CONTRACTUAL DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO FUE EL 4 DE AGOSTO DE 2019, POR LO QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA TRABAJANDO BAJO SANCIÓN.

