

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA PROYECTO PNUD/MOP 00074250
ETAPA ACTUAL DE PROYECTOS DE INVERSION
FECHA DE ACTUALIZACION: 29/08/2014

ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 2014

INVERSIÓN

EJECUCIÓN

Nº	1. Código de proyecto según Ministerio de Hacienda	2. Nombre de Proyecto	3. Ubicación del Proyecto		16. Plazo vigente (días calendario)	17. Fecha inicio	18. Fecha de fin original	19. Avance Físico Prog.	20. Avance Físico Real	21. Novedades	22. Administrador del proyecto
			Municipio	Departamento							
13	5355	CONTRATO DE OBRAS No. PNUD/MOP-74250/024-03 "Diseño y Construcción de Obras de Mitigación en Urbanización El Limón, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador"	Soyapango	San Salvador	150	6/11/2013	5/4/2014	100.00%	100.00%	* Se ha entregado la Garantía de Responsabilidad por defecto * Pago final efectuado. * Obra finalizada.	Ing. Octavio Castillo