

**DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA**  
**TRABAJOS EN EJECUCION POR ADMINISTRACION EN EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2022**

No	Nombre de Proyecto	Longitud (Km)	Departamento	Municipio	Monto invertido	Tiempo de Ejecución	Población municipio	Estado del proyecto	Fecha de inicio	Fecha de fin Revisada	Avance Físico	Administrador de proyecto
1	Mejoramiento de Calle Principal del Caserío Ojo de Agua, Cantón Guaripe, Municipio Concepción de Oriente, Departamento de La Unión	0.72	La Unión	Concepción De Oriente	\$ 50,000.00	443	8179	Ejecución	14/6/2021	31/8/2022	50.00%	Arq. Javier Alvarado
2	Pavimentación Asfáltica en Tramo desde la Arrocería San Francisco hasta Cantón El Cerro, Municipio de El Rosario, La Paz.	0.70	La Paz	El Rosario	\$ 929,628.23	393	16784	Ejecución	2/9/2021	30/9/2022	80.00%	Ing. Luis Hernández
3	Pavimentación de 7 km de calle, desde cantón Garita Palmera hasta cantón El Zapote, municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán	6.00	Ahuachapán	San Francisco Menéndez	\$ 918,677.73	244	42607	Ejecución	29/11/2021	31/7/2022	54.00%	Ing. William Escobar
4	7417 Mejoramiento de red vial primaria en caserío Tihuilocoyo, cantón Las Guarumas, municipio de Santiago Nonualco, La Paz	3.15	La Paz	Santiago Nonualco	\$ 920,470.47	302	39887	Ejecución	2/12/2021	30/9/2022	24.50%	Ing. Luis Hernández
5	Construcción de bordas y dragado en el Río San Antonio	-	La Paz	Zacatecoluca	\$ 7,739.80	148	65826	Ejecución	2/2/2022	30/6/2022	80.00%	Arq. Roberto Rodríguez
6	Construcción de terrazas para instalación de invernaderos, Programa RECETO (MAG)	-	Chalatenango	San Ignacio	\$ 779,406.00	177	8611	Ejecución	7/3/2022	31/8/2022	49.00%	Ing. Ronald Arias
7	Limpieza, Chapeo y desalojo de desechos en Laguna de laminación Arenal Monserrat, San Salvador	N/A	San Salvador	San Salvador	\$ 12,499.57	109	316090	Ejecución	3/3/2022	20/6/2022	40.00%	Tec. Salvador Villegas
8	Conformación de superficie de rodamiento en calle de Colonia Turcios, Santa Rosa de Lima	4.90	La Unión	Santa Rosa de Lima	\$ 14,230.62	136	27693	Ejecución	8/3/2022	22/7/2022	44.00%	Luis Roberto Millian
9	Conformación de borda en el Río Grande, Cantón Santa Felicia, San Miguel.	-	San Miguel	San Miguel	\$ 26,349.07	91	218410	Ejecución	20/4/2022	20/7/2022	74.00%	Luis Roberto Millian
10	Conformación de superficie en calle de colonia Jardines de la Hacienda II, Ilobasco	0.70	Cabañas	Ilobasco	\$ 71,882.29	132	61510	Ejecución	5/3/2022	15/7/2022	85.00%	Ing. Ronald Arias
11	Construcción de canchales revestidos en Cantón Los Lagartos, San Julián	-	Sonsonate	San Julián	\$ 82,340.45	84	18648	Ejecución	23/5/2022	15/8/2022	30.00%	William Escobar
12	Reparación de caminos vecinales en Armenia	20.00	Sonsonate	Armenia	\$ 149,142.36	207	34912	Ejecución	5/2/2022	31/8/2022	35.00%	William Escobar
13	Desmontajes, demoliciones y desalojo de desechos, en escuela militar, para la construcción de Estadio El Salvador	-	La Libertad	Antiguo Cuscatlán	\$ 32,986.85	139	33698	Ejecución	14/4/2022	31/8/2022	23.00%	Ing. Manolo López
14	Construcción de muro y gradas en Colonia Santa Lucía, Ilopango	-	San Salvador	Ilopango	\$ 2,202.75	70	103862	Ejecución	22/4/2022	1/7/2022	70.00%	Arq. Karen Retana

Nota: Proyectos 1, 2, 3 y 4 se ha retrasado por falta de suministro de mezcla asfáltica.