

Convenios con otras instituciones en ejecución

CONVENIOS DE COOPERACIÓN MOP/TVDU CON OTRAS INSTITUCIONES

EN EJECUCIÓN

PROYECTO	DEPTO	LONG. (KM.)	CONVENIO SUSCRITO CON:	TIPO DE OBRA	APORTE MOP	APORTE INSTIT.	TOTAL	FECHA INICIO	PLAZO (DIAS)	FECHA FINAL	OBSERVACIONES
Construcción de Puente Sobre Río El Sauce, Cantón El Morro, Municipio de Santiago Texacuanguos	San Salvador		Alcaldía Municipal de Santiago Texacuanguos	Instalación de Puente Modular metálico	\$ 414,491.63	\$ 112,880.28	\$ 527,371.91	21/07/14	90		Avance 95.00%
Acarreo de Balasto para la Reparación de Caminos Rurales del Municipio de Apastepeque	San Vicente	5.00	Alcaldía Municipal de Apastepeque	Acarreo de Material	\$ 32,262.40	\$ 12,003.24	\$ 44,265.64	03/07/14	90		Avance 97.00%
Construcción de bordas, limpieza y desalojo de material, en Complejo Urbano Alta Vista Fase 5, Los Almendros Etapa II, Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador	San Salvador		FONAVIPO	Construcción de bordas y limpieza	\$ 17,538.84	\$ 4,200.00	\$ 21,738.84	08/12/14	30		Avance 5.00%
Empedrado Fraguado de Calle Principal que Conduce al Caserío Los Gutiérrez, Cantón San Rafael, Municipio de Santa Catarina Masahuat	Sonsonate	0.38	Alcaldía Municipal de Santa Catarina Masahuat	Construcción de pavimento	\$ 14,327.32	\$ 52,237.51	\$ 66,564.83	27/11/14	90		Avance 0.00%
Reparación de Calles de Tierra del Municipio de San Antonio Pajonal, Departamento de Santa Ana	Santa Ana	8.40	Alcaldía Municipal de San Antonio Pajonal	Conformación de superficie y balastado	\$ 72,934.42	\$ 32,824.74	\$ 105,759.16	02/09/14	60		Avance 20.00%
Formación de superficie de rodamiento y Balastado en caminos del Municipio de Ozatlán	Usulután	40.00	Alcaldía Municipal de Ozatlán	Conformación de superficie y balastado	\$ 135,062.32	\$ 50,313.45	\$ 185,375.77	10/09/14	120		Avance 69.0.00%
Rehabilitación de Camino San Simón - San Isidro, Municipio de San Simón	Morazán	15.00	Alcaldía Municipal de San Simón	Conformación de superficie y balastado	\$ 12,647.42	\$ 4,559.87	\$ 17,207.29	12/11/14	45		Avance 90.00%
Construcción de Obra de Paso Sobre Quebrada El Chocolate, Cantón Tizate, Municipio de Anamorós	La Unión		Alcaldía Municipal de Anamorós	Instalación de Puente Modular metálico	\$ 661,802.65	\$ 231,137.83	\$ 892,940.48	17/11/14	150		Avance 20.00%
Apertura y Conformación de Superficie de Rodamiento de Caminos Vecinales de Anamorós	La Unión		Alcaldía Municipal de Anamorós	Apertura y reparación de caminos	\$ 82,908.96	\$ 48,919.22	\$ 131,828.18	04/11/14	120		Avance 23.00%
Conformación de Superficie de Rodamiento en Caminos vecinales del Municipio de Moncagua	San Miguel	64.65	Alcaldía Municipal de Moncagua	Conformación de superficie y balastado	\$ 122,652.64	\$ 23,269.98	\$ 145,922.62	03/11/14	120		Avance 30.00%
Reconstrucción de Losa de Concreto Hidráulico en Calle Principal del Casco Urbano del Municipio de San Francisco Morazán, Departamento de Chalatenango	Chalatenango	0.55	Alcaldía Municipal de San Francisco Morazán	Construcción de pavimento	\$ 28,319.68	\$ 20,380.15	\$ 48,699.83	19/11/14	35		Avance 60.00%
Mejoramiento de Caminos Vecinales del Municipio de Arcatao Año 2014	Chalatenango	24.11	Alcaldía Municipal de Arcatao	Conformación de superficie y balastado	\$ 67,722.04	\$ 23,464.13	\$ 91,186.17	03/12/14	40		Avance 8.00%
Construcción de Obras de Mitigación de Cárcava en Colonia Alcaime, Municipio de San Marcos	San Salvador		Alcaldía Municipal de San Marcos	Obras de mitigación	\$ 582,957.74	\$ 63,464.40	\$ 646,422.14	24/11/14	215		Avance 8.00%
Reparación y conformación de bordas en Cantón Hacienda Nueva y Apertura de calles en Colonia Nuevo Amanecer, Cantón San Felipe, Municipio de Concepción Batres	Usulután	5.00	Alcaldía Municipal de Concepción Batres	Obras de mitigación y Apertura de caminos	\$ 39,756.84	\$ 22,780.78	\$ 62,537.62	17/10/14	70		Avance 30.00%
Conformación y balastado de caminos vecinales del Municipio de Ciudad Barrios	San Miguel	181.50	Alcaldía Municipal de Ciudad Barrios	Conformación de superficie y balastado	\$ 82,469.14	\$ 30,672.01	\$ 113,141.15	20/11/14	70		Avance 16.78%
TOTAL		344.6			\$ 2,390,598.06	\$ 743,697.82	\$ 3,134,295.88				