

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Apertura de calle Arcatao - La Cañada , Arcatao (Cuarto trimestre 2019: 27% de avance. Primer trimestre 2020: 51% de avance. Segundo trimestre 2020: suspendido por emergencia por pandemia)

Institución:	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Año:	2019
Nombre de la obra:	Apertura de calle Arcatao - La Cañada , Arcatao (Cuarto trimestre 2019: 27% de avance. Primer trimestre 2020: 51% de avance. Segundo trimestre 2020: suspendido por emergencia por pandemia)
Ubicación exacta:	calle Arcatao - La Cañada , Arcatao
Fecha de inicio de la obra:	2019-10-08
Número de beneficiarios:	2946
Costo total de la obra:	143009.5
Tiempo de ejecución:	121 DÍAS
Nombre del responsable de la obra:	ing. Ronald Arias
Fuente de financiamiento:	GOES
Empresa o entidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Empresa o entidad supervisora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Código de contrato:	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Garantías:	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Forma de pago:	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA