

## Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Diseño y Construcción del proyecto: "Mejoramiento del camino PAZ18W, tramo Verapaz-Jerusalén-Mercedes La Ceiba y ramal SAV21S, tramo: SAV18w-Jerusalén, departamentos de San Vicente y La Paz. PORCENTAJE DE AVANCE: 4% PRIMER TRIMESTRE 2021 AVANCE 100%

**Institución:** Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

**Año:** 2020

**Nombre de la obra:** Diseño y Construcción del proyecto: "Mejoramiento del camino PAZ18W, tramo Verapaz-Jerusalén-Mercedes La Ceiba y ramal SAV21S, tramo: SAV18w-Jerusalén, departamentos de San Vicente y La Paz. PORCENTAJE DE AVANCE: 4% PRIMER TRIMESTRE 2021 AVANCE 100%

**Ubicación exacta:** Municipio de Jerusalén, departamento de La Paz.

**Fecha de inicio de la obra:** 2020-02-17

**Número de beneficiarios:** 10913

**Costo total de la obra:** 1605091.69

**Tiempo de ejecución:** 210 días

**Nombre del responsable de la obra:** Ing.Iván Ernesto Cañas

**Fuente de financiamiento:** FONPRODE

**Empresa o entidad ejecutora:** ICIVIL, Infraestructura S.A. de C.V.

**Empresa o entidad supervisora:** Vielca Ingenieros S.A. Sucursal El Salvador

**Código de contrato:** Contrato N 98/2019

**Garantías:** Garantía de fiel cumplimiento de contrato y de buena inversión de anticipo.

**Forma de pago:** Estimaciones (pagos parciales)