

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Mejoramiento de camino rural USU14 (Antigua calle a Santa Elena, tramo By Pass Usulután Municipio Santa Elena, Departamento de Usulután. Avance primer trimestre 2022: 36% AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2022: 44.25% TERCER TRIMESTRE 2022 AVANCE: 44.25%, CUARTO TRIMESTRE 2022 AVANCE: 44.25% PRIMER TRIMESTRE 2023 AVANCE 44.25% SEGUNDO TRIMESTRE 2023 AVANCE 44.25%, TERCER TRIMESTRE 2023 44.25%

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Año: 2021

Nombre de la obra: Mejoramiento de camino rural USU14 (Antigua calle a Santa Elena, tramo By Pass Usulután Municipio Santa Elena, Departamento de Usulután. Avance primer trimestre 2022: 36% AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2022: 44.25% TERCER TRIMESTRE 2022 AVANCE: 44.25%, CUARTO TRIMESTRE 2022 AVANCE: 44.25% PRIMER TRIMESTRE 2023 AVANCE 44.25% SEGUNDO TRIMESTRE 2023 AVANCE 44.25%, TERCER TRIMESTRE 2023 44.25%

Ubicación exacta: Entre lo municipios de Santa Elena, Santa María y Usulután depto de Usulután. Comunica desde el casco urbano del municipio de santa elena hasta la conexión con el by pass.

Fecha de inicio de la obra: 2021-12-20

Número de beneficiarios: 101137

Costo total de la obra: 762790.51

Tiempo de ejecución: 120 días

Nombre del responsable de la obra: Ing. José Aristides Díaz Munguía

Fuente de financiamiento: inst. Cred. Ofic. (ICO) Reino Unido de España

Empresa o entidad ejecutora: simas construccion sa de cv

Empresa o entidad supervisora: STD SA DE CV

Código de contrato: Contrato 204-2021

Garantías: GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTÍA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Forma de pago: ESTIMACIONES