



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEJAPA
Gerencia de Desarrollo Urbano

jueves, 3 de noviembre de 2022

No.	PROYECTO	UBICACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO DE EJECUCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NUMERO DE BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	AVANCE	ESTADO	FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE
1	Remodelación de oficina administrativa, sendero y señalética del cementerio Municipal de Nejapa. (Carpetas mano de obra)	Casco Urbano, Nejapa	FODES Libre disponibilidad	\$ 10,647.50	90.00	Vía administración municipal	4000 familias	20/06/2022	N/A	61.0%	EJECUCIÓN	Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
2	Mejoras en salón de usos múltiples Polideportivo de Nejapa.	Casco Urbano, Nejapa	FODES Libre disponibilidad	\$ 38,391.41	75.00	Vía administración municipal	1183 familias	13/06/2022	4/9/2022	100%	FINALIZADO	Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
3	Reparación de tramo de calle de acceso a Col. Cuesta Blanca	Aldea de Mercedes	Fondos Propios	\$ 3,106.41	28.00	Vía administración municipal	42 familias	08/08/2022	4/9/2022	100%	FINALIZADO	Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
4	Pavimentación de tramo de calle empalme entre calle a La Estación y Antigua Calle a Suchinango EST. 0+250.00 a EST. 0+280.00	Conacaste	Vía contrato, Fondos Propios	\$ 11,589.81	60.00	Contrato	1166 familias	07/09/2022	N/A	98%	EJECUCIÓN	Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
5	Remodelación de cubierta de techo - Hostel Los Ranchos	Casco Urbano, Nejapa	Fondos Propios	\$ 13,649.68	30.00	Vía administración municipal	1183 familias	31/10/2022	N/A	10.0%	EJECUCIÓN	Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
6	Relleno de Cárcava en Caserío Las Vegas, Cantón Tutultepeque.	Cantón Tutultepeque, Caserío Las Vegas.	Fondos Propios	Remanentes de material por \$2,050.00 del proyecto: "Reparación de tramo de calle de acceso a colonia cuesta blanca"	30.00	Vía administración municipal	82 familias	24/10/2022	N/A	60%	EJECUCIÓN	Técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano.