



MATRIZ DE PROYECTO POR PERFIL DEL 01 DE ENERO DE 2017 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

No PROYECTO 12

NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACION BADEN EN CANTON OLOMEGA Y BACHEO DE CALLE EN CASERIO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE EL CARMEN DEPARTAMENTO DE LA UNION 2017.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE CONTRATISTA:	FODES 75%
MONTO PRESUPUESTADO:	\$ 5,000.00
MONTO EJECUTADO:	\$ 3,017,21
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADMINISTRACION
FECHA DE INICIO:	27/06/2017
FECHA DE FINALIZACION:	21/07/2017