



PROYECTO REALIZADOS POR CONTRATOS DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE ABRIL 2018.

PROYECTO No 05

NOMBRE DEL PROYECTO: SUSTITUCION DE LUMINARIA EN PARQUE MUNICIPAL DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE LA UNION2018.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE CONTRATISTA:	FODES 75%
MONTO PRESUPUESTADO:	\$ 40,251,07
MONTO EJECUTADO:	\$ 39,750,87
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	LIBRE GESTION
NOMBRE DEL REALIZADOR:	INSPECCIONES CENTROAMERICA, S.A DE C.V
MONTO DE LA CARPETA TECNICA:	\$ 1,610.00
NOMBRE DEL REALIZADOR:	LUCELEC, S.A DE C.V
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DINECO, S.A DEC.V
MONTO DEL SUPERVISOR:	\$ 2,000.00
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS:	LIC.WILSON AUDI LIZAMA
FECHA DE INICIO:	18/01/2018
FECHA DE FINALIZACION:	19/03/2018