

Proyectos en ejecución por administración



NOMBRE DEL PROYECTO	LONG (Km)	MONTO DEL CONTRATO	UBICACION		MOD. DE EJEC.	% AVANCE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
			DEPTO	MUNICIPIO				
Conformación de Superficie de Rodamiento en calle La Loma del Muerto del Municipio de Nahuizaico, Sonsonate	4.5	12,424.63	SONSONATE	NAHUIZALCO	ADMON-MOP	85.0%	01/07/15	26/02/201
Const. de Pavimento en calle de Acceso al ISNA		\$ 220,000.00	SANTA ANA	SANTA ANA	ADMON-URC	53.28%	25/08/15	22/01/16
Construcción de Pavimento calle el Coco Chalchuapa Nota: Se incremento debido a visita de Señor Ministro (de 1.0 km a 3.20 km, con probabilidad de nas incremento)	3.2	\$873,000.00	SANTA ANA	CHALCHUAPA	ADMON-MOP	42.0%	28/01/14	31/03/16
Construcción de Acera Peatonal y Muro de Contención sobre la 31 Calle Poniente, entre la 10 av. Sur y Calle al Chupadero, en INSA (Instituto Nacional de Santa Ana) Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana.(Asamblea 2015).	0.087	\$ 381,582.78	SANTA ANA	SANTA ANA	PROYECTO ASAMBLEA	61.50%	04/11/15	18/07/16
Enrocado de Carcava en Comunidad La Isla		\$ 361,204.14	SS	SS	ADMON-MOP	5.0%	12/01/16	07/07/16
Obras de Terracería el Progreso		\$ 1313,255.66	SS	SS	ADMON-URC	80.20%	21/01/14	29/04/16
Construcción Obras de mitigación complementarias en Carcava Colonia Alcaine - San Marcos		\$68,445.80	SS	SAN MARCOS	ADMON-URC	70.30%	10/08/15	29/01/16
Construcción de senderos internos y externos a Plaza a la Reconciliación y Levantamiento topográfico para la construcción de Sendero, colocación de muro gavión a lo largo de la longitud del sendero exterior y construcción de obras menores necesarias para el funcionamiento de plaza		\$70,100.00	SS	SS	ADMON-URC	49.50%	06/07/15	25/03/16
Zanjeado para instalación de energía eléctrica y hechura de cajas de control eléctrico, senderos y construcción de anfiteatro en Plaza a la Transparencia y construcción de senderos y losas de concreto en radios de personajes de obra El Principito		\$72,390.00	SS	SS	ADMON-URC	21.0%	06/07/15	27/05/16
Montaje de pasarela peatonal ITEXSAL, San Salvador		\$87,400.00	SS	S.S	ADMON-MOP	54.38%	16/11/15	»SY.-»iiiiiri,:ni </GM/01J16
Mantenimiento de obras de mitigación en Cordillera El Balsamo		\$95,000.00	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	ADMON-MOP	5.0%	04/05/15	1 mutimmie^oBi [VZi UDFRAN/6CA *712/16 <

Mejoramiento de Calle que Conduce de Quezaltepeque a varios Caserios de la Zona Norte del Municipio de Quezaltepeque, Departamentode La Libertad.(Asamblea 2015).	0.25	S 66,231.45	LALIBERTAD	QUEZALTEPEQUE	PROYECTO ASAMBLEA	18.0%	11/11/2015	29/01/2016
Mantenimiento rutinario via MOP, CHA 13N, de San Fernando a Valle de Jesus	4.86	\$45,019.78	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	ADMON-MOP	90.0%	07/12/15	12/01/16
Mantenimiento de via MOP, CHA 18N, Tramo de Municipio de la Reyna hacia canton EL Pepeto	6.05	\$71,281.78	CHALATENANGO	LA REYNA	ADMON-MOP	20.0%	04/12/15	25/01/16
Mantenimiento de obras de mitigacion en Desague Lago de Ilopango		\$85,067.86	LA PAZ	STA CRUZ ANAL	ADMON-MOP	5.0%	05/01/15	23/12/16
Pavimentacion de tramos en calle del Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente..(Asamblea 2015).		\$ 179,168.10	SAN VICENTE	TECOLUCA	PROYECTO ASAMBLEA	75.0%	09/11/2015	29/01/2016
Colocacion de Carpeta Asfaltica en Calle que Conduce de Jucuaran al Caserio El Almendro, Municipio de Jucuaran, Departamento de Usulután..(Asamblea 2015).		\$481,370.90	USULUTAN	JUCUARAN	PROYECTO ASAMBLEA	55.0%	10/11/2015	29/01/2016
Concreteado Hidraulico en la Calle que Conduce a Caserio Las Aradas, Canton San Antonio Las Iglesias, Municipio de San Luis La Reina, Departamento de San Miguel..(Asamblea 2015).		\$326,329.17	SAN MIGUEL	SAN LUIS LA REINA	PROYECTO ASAMBLEA	50.0%	01/12/2015	15/01/2016
Concreteado Hidraulico de Calle en Canton el Jobo, Sector los Romeros, Municipio de Moncagua, Departamento de San Miguel..(Asamblea 2015).		\$179,269.04	SAN MIGUEL	MONCAGUA	PROYECTO ASAMBLEA	80.0%	17/11/2015	22/01/2016

\$ 4988,541.09

