

PROYECTO	LONG (Km)	MONTO ESTIMADO	DEPTO	MUNI	MOD. DE EJEC.	PROGRAMADO PARA EL PROYECTO		Unidad	AVANCE FISICO	Fecha Inicio	Fecha Final	POBLACION MUNICIPIO	Empresa Ejecutora	Fuente de Financiamiento	Forma de Pago	Garantias	Supervision
						Actividad	Cant.										
Const. de Pavimento y Cordon-Cuneta en calle de Acceso al ISNA	8.80	\$ 220,000.00	SANTA ANA	SANTA ANA	ADMON-URC	Construccion de pavimento y cordon cuneta	8,800.0	ML	91.00%	25/08/15		245,421.00	DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
Obras de Mitigacion en Rio Colon, Municipio de Colon, Departamento de La Libertad..(Asamblea 2015), 6230		\$ 97,937.60	LA LIBERTAD	COLON	ASAMB	Construccion de muro y dragado de rio	50	ML	95.00%	01/06/16		96,989.00	DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
Mejoramiento de Calle Antigua desde la Col. Las Palmeras y San Francisco hasta la Col. Izaico	1.70	\$ 36,694.69	SONSONATE	IZALCO	CONVENIO	Conformacion de Superficie de Rodamiento, Balastado parcial y Relleno de Carcava	1,700	ML	100.00%	30/05/16		70,959.00	DMOP	GOESFODES	N/A	N/A	N/A
Armado y Montaje de Puente Provisional El Jobo, Puesto Fonterizo Las Chinamas, Ahuachapan	0.09	\$ 35,000.00	AHUACHAPAN	AHUACHAPAN	ADMON	Armado y montaje de puente provisional	91	ML	5.00%	12/09/16		110,511.00	DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
Construccion de Cisterna en Plaza Reconciliacion			LA LIBERTAD	ANTIGUO CUSCATLAN	ADMON	Construccion de cisterna	1	C/u	1.00%	20/09/16		33,698.00	DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
Construccion de Calle de Acceso al Parque Recreativo Maria Monge de Orellana, Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad..(Asamblea 2015).6231	0.060	\$ 54,144.53	LA LIBERTAD	SAN PABLO TACACHICO	ASAMB	Pavimentacion de acceso	60.0	ML	97.92%	04/04/16		20,366.00	DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
Mantenimiento de obras de mitigacion en Cordillera El Balsamo		\$ 95,000.00	LA LIBERTAD	SANTA TECLA	ADMON-MOP	Chapeo de vegetacion	400,000	M <sup>2</sup>	49.00%	04/01/16		121,908.00	DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
						Limpieza derramaderos	14,400	ML	49.00%				DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
						Limpieza de canaleta	5,700	ML	49.00%				DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
Conformacion y balastado parcial en calle LIB 35N CA02- San Juan Buena Vista-LIB14S , Via MOP	13.71	S 62,004.71	LALIBERATD	HUIZUCAR	ADMON-MOP	Conformacion y balastado	2000	M <sup>3</sup>	5.00%	25/07/16		14,465.00	DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
Obras de Terraceria, colocacion de tuberias de drenajes y construccion de muros de contencion el Progreso III		\$ 1750,213.97	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	ADMON-URC	Terraceria	81,250	M <sup>3</sup>	97.50%	21/01/14			DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
Construccion de senderos internos y externos a Plaza a la Reconciliacion, Levantamiento topografico para la construccion de sendero, colocacion de muro gavion a lo largo de la longitud del sendero al interior y exterior de plaza, sendero de conexion con avenida Jerusalem y construccion de obras obras menores necesarias para el funcionamiento de		\$106,814.76	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	ADMON-URC	Construccion de senderos en Plaza de la Reconciliacion y Levantamiento topografico	SG	SG	80.00%	06/07/15		316,090.00	DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
Zanjeado para instalacion de energia electrica y hechura de cajas de control electrico, senderos y construccion de anfiteatro en Plaza a la Transparencia y construccion de senderos y losas de concreto en radios de personajes de obra El Principito		\$72,390.00	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	ADMON-URC	Zanjeado y hechura de cajas para instalacion electrica y construccion de senderos	SG	SG	35.00%	06/07/15			DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
Ampleccion a tres Carriles Derivador de Tramo de Carretera RN07W con incorporacion a la CA01W, En el Municipio de San Juan Opico. Departamento de la Libertad	0.331	\$ 258,818.97	LA LIBERTAD	SAN JUAN OPICO	ADMON-MOP	Corte, nivelacion, conformacion de subbase y base	300	Ton	80.00%	30/03/16		74,280.00	DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
Bacheo en Ayutuxtepeque,	0.6	\$ 4,045.92	SAN SALVADOR	AYUTUXTEPEQUE	CONVENIO	Bacheo	24	Ton	60.00%	20/09/16		34,710.00	DMOP	GOESFODES	N/A	N/A	N/A
Carpeteo en calle Tecal Zaragoza	0.012	\$ 25,172.45	LA LIBERTAD	ZARAGOZA	CONVENIO	Carpeteo	90	Ton	100.00%	12/07/16		22,525.00	DMOP	GOES FODES	N/A	N/A	N/A
Bacheo y Recarpeteo Calle Principal Colonia San Mauncio, Municipio de Meicanos	0.5	\$ 92,428.02	SAN SALVADOR	MEJICANOS	CONVENIO	Bacheo y recarpeteo	579.6	Ton	100.00%	01/07/16		140,751.00	DMOP	GOESFODES	N/A	N/A	N/A
Ampliacion, conformacion de rodaje y Pavimentacion de calle de San Antonio Masahuat a canton y caserio San Antonio La Loma (tramo II)	1.800		LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	ADMON-MOP	Terraceria		M <sup>2</sup>	23.50%	06/06/16		4,258.00	DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
						Construccion de drenajes longitudinales	1,800.00	ML					DMOP		N/A	N/A	N/A
						Contruccion de base		M <sup>2</sup>					DMOP		N/A	N/A	N/A
						Colocacion de MAC		Ton					DMOP		N/A	N/A	N/A
Encausamiento del rio Jiboa, Lotificacion San Carlos 1, a la altura de la Playa San Marcelino Costa del Sol municipio de San Pedro Masahuat Depto de La Paz	0.900	\$ 65,017.84	LA PAZ	SAN PADRO MASAHUAT	CONVENIO	Chapeo y desalojo, dragado del cause y conformacion de laterales tipo borda, y encause de rio	900.00	ML	65.00%	09/06/16		25,446.00	DMOP	GOESFODES	N/A	N/A	N/A
Conformacion de rodaje, balastado y limpieza de drenajes en tramo el Bario el Cereto, Suchitoto	2.60	\$ 97,136.61	CUSCATLAN	SUCHITOTO	ADMON	Conformacion, balastado y limpieza de drenajes	2,600	ML	10.00%	28/06/16		24,786.00	DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A

Limpieza y retiro de Ninfa en Laguna Nahualapa	0.2	S	4,829.34	LA PAZ	EL ROSARIO	CONVENIO	Limpieza y desalojo de Ninfa	200	M <sup>3</sup>	5.00%	25/07/16		16,784.00	DMOP	GOESFODES	N/A	N/A	N/A
Apertura de caminos vecinales- Conformacion y Balastado parcial de Calles en zona de influencia tl Muzote	9.1	S	212,755.52	MORAZAN	PERQUIN	ADMN-URC	Apertura	9100	ML	92.00%	15/02/16		3,158.00	DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
	24.6						Conformacion	24600	ML					DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
Conformacion y Balastado Parcial de superficie de rodamiento de Rutas Varias del municipio y Departamento de San Miguel	110	S	128,497.43	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	CONVENIO	Conformacion y balastado parcial	110000	ML	55.13%	15/02/16		218,410.00	DMOP	GOES FODES	N/A	N/A	N/A
Pavimentacion en la calle que conduce a Caserio Las Aradas, Canton San Antonio Las Iglesias, Municipio de San Luis de La Reina, Departamento de San Miguel, Cod.. 6228.	0.47	\$	316,173.77	SAN MIGUEL	SAN LUIS DE LA REINA	CONV- ASAM	Conformacion de base, Colocacion de Concreto Hidraulico, Construccion de canaletas.	470.00	ML	98.58%	30/11/15		5,637.00	DMOP	GOESFODES	N/A	N/A	N/A
Conformacion, compactacion de Superficie de rodamiento en caminos vecinales del Municipio deSan Luis de La Reina	16.000	\$	29,067.03	SAN MIGUEL	SAN LUISDE LA REINA	CONVENIO	Mejoramiento de calles	16	Km	26.00%	26/09/16			DMOP	GOESFODES	N/A	N/A	N/A
Recarpeteo de calles urbanas, Apertura y conformacion de caminos vecinales del Municipio de Corinto Departamento de Morazan.	2.550	\$	401,864.26	MORAZAN	CORINTO	CONVENIO	Recarpeteo y apertura	25500	ML	9529.00%	20/04/16		15,410.00	DMOP	GOES FODES	N/A	N/A	N/A
Apertura y conformacion de caminos vecinales del Municipio de Corinto, Departamento de Morazan	5.000	\$	9,615.70	MORAZAN	CORINTO	CONVENIO	Mejoramiento de calles	5	km	24.00%	12/09/16			DMOP	GOESFODES	N/A	N/A	N/A
Colocacion de carpeta asfaltica en calle que conduce de Jucuaran a Caserio El Almendro, Municipio de Jucuaran, Departamento de Usulután, Cod.. 6234.	0.895	\$	481,370.85	USULUTAN	JUCUARAN	CONV- ASAM	Conformacion de base, Colocacion de Carpeta Asfaltica, Colocacion de tubería transversal, Construccion de canaletas.	2,700		98.33%	09/11/15		13,424.00	DMOP	GOESFODES	N/A	N/A	N/A
Apertura, conformacion y balastado parcial de superficie de rodamiento para caminos vecinales del municipio de Jucuaran, departamento de Usulután	4.000	S	59,552.08	USULUTAN	JUCUARAN	CONVENIO	Apertura	4000	ML	95.00%	27/04/16			DMOP	GOESFODES	N/A	N/A	N/A
Apertura, conformacion y balastado parcial de superficie de rodamiento para caminos vecinales del municipio de Jucuaran, departamento de Usulután				USULUTAN	JUCUARAN	CONVENIO	Mejoramiento de Calles	4000	ML	60.00%	27/04/16			DMOP	GOESFODES	N/A	N/A	N/A
Elaboracion y conformacion de base y Colocacion de carpeta asfaltica para 3.3 km de pavimentacion en calle que de playa el Espino conduce a Arcos del Espino	3.300	\$	271,442.48	USULUTAN	USULUTAN	ADMN-URC	conformacion y balastado	3300	ML	88.48%	19/05/16		73,064.00	DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
Elaboracion y conformacion de base y Colocacion de carpeta asfaltica para 3.3 km de pavimentacion en calle que de playa el Espino conduce a Arcos del Espino		S	241,745.94	USULUTAN	USULUTAN	ADMN-URC	Colocacion de carpeta asfaltica	3.3	Km	18.20%	24/08/16			DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
Conformacion y Balastado parcial de superficie de rodamiento CA01E de USU39N a Puertas Chachas municipio de Estanzuelas - Usulután ( RUTAMOP)	8.100	S	43,915.20	USULUTAN	ESTANZUELAS	ADMN-MOP	Conformacion y Balastado parcial	8100	ML	0.20%	05/07/16		9,015.00	DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
Conformacion y balastado parcial y terraceria para la construccion de cancha de Futbol en Km -18 Canton Llano de Santiago municipio El Divisadero - Morazan		\$	60,278.86	MORAZAN	EL DIVISADERO	CONVENIO	Conformacion y balastado parcial, y obras de terraceria	6000	M <sup>3</sup>	0.15%	22/06/16		7,617.00	DMOP	GOESFODES	N/A	N/A	N/A
Construccion de Reservorios para captacion de agua en Cantones y caserios del Municipio de El Sauce, Fase IV	40.000	\$	26,763.92	LA UNION	EL SAUCE	CONVENIO	Cosntruccion de reservorios	4000	M3	35.00%	30/08/16		6,546.00	DMOP	GOESFODES	N/A	N/A	N/A
Mejoramiento de ruta UNI24N - Las Lajitas - UNI22N (Poloros) Ocote - UNI22N - Cerro de Pena, Poloros	17.170	\$	32,058.64	LA UNION	POLOROS	ADMN-URC	Mejoramiento de calles	17.17	km	35.00%	09/09/16		9,701.00	DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
Mejoramiento de ruta RN16S (Placitas) - Chinameca - RN16S - Chambala - SAM24N, Chinameca	4.500	\$	16,350.16	SAN MIGUEL	CHINAMECA	ADMN-URC	Mejoramiento de calles	4.5	km	100.00%	26/08/16		22,311.00	DMOP	GOES	N/A	N/A	N/A
Conformacion y balastado parcial de caminos vecinales, Municipio de Arambala	40.000	\$	127,331.44	MORAZAN	ARAMBALA	CONVENIO	Mejoramiento de calles	40	Km	4.00%	22/09/16		1,821.00	DMOP	GOESFODES	N/A	N/A	N/A