



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PROYECTOS PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

COD. CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓRROGA	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	AVANCE % AL 30 DE DICIEMBRE de 2017
60/2016	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL AGUA EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	Cantón Guaripe, Municipio de Concepción de Oriente y Cantón Boquín Municipio de Polorós.	Concepción De Oriente Y Polorós	La Unión	9,860	18-jul-16	24-mar-17	200 DÍAS	POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA S.A. de C.V.	RECURSOS PROPIOS	\$ 387,378.69	Jorge Alberto Ortez Reyes	Rolando Aquiles Gómez Alvarez	98%
29/2017	PERFORACION DE POZO 2 PLANTA DE BOMBEO LA GLORIA, MEJICANOS, SAN SALVADOR	Planta de Bombeo La Glorai	Mejicanos	San Salvador	5,000	12-jun-17	20-sep-17	75 DÍAS	POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	RECURSOS PROPIOS	\$ 261,734.00	Hugo Luis Santamaría	Norma Vanessa Coto	80%
007/2017	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS LA ZAMBOMBERA SUR, LOS DIAMANTES, TRES ESTRELLAS, PASAJE EL MOLINO, ZUNGANERA, AMATECAMPO PLAYA Y LA COQUERA. MUNICIPIO DE	San Luis Talpa	San Luis Talpa	La Paz	724	01-feb-17	28-sep-17	40 DÍAS	MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	FCAS	\$ 730,000.00	José Carlos Revelo	Salvador Vega	100%
31/2017	PERFORACION DE POZO #1 PLANTA DE BOMBEO JUTIAPA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Planta de Bombeo Jutiapa	Santo Tomas	San Salvador	5,874	26-jun-17	23-sep-17	37 DÍAS	PERFOTEC, S.A de C.V	RECURSOS PROPIOS	\$ 174,964.04	Julio Acosta	Carlos Villegas	100%
47/2017	PERFORACION DE POZO #3 DE LA PLANTA DE BOMBEO LA CIMA II, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DPTO. DE SAN SALVADOR	Planta de Bombeo La Cima II	San Salvador	San Salvador	9,072	08-sep-17	06-ene-18		HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A	RECURSOS PROPIOS	\$ 243,761.34	Hugo Santamaría	Adiel Molina	57%

Los proyectos listados en este cuadro estan actualizados al 31 de DICIEMBRE 2017

Los proyectos son listados de acuerdo a su fecha de finalización de la obra física