

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROYECTOS PERIODO ABRIL - JUNIO 2019**

COD. CONTRATO	FONDOS	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓRROGA	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	AVANCE % A JUNIO 2019
34/2018	RECURSOS PROPIOS	Obras civiles para el Proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable de la Colonia Villa T-zuchi, municipio de Sacacoyo, departamento de La Libertad".	Villa Tzu-chi	Sacacoyo	La Libertad	2,000	07-ago-18	02/02/019	15 días calendario	Ing. David Grijalva	RECURSOS PROPIOS	\$ 201,363.85	Margarita Villalobos de Lyon	Luis Federico Díaz	100%
11/2018.	FONDO FRANCES	REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR	Planta Las Pavas	San Pablo Tacachico	La Libertad	1566,629	12-jun-18	11-jun-20	N/A	SUEZ INTERNATIONAL S.A.S.	FONDO FRANCES	\$ 61528,954.00	José Saúl Vásquez	Moris Hidalgo (Civil), Alexander Recinos (Electromecánico)	20%
77-2018	RECURSOS PROPIOS	PERFORACION DE POZO Y SUMINISTRO E INSTLACION DE EQUIPAMIENTO LECTROMECHANICO EN POZO # 2, PLANTA DE BOMBEO LA DANTA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, CODIGO SIIP 6933	Planta de Bombeo La Danta	San Salvador	San Salvador	18,144	03-dic-18	01-may-19	40 días calendario	AP&G Constructores S.A. de cv	RECURSOS PROPIOS	\$ 303,183.71	Julio Renè Acosta	Jenny Rodriguez	56%