

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN AGOSTO - OCTUBRE 2022

N°	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UACI	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓRROGA	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO A OCTUBRE 2022
1	136/2020	LP-60/2020	PERFORACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO LAS ANIMAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, FASE I	PB Las Animas	Santa Cruz Michapa	Cuscatlán	3,263	2/12/2020	1/3/2021	90 días calendario + 27 días Calendario	POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 173,650.77	Yenny Patricia Rodríguez Solorzano	Enrique Castillo Rivas	100.00%
2	144/2020	LP-09/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES LAS MORAS, LAS FLORES I Y II Y MURILLO, MUNICIPIO DE JIJULISCO, DEPARTAMENTO DE USulután, FASE I	Comunidad Las Morras, Las Flores I y II y Murillo	Jijulisco	La Libertad	3,174	14/6/2021	11/10/2021		POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 94,507.55	Luis Alonso Rubio Orellana	Norma Vanessa Coto	97.00%
3	135/2020	LP-61/2020	INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE SESORI, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, FASE III	Sesori	Sesori	San Miguel	2,928	14/6/2021	27/8/2021		POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 87,292.50	Guillermo Aristides Montiel	Bianca Yaseria Guerrero Hernández	100.00%
4	04/2021	LP-10/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COLONIA AGUILAR, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. COMO PARTE DEL PROYECTO 0933 PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, FASE I	Colonia Aguilar	Chalchupapa	Santa Ana	3,333	20/7/2021	17/10/2021	10 días calendario (del 18/10/2021 al 27/10/2021)	POZOS Y RIEGOS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 172,689.71	Roberto Rolando Bonilla	Adiel Edgardo Molina	100.00%
5	94/2020	CD-08/2020	PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD LOS MUROS, SAN ROQUE, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Com Los Muros	Mejicanos	San Salvador	15,000	8/7/2020	5/10/2020	30 días calendario Prórroga 1 +30 días calendario Prórroga 2+ 30 días calendario Prórroga 3	DIPERSA S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 227,391.60	Amando Santana Ramos	Daniel Arias	71.33%
6	22/2021	LP-01/2021	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN TERRENO POZO P-18, MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Municipio de Antiguo Cuscatlán	Antiguo Cuscatlán	La Libertad	20,300	16/12/2020	24/2/2021	Prórroga No. 1 por 60 días calendario	SAGRISA, S.A. DE C.V.	FISDL	\$ 164,669.76	Victor Manuel García Sanchez	José Alberto Rápalo	100.00%
7	67/2021	LP-03/2021-FGEN	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, FASE I, SEGUNDA VEZ	Cantón San Sebastián	Santa Rosa de Lima	La Unión	4,525	28/12/2021	26/4/2022	39 días calendario + 60 días calendario	DISEÑO, PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V.	FGEN	\$ 202,807.32	Saúl Enrique Díaz	Hugo Luis Santamaría	100.00%
8	68/2021	LP-03/2021-FGEN	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, FASE I, SEGUNDA VEZ	Cantón San Sebastián	Santa Rosa de Lima	La Unión	4,525				HUNAYCO, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 326,204.29	Saúl Enrique Díaz	Hugo Luis Santamaría	5.00%
9	91/2021	CD-01/2021-FGEN	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA TOROGOZ	PB Chantecueán	Soyapango	San Salvador	31,510	30/12/2021	28/4/2022	120 días calendario +30 días calendario	AGROCIVILES S.A DE C.V	FGEN	\$ 289,841.68	Carlos Josue Landaverde	José Enoch Melara	100.00%
10	57/2022	LP-02/2022-FGEN	PERFORACIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA SURF CITY, PLANTA DE BOMBEO SAN JOSÉ, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	E.B San José	La Libertad	La Libertad	15,000	17/8/2022	14/12/2022		SAGRISA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 233,801.76	Erick Estrada	Enrique Castillo Rivas	52.62%
11	53/2022	LP-01/2022-FGEN	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	Colonia Bosques del Matanzano 1	Soyapango	San Salvador	18,990	15/8/2022	12/12/2022		ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	FGEN	\$ 890,000.00	Manuel de Jesús Olivar	Iván Balmora Puquirre	10.54%
12	54/2022	LP-01/2022-FGEN	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	Colonia Santa Marta, Colonia Jardines del Norte 1, Colonia Cuscatlán	Apopa	San Salvador	3,120	29/8/2022	26/11/2022		GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 478,956.78	Manuel Alexander Rivera	Jose Luis Ventura	48.00%
13	68/2022	0	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	0	Santa Tecla	La Libertad	23,975	4/10/2022	31/1/2023		ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	FGEN	\$ 955,016.81	Carlos Josue Landaverde	Manuel Alexander Rivera	42.00%
14	44/2022	LG-97/2022	PERFORACIÓN DE POZO N° 4 EN PLANTA DE BOMBEO LAS TORRES, EN MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	Planta de bombeo Las Torres	Santa Rosa de Lima	La Unión	6,714	18/7/2022	15/10/2022	45 días calendario	DIPERSA S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 72,856.75	Saúl Enrique Díaz	Hugo Luis Santamaría	68.89%
15	66/2021	LP-56-2021	INCORPORACIÓN DEL POZO CAÑA BRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EXISTENTES DE LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO TEXACUANGOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR Y SAN FRANCISCO CHINAMECA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ	Caña Brava	Santiago Texacuangos / San Francisco Chinameca	San Salvador / LA Paz	15,850	13/12/2021	11/5/2022	111 días calendario	PROYECTOS MODULARES, S.A. DE C.V.	RPRO	\$ 332,396.23	Luis Roberto Quintanilla Diaz	Emilio Jose Rivas Saca	95.00%