



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

N°	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UAO	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓRROGA	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	ADMINISTRADOR	FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE	ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA	AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1	68/2021	LP-03/2021-FGEN	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. FASE I, SEGUNDA VEZ	Cantón San Sebastián	Santa Rosa de Lima	La Unión	4,525	18/10/2022	14/02/2023 Nueva fecha de finalización prórroga 2: 28/11/2023	111 días calendario	HUNAYCO, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 391,088.39	Saúl Enrique Díaz	Supervisor de Mantenimiento de Distribución de Redes Región Oriental	ANDA	87.00%
2	89/2022	LP-07/2022-FGEN	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA SURF CITY, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. SIIP 7662, FASE II OBRAS CIVILES Y FASE III OBRAS ELECTROMECAÑICAS	Planta de Rebombeo (P.R.) San José	La Libertad	La Libertad	22,085	30/12/2022	28/06/2023 Nueva fecha de finalización 25/09/2023		GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 97,421.75	Moris Hidalgo	Diseñador Estructural Área de Proyectos Reg. Región Central	ANDA	100.00%
3	88/2022	LP-06/2022-FGEN	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION, FASE II ETAPA I, FASE II: QUE COMPRENDE EL EQUIPAMIENTO, LINEA DE IMPELENCIA Y RED DE DISTRIBUCION.	Cantón San Sebastián	Santa Rosa de Lima	La Unión	4,525	29/12/2022	26/09/2023 Nueva fecha de finalización: 01/05/2024	Suspensión administrativa por 37 días calendario + Prórroga 1: 212 días calendario	HUNAYCO, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 1,902,737.76	Guillermo Montiel	Ingeniero Colaborador Área de Catastro Reg. Oriental	ANDA	55.00%
4	33/2023	LP-01/2023	MEJORAS CON TECNOLOGÍA DE BOMBEO SOLAR HÍBRIDO FOTOVOLTAICO BAJO LA NORMA UPR, PARA LA ASOCIACIÓN COMUNAL ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE JOYA DE CEREN (ACASAJOCÉ) UBICADO EN MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO, DEPTO. DE LA LIBERTAD. CONVENIO SLV-059-B	Joya de Cerén	San Juan Opico	La Libertad	6,500	8/6/2023	4/12/2023		HM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	FCAS	\$ 70,000.00	Luis Roberto Quintanilla Díaz	Diseñador Hidráulico Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID	ANDA	77.50%
5	33/2023	LP-01/2023	MEJORAS CON TECNOLOGÍA DE BOMBEO SOLAR HÍBRIDO FOTOVOLTAICO BAJO LA NORMA UPR PARA LA ASOCIACIÓN COMUNAL ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PEDREGAL (ACASAPEP) UBICADO EN CANTÓN EL PEDREGAL, MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPTO. DE LA PAZ; CONVENIO SLV-059-B	El Pedregal	El Rosario	La Paz	7,500	8/6/2023	4/12/2023		HM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	FCAS	\$ 110,000.00	Luis Roberto Quintanilla Díaz	Diseñador Hidráulico Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID	ANDA	59.50%
6	50/2023	LC-04/2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II	Colonia la Ermita I y II	Apopa	San Salvador	3,200	12/9/2023	9/1/2024		POWER DRILL S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 212,529.95	Manuel Alexander Rivera	Técnico Colaborador de Distribución y Redes - Área de Distribución y Redes Reg. Metropolitana	ANDA	41.91%
7	48/2023	LC-02/2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II	Colonia Guadalupe	Soyapango	San Salvador	9,756	4/9/2023	1/1/2024		POWER DRILL S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 218,502.94	Manuel de Jesús Olivares	Técnico de Distribución de Redes Región Metropolitana	ANDA	95.25%
8	49/2023	LC-03/2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. FASE II	Av. El Boquerón, Chiltiupán y PB Jardines de La Libertad	Santa Tecla	La Libertad	23,975	12/09/2023	9/1/2024		INVERSIONES Y PROYECTOS MM. SA de CV	FGEN	\$ 222,357.08	Carlos Josue Landaverde	Ingeniero Colaborador Área de Proyectos Reg. Metropolitana	ANDA	90.00%
9	47/2023	CD-01/2023	EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO "TANQUE CHELA" A RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" PROGRAMA 6933	Tanque Chela	Santa Ana	Santa Ana	14,340	28/8/2023	4/1/2024		DIPERSA S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 286,818.01	Jorge Francisco Cazón Fajardo.	Técnico Departamento de Operaciones Región Occidental	ANDA	80.34%
10	ODC 30/2023	CP-01/2023	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LAS PAMPAS, PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USulután, CÓDIGO SIIP 8048.	Las Pampas	Puerto El Triunfo	Usulután	4,895	31/8/2023	28/11/2023		CONSTRUELE, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 24,639.67	José Mauricio Reyes Quinteros	Coordinador Área de Saneamiento Región Oriental - Área de Saneamiento Región Oriental	ANDA	100.00%

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

N°	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UACI	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRORROGA	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	ADMINISTRADOR	FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE	ENTIDAD EJECUTORA Y SUPERVISORA	AL 31 DE DICIEMBRE 2023
11	41/2023	CP-01/2023	PERFORACIÓN DE 2 POZOS EN CANTONES EL MAJAHUAL Y SAN DIEGO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO CÓDIGO 8171 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS SISTEMAS MÓVILES DE PLANTAS DESALINIZADORAS Y PURIFICADORAS DE AGUA, CANTONES EL MAJAHUAL Y SAN DIEGO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD*	Cantones El Majahual y San Diego	La Libertad	La Libertad	1,400	14/8/2023	12/10/2023 nueva fecha de finalización contractual 11/11/2023		SAGRISA, S.A. DE C.V.	BCIE	\$ 57,481.66	Moris Hidalgo	Diseñador Estructural Área de Proyectos Región Central	ANDA	100.00%
12	59/2023	LC-16/2023	INCORPORACIÓN DEL POZO CAÑA BRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO TEXACUANGOS DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR Y SAN FRANCISCO CHINAMECA DEPARTAMENTO DE LA PAZ FASE II	Caña Brava	Santiago Texacuangos / San Francisco Chinameca	La Paz	15,850	27/9/2023	24 enero de 2024		SIEF, S.A. de C.V	ASA	\$ 800,197.64	David Ramirez	Supervisor Electromecánico - Depto. de Operaciones Región Central	ANDA	75.00%
13	58/2023	LC-22/2023	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE UN SISTEMA DE REBOBINADO EN ESTACIÓN DE BRISAS DE CANTARRANA INSTALACION DE TUBERIA ADUCTORA DE DIÁMETRO 6 PVC E INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE UBICADO EN EL SECTOR SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE SANTA ANA	EB Brisas de Cantarrana	Santa Ana	Santa Ana	3,000	13/10/2023	14/2/2024		ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	ASA	\$ 350,000.00	Miguel Antonio Villa	Inspector de Obras - Departamento de Operaciones Región Occidental	ANDA	30.00%
14	63/2023	LC-23/2023	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE SISTEMA DE REBOMBEO EN ESTACIÓN ARAGUA E INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE UBICADO EN EL SECTOR NOR-PONIENTE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	Estación Aragua	Coatepeque	Santa Ana	13,000	5/10/2023	1/5/2024		Z.Z. INGENIEROS S.A. DE C.V.	ASA	\$ 300,000.00	Miguel Antonio Villa	Inspector de Obras - Departamento de Operaciones Región Occidental	ANDA	33.00%
15	72/2023	LC-44/2023-ANDA-ASA	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE LA PERFORACION DE POZO EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DESALINIZADORA Y PURIFICADORA DE AGUA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA CANTON LAS HOJAS Y CENTRO ESCOLAR CANTON LAS HOJAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO MASAHUAT DEPARTAMENTO DE LA PAZ FASE I Y FASE II	Cantón Las Hojas	San Pedro Masahuat	La Paz	1,200	1/11/2023	28/4/2024		INNOVACIÓN HIDRICA, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 464,402.63	Emilio José Rivas Saca	Ingeniero Departamento de Operaciones Región Central	ANDA	70.00%