

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN OCTUBRE A DICIEMBRE 2024

Nº	COD. CONTRATO	FECHA PRÓXIMO PAGO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBIC.	MUNICIPIO	DISTRITO	DPTO.	MONEDERADO	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	PAUSENDA	EMPRESA EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	VALOR DE PAGOS RECORRIDOS DE LA OBRA	ENTRADA SUPERVENIDA	ENTRADA DE OBRERA	AVANCE FÍSICO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
1	88/2022	LP-06/2022 FGEN	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, FASE II (ETAPA I, FASE I, QUE COMPRENDE EL EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE SUPLENENCIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN).	Cantón San Sebastián	La Unión Norte	Santa Rosa de Lima	La Unión	4,535	29/12/2022	26/8/2023	Suspensión administrativa por 37 días calendario + Prórroga 1: 212 días calendario + Prórroga 2: 60 días calendario + Prórroga 3: 17 días calendario	HUNICEL, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 2,127,895.26	José Hector Barro	ANDA	ANDA	100.00%
2	86/2023	LC-15/2023-ANDA-ASA	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO EL PASADO DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, FASE I.	Planta de Bombeo Río Grande	Chalatenango Centro	El Paraíso	Chalatenango	3,800	24/6/2024	11/10/2024		POWER DRILL S.A. DE C.V.	ASA	\$ 426,518.50	José Evaristo Alías	ANDA	ANDA	87.00%
3	95/2023	CD-25-2023-ANDA-ASA	SUMINISTRO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO PARA LA INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, DEPARTAMENTO DE USulutÁN.	Planta de bombeo El Carmen	Usulután Este	California	Usulután	2,670	16/1/2024	18/5/2024	60 días calendario	SAGRIA, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 292,905.01	Selvaor Ernesto Sánchez Sarasa	ANDA	ANDA	97.84%
4	94/2023	CD-27/2023-ANDA-ASA	OBRAS PARA LA INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.	Perfil de Edificación de Bombeo	Usulután Este	California	Usulután	4,283	15/1/2024	12/7/2024	Prórroga 01: 60 días calendario. Prórroga 02: 45 días calendario. Se encuentra actualmente en proceso sancionatorio	GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 433,873.23	Bianca Yesenia Guerrero Hernández	ANDA	ANDA	98.00%
5	24/2024	LPN-02/2023	OBRAS DE LIMPIEZA, AFIRO Y REHABILITACIÓN DE POZOS INHABILITADOS Y POZOS OPERATIVOS DEL SISTEMA ZONA NORTE, PAQUETES 1, 2 Y 3.	P.B. Opico 1, 2, 3, 4 & 7 (Paquete 1) P.B. Chorroco, Playón, Colombia & (Paquete 2) P.B. Opico 7, Colombia & 1 cabal (Paquete 3)	La Libertad Centro / Norte	San Juan Opico y Quezaltepeque	La Libertad	600,000	13/5/2024	05/02/2025 (Pkg. 1) 07/02/2025 (Pkg. 2) 09/06/2024 (Pkg. 3)		HDROTECNIA, S.A. DE C.V.	BD	\$ 939,051.82	Eiver Danilo Montes Flores	ANDA	ANDA	61.36%
6	25/2024	LPN-02/2023-ANDA-BD	OBRAS DE LIMPIEZA, AFIRO Y REHABILITACIÓN DE POZOS INHABILITADOS Y POZOS OPERATIVOS DEL SISTEMA ZONA NORTE, PAQUETE 4.	P.B. Opico 2	La Libertad Centro	San Juan Opico	La Libertad	60,000	13/5/2024	9/2/2024	90 días calendario	HDROTECNIA, S.A. DE C.V.	BD	\$ 124,337.89	Eiver Danilo Montes Flores	ANDA	ANDA	19.18%
7	31/2024	LC-18/2024-ANDA-ASA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y REMOCIÓN DE HIELO Y TRANSFERENCIA EN LA PLANTA DE BOMBEO LAS TORRES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN.	P.B. Las Torres	La Unión Norte	Santa Rosa de Lima	La Unión	1,315	7/5/2024	2/12/2024	120 días calendario	INVERSIONES ÁVILA PIREDA, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 724,483.58	José Ernesto Espinoza	ANDA	ANDA	42.54%
8	54/2024	LPN-01-2024	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE LA REGIÓN ORIENTAL.	San Miguel Centro	San Miguel Centro	San Miguel Centro	San Miguel	493,854	21/7/2024	18/7/2025		P+B INGENIEROS S.A. de C.V.	BD	\$ 1,790,089.45	Bianca Margarita Pérez	ANDA	ANDA	1.50%
9	56/2024	LPN-02/2024-ANDA-BD	OBRAS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN RECINTOS DE SAN JUAN OPICO Y QUEZALTEPEQUE.	Planta de bombeo Opico 4 y 7	La Libertad Centro	San Juan Opico	La Libertad	600,000	1/8/2024	27/1/2025		SAGRIA, S.A. DE C.V.	BD	\$ 2,765,000.00	Eiver Danilo Montes Flores	ANDA	ANDA	69.53%
10	76/2023	LC-8/2023	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN LABORATORIO DE BANCO DE PRUEBAS DE MUESTRO Y MONICOR MISIONER.	Parque Anaco Generancia Comunal	San Salvador centro	San Salvador	San Salvador	849,030	18/12/2023	1/6/2024	Prórroga No. 1: 77 días calendario. Prórroga No. 2: 88 días calendario.	ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	RPD	\$ 288,483.72	William Segura	ANDA	ANDA	100.00%
11	12/2024	CD-02/2024	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA PLANTA DE BOMBEO LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN.	P.B. Las Torres	La Unión Norte	Santa Rosa de Lima	La Unión	1,115	12/9/2024	9/2/2025		DIPERA, S.A. DE C.V.	ANDA-ASA	\$ 97,337.64	José Mauricio Reyes Quintero	ANDA	ANDA	70.86%
12	89/2024	LPN-01/2024-ANDA-BD	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS SISTEMAS MÓVILES DE PLANTAS DESALZADORAS Y PURIFICADORAS DE AGUA, CANTONES EL MAJUAL, SAN DIEGO, DISTRITO DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD ESTE Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (LOTE 1 Y LOTE 2) Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DESALZADORA Y PURIFICADORA DE AGUA, CANTÓN EL MAJUAL, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	Cantón y caserío El Majual	La Libertad Costa	La Libertad	La Libertad	700	12/12/2024	9/6/2025		INNOVACIÓN HÉBRICA, S.A. DE C.V.	ANDA, BICE FGEN	\$ -	Moris Hidalgo	ANDA	ANDA	0.05%
13	94/2024	LC-05/2024	OBRAS DE MEDIDAMENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANATORIO DE LA COMUNIDAD NUEVA SAN JOSÉ UBICADOS EN EL DISTRITO DE JAYUJA, MUNICIPIO DE SONSONATE NORTE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, FASE I: OBRAS DE MEDIDAMENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	P.B. Com. Nueva San José	Sonsonate Norte	Jayuya	Sonsonate	10,540	16/12/2024	14/5/2025		JASPORT COMPANY, S.A. DE C.V.	ASA	\$ 179,050.08	Rosa Idalia Pérez	ANDA	ANDA	0.00%
14	95/2024	CD-02/2024	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DOMICILIARES, COMO PARTE DEL PROYECTO ODSO 7.10, INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANITAMIENTO, EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN, DISTRITO DE SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIO DE LA UNIÓN NORTE, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, FASE II (ETAPA I).	Cantón San Sebastián	La Unión Norte	Santa Rosa de Lima	La Unión	875	13/12/2024	10/6/2025		INVERSIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 781,808.60	Saúl Enrique Díaz	ANDA	ANDA	0.75%
15	87/2024	LPN-04/2024	SUSTITUCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR REPARTO LOS HEREDOS DEL SISTEMA ZONA NORTE.	Reparto Los Heredos	San Salvador	San Salvador	San Salvador	2,515	12/11/2024	9/5/2025		ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	ANDA-BD	\$ 535,000.00	Karem Iraheta	ANDA	ANDA	16.00%
16	80/2024	LPN-05/2024	OBRAS DE PERFORACIÓN DE CINCO POZOS EN RECINTOS DE SAN JUAN OPICO Y QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	Plantas de Bombeo Opico 1 y 3A, Pozo #3 y Pozo #2	San Juan Opico	San Juan Opico	La Libertad	600,000	28/9/2024	25/4/2025		DAHO POZOS, S.A. DE C.V.	ANDA-BD	\$ 1,016,980.23	Jorge Anchaeta Montoya	ANDA	ANDA	12.67%
17	81/2024	LPN-05/2024	OBRAS DE PERFORACIÓN DE CINCO POZOS EN RECINTOS DE SAN JUAN OPICO Y QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	Planta de Bombeo Colombia 4, Pozo #2 y Pozo #3	La Libertad Norte	Quezaltepeque	La Libertad	600,000	12/11/2024	10/5/2025		POZOS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	ANDA-BD	\$ 676,511.00	Jorge Anchaeta Montoya	ANDA	ANDA	2.18%