

Res_UAIP_006/2019

San Salvador, a las diez horas, del día cinco de febrero del año dos mil diecinueve, la **UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA** de la **COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)**, luego de haber recibido la solicitud de información suscrita por el señor _____ actuando en representación de _____ de fecha 15 de enero, asignando el número de referencia **Sol_UAIP_003/2019**, y siendo emitida resolución de prorroga por complejidad mediante Res_UAIP_004/2019, solicitando la siguiente información:


- Información sobre los proyectos en desarrollo y a desarrollarse durante el 2019; se solicita la Información siguiente:
 1. La inversión ejecutada en 2018 en proyectos de infraestructura
 2. Los proyectos de Infraestructura en actual ejecución que continuarán desarrollándose en 2019 (especificar montos a Invertir por proyecto para 2019, en cuadro adjunto)
 3. la inversión proyectada para 2019 en proyectos nuevos de infraestructura, a licitarse y ejecutarse.

Con base a lo peticionado se **RESUELVE**:

- I. Con base al Art. 19 literal g) y h) y el Art. 30 de la LAIP, se hace entrega de la información proporcionada por la Gerencia Financiera mediante memorando GF-027/2019, entregándose en versión publica los montos presupuestados para los proyectos correspondientes al año 2019 en vista que los proyectos correspondientes al año 2019 a la fecha no han sido publicados en COMPRASAL, y al revelar los montos presupuestados genera una ventaja indebida ante las diferentes empresas que participaran en dichos procesos licitatorios, y con el fin de promover la libre competencia se emite la versión publica en las casillas: Monto Total Asignado al Proyecto 2019 y Monto a Ejecutarse en 2019.

De acuerdo a la solicitud en referencia, y lugar para recibir notificación al correo electrónico se remite de resolución de respuesta No. Res_UAIP_006/2019.

Se informa que podrá consultar información pública en el Portal de Transparencia, accedando a la página Web <http://www.transparencia.gob.sv>, mediante "Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma". **NOTIFÍQUESE.**


Lidia Jayme Magaña
Oficiala de Información



MATRIZ DE CASALCO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 31 DE DICIEMBRE 2018

PROYECTOS REPORTADOS EN 2018	UBICACIÓN	MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO (PRESUPUESTADO)	MONTO EJECUTADO EN 2018	MONTO A INVERTIRSE EN 2019 (en caso que continúe en 2019)	PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA	FECHA DE FINALIZACION (en caso que continúe en 2019)
Ampliación de terminal de pasajeros del AIES-SOARG, Etapa 1	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	37,993,048.17	10,408,614.38	27,472,542.62	35%	may-19
Recarpeteo de plataforma de posiciones remotas 1, 2, y 3	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	791,000.00	774,772.60	0.00	100%	Finalizado
Remodelación del salón VIP y vestíbulo principal del Edificio Terminal de Pasajeros	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	119,069.83	97,473.10	21,596.73	100%	Finalizado
Construcción cafetería en la Terminal de Carga del AIES-SOARG	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	230,000.00	53,817.30	125,573.70	43%	feb-19
Construcción 1,165 ML de tapial prefabricado y tres obras de paso en el AIES-SOARG	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	180,000.00	28,816.92	115,267.69	22%	mar-19
Rehabilitación de Pavimento en Posición 4, 5, 6, 7 y 8	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	1,130,000.00	378,065.88	642,053.33	59%	feb-19
Ampliación del área Comercial y Nuevas Oficinas de CEPA Segundo Nivel entre Puente 8 y 10 del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	4,200,000.00	2,585,433.48	976,239.34	100%	Finalizado
Construcción Planta Tratamiento de Aguas Residuales para el Edificio Terminal de Pasajeros	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	1,350,000.00	353,373.87	245,075.47	100%	Finalizado
Construcción de Colector de Aguas Negras para el Edificio Terminal de Pasajeros	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	650,000.00	286,555.45	135,842.04	99%	ene-19

Construcción de Sub-estación eléctrica principal y Sub-estación de Maniobras	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	10,000,000.00	4,326,344.67	3,512,830.25	84%	ene-19
Construcción de línea de aducción de agua potable y sistema contra incendio para el ETP	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	1,400,000.00	769,573.76	126,502.69	100%	Finalizado
Construcción de bodega para almacenaje de materiales de construcción, en el Aeropuerto	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	791,000.00	208,911.64	487,460.51	25%	abr-19
Construcción de tapial en calle Las Hojas, sector Norte del Aeropuerto Internacional de El Salvador	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	135,600.00	57,121.68	66,713.89	100%	Finalizado
Rehabilitación de calle de acceso, frente a edificio terminal de pasajeros, del Aeropuerto Internacional de El Salvador	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	282,500.00	219,269.86	10,438.30	100%	Finalizado
Construcción de comedor y vestidero para personal de jardinería en el Aeropuerto Internacional de El Salvador	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	45,000.00	42,941.93	0.00	100%	Finalizado
Construcción de techo operacional en acceso a mantenimiento y ampliación de caseta en acceso No.1 del Aeropuerto Internacional de El Salvador	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	80,435.00	39,337.61	0.00	100%	Finalizado
Construcción de salón de usos múltiples en el Centro Recreativo Cuscatlán del Aeropuerto Internacional de El Salvador	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	20,000.00	17,201.74	0.00	100%	Finalizado
Suministro e instalación de sistema fotovoltaico en estacionamiento público del Aeropuerto Internacional de El Salvador	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	607,038.68	607,038.68	0.00	100%	Finalizado

Construcción de obra de paso en calle perimetral oriente en el Aeropuerto Internacional de El Salvador	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	35,000.00	21,000.33	0.00	100%	Finalizado
Construcción de cerco perimetral en estacionamientos de carga y pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	80,000.00	55,293.66	0.00	100%	Finalizado
Construcción de base de soporte para la instalación de un Sistema de Aterrizaje por Instrumentos en cabecera 25 del Aeropuerto	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa	649,750.00	129,000.00	516,000.00	60%	ene-19
Ampliación del Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla, Etapa I	Puerto de Acajutla, Sonsonate	3,900,000.00	946,352.50	2,208,155.84	6%	abr-19
Modernización de la Infraestructura de Recepción y Despacho de Carga en la Zona del Acceso 1 y Bulevar Óscar Osorio del Puerto de Acajutla. FASE I	Puerto de Acajutla, Sonsonate	3,850,000.00	0.00	3,034,841.11	0%	may-19
Construcción de estacionamiento y área de almacenamiento de carga en el Puerto de Acajutla,	Puerto de Acajutla, Sonsonate	800,000.00	89,980.77	209,955.13	6%	abr-19
Rehabilitación de los pavimentos de concreto hidráulico alrededor de las bodegas del Puerto de Acajutla, Fase 1/ colindancia entre Patio de Contenedores y bodegas 3	Puerto de Acajutla, Sonsonate	2,340,000.00	490,974.01	0.00	100%	Finalizado
Construcción de dos puentes de acceso hacia la futura área de patio y parqueo, al oriente de las bodegas 1 y 3 del Puerto de	Puerto de Acajutla, Sonsonate	209,200.00	58,394.97	0.00	100%	Finalizado

PROYECTOS NUEVOS PARA 2019	UBICACIÓN	MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO	MONTO A EJECUTARSE EN 2019	MONTO A EJECUTARSE EN 2020 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2019)	FECHA DE LICITACION	PORCENTAJE DE EJECUCION PARA 2019 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2019)	FECHA DE FINALIZACION EN 2019 (EN CASO QUE SE FINALICE EN 2019)
Ampliacion de Terminal de Pasajeros del AIES-SOARG	AIES-SOARG, La Paz-San Luis Talpa			0.00	Aun no determinado	100%	dic. 2019
Perforación y equipamiento del pozo No.3 del Puerto de Acajutla	Puerto de Acajutla, Sonsonate			0.00	Aun no determinado	100.00	dic. 2019
Mejoramiento de instalaciones en el Puerto de la Unión	Puerto de la Unión, La Unión			0.00	Aun no determinado	100.00	dic. 2019