

**COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA**  
**INFORMACIÓN SOBRE INVERSIÓN EJECUTADA AÑO 2019, PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y LA INVERSIÓN PROYECTADA PARA 2020.**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

\* La inversión ejecutada en 2019 en Proyectos de Infraestructura asciende a: \$40,633,220.66 (ejecución Financiera)

\* Los Proyectos de infraestructura en actual ejecución que continuarán desarrollándose en 2020, se detallan a continuación:

PROYECTOS REPORTADOS EN 2019	UBICACIÓN	MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO	MONTO EJECUTADO EN 2019	MONTO A INVERTIRSE EN 2020 (en caso que continúe en 2020)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	FECHA DE FINALIZACIÓN (en caso que continúe en 2020)
Ampliación Terminal de Pasajeros del AES-MOARG ETAPA I (inicio año 2018).	San Luis Talpa, La Paz	\$43,572,183.62	\$ 12,428,155.08	\$ 20,735,414.16	67%	mar-20
Modernización de la infraestructura de Recepción y Despacho de Carga en la zona de acceso 1 y Bulevar Óscar Osorio del Puerto de Acajutla.	Acajutla, Sonsonate	\$3,033,081.36	\$ 1,372,518.68	\$ 1,660,562.68	99%	ene-20

PROYECTOS NUEVOS PARA 2020	UBICACIÓN
Mejoramiento de instalaciones en el Puerto de La Unión.	La Unión
Construcción de la calle de rodaje Foxtrot en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.	San Luis Talpa, La Paz
Ampliación del área de registro de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.	San Luis Talpa, La Paz
Ampliación del Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla, Etapa II.	Acajutla, Sonsonate
Rehabilitación de la bodega #1 del Puerto de Acajutla.	Acajutla, Sonsonate
Perforación y equipamiento del pozo #5 en planta de tratamiento de agua potable del Aeropuerto Internacional de El Salvador.	San Luis Talpa, La Paz

\* La inversión proyectada para el 2020 en proyectos nuevos de infraestructura, a licitarse y ejecutarse asciende a : \$27,000,000.00



