

## Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

Servicio de desmontaje, traslado e instalación de centro de datos de CONAMYPE, así como la infraestructura informática. El servicio debe incluir las siguientes actividades: Desmontaje, traslado e instalación de sistema contra incendio actualmente instalado en el Centro de Datos. Desmontaje, traslado e instalación de sistema de control de acceso actualmente instalado en el Centro de Datos. Traslado e instalación de aires tipo cassette individuales instalados dentro de cada gabinete (3). Remodelación del centro de datos actual se

<b>Institución:</b>	Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
<b>Objeto:</b>	Servicio de desmontaje, traslado e instalación de centro de datos e infraestructura informática. El servicio debe incluir las siguientes actividades: Desmontaje, traslado e instalación de sistema contra incendio actualmente instalado en el Centro de Datos. Desmontaje, traslado e instalación de sistema de control de acceso actualmente instalado en el Centro de Datos. Traslado e instalación de aires tipo cassette individuales instalados dentro de cada gabinete (3). Remodelación del centro de datos actual se adjunta plano actual y plano previsto con la remodelación. Desmontaje, traslado e instalación de gabinetes y escalerilla instalados en el Centro de Datos. Para realizar esta actividad se debe de tomar en cuenta la remodelación previa en la nueva ubicación (Brindar escalerilla). Desmontaje, traslado e instalación de generador de emergencia de 30 KVA, transferencia automática y conexos. Previo a la instalación del generador deberá realizarse la obra civil de levantamiento de plancha de concreto y caseta para el generador, incluyendo el levantamiento de las dos condensadoras ubicadas en ese lugar. Movimiento de aire acondicionado tipo mi Split actualmente instalado en el data center.
<b>Código de adquisición o contratación:</b>	\$-UDI-0024-2021
<b>Monto:</b>	\$41,875.00
<b>Nombre de la contraparte:</b>	ELECTRO ES, S.A. DE CV.
<b>Características de la contraparte:</b>	Persona natural
<b>Plazos de cumplimiento:</b>	25/11/2021 AL 31/12/2021
<b>Fecha de contrato / orden de compra:</b>	24/11/2021
<b>Forma de contratación:</b>	Libre Gestión
<b>Código de contrato / orden de compra:</b>	2021GOES0102