



## Informe Avance

“Garantizar acciones de prevención de la violencia con las y los adolescentes bajo detención administrativa en el Resguardo Central del Área Metropolitana de San Salvador mediante el fortalecimiento de las instalaciones físicas”

---

Enero – Marzo 2017



## INFORME TRIMESTRAL DEL PROYECTO

**Trimestre informado:** Enero – Marzo 2017

### **I- GENERALIDADES:**

#### **NOMBRE EJECUTOR:**

*Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia.*

#### **CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:** 6581

*“Garantizar acciones de prevención de la violencia con las y los adolescentes bajo detención administrativa en el Resguardo Central del Área Metropolitana de San Salvador mediante el fortalecimiento de las instalaciones físicas”*

#### **FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>Fondos FANTEL</b>	<b>US\$1,000.000.00</b>
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>US\$ 0.00</b>
<b>PENDIENTE DE EJECUTAR</b>	<b>US\$1,000.000.00</b>

#### **ÁREA DEL PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO (PQD) 2014-2019:**

##### **Eje 3: Habitar con dignidad:**

##### **Objetivo 3: Incrementar los niveles de seguridad ciudadana.**

*E.3.1. Fortalecimiento de los factores de protección, reducción de los factores de riesgo y aseguramiento de las políticas del Estado en territorios con alta concentración de violencia social y delincuencia*

##### **Eje 5: Inclusión y protección social para el buen vivir**

##### **Objetivo 5: Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente.**

*E.5.3. Avance en la garantía de los derechos de los grupos poblacionales prioritarios.*

**SECTOR:** Servicios

#### **OBJETIVO GENERAL:**

*Generar condiciones de infraestructura para la instalación del resguardo del Área Metropolitana de San Salvador a fin de establecer un contexto óptimo para el funcionamiento de acciones de prevención de la violencia con las y los adolescentes.*

#### **OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

*Favorecer el desarrollo de los componentes de atención del programa a través de un proceso de readecuación y fortalecimiento de la infraestructura de un complejo de edificaciones para la implementación del Resguardo Metropolitano de San Salvador para el funcionamiento y garantía de las acciones de prevención de violencia.*

**RESULTADOS TÉCNICOS SEGÚN CRONOGRAMA PARA EL SEGUNDO PROCESO DE NUEVO PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, AUTORIZADO POR JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACUERDO NO. 3 DE FECHA TRECE DE DICIEMBRE DE 2016:**

**RESULTADOS:**

N°	RESULTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	OBSERVACIONES
1	<b>R1. Actividad 1 :</b> Revisión y Adecuación de Carpeta Técnica (Proceso de adecuación al diseño acorde a la disponibilidad financiera.)	<b>Inicio:</b> Enero 2017  <b>Finalización:</b> Enero	<b>Inicio:</b> día seis Enero 2017  <b>Finalización:</b> 13 Febrero 2017	El Departamento de Infraestructura inicia el Proceso de ajuste y reducción de obras, de aquellas áreas que no afectan el normal funcionamiento del programa tomando en cuenta: Eliminación total de obras: a) Caseta de vigilancia b) Estacionamiento para empleados c) Edificio Administrativo d) Plaza 2 e) Módulo de mantenimiento e intendencia. Eliminación Parcial de obras: a) Cocina. Área de preparación de alimentos ( se deja el área existente) b) Módulos de detención administrativa: Área de jardín interior en Módulos de detención administrativa. Resultado del Proceso de adecuación del plan de ofertas inicial. Se logró obtener Planos de reducción de Obras, Eliminación Total de Obras, Eliminación Parcial de Obras, Consolidado de las reducciones de obras, Montos y porcentajes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidado Real: \$1,247,895.21</li> <li>• Reducción de obras: \$252, 024.79</li> <li>• Consolidado estimado a ejecutar: \$995,870.42</li> </ul>
2	<b>R1. Actividad 2:</b> Presentación de bases de licitación a Junta Directiva del ISNA para su aprobación	<b>Inicio:</b> Febrero 2017  <b>Finalización:</b> Febrero 2017	<b>Inicio:</b> Febrero 2017  <b>Finalización:</b> Febrero 2017	Las nuevas bases de licitación fueron aprobadas según acuerdo N°2 de Junta Directiva con fecha 14 de marzo del 2017  (Anexo 1: Copia de certificación de punto de acta del acuerdo N° 2 de Junta Directiva de ISNA)
3	<b>R1. Actividad 3:</b> Presentación de bases de licitación a Junta Directiva del ISNA para su aprobación	<b>Inicio:</b> Marzo 2017  <b>Finalización:</b> Marzo 2017	<b>Inicio:</b> <b>20 de marzo</b>  Finaliza <b>23 de marzo</b>	Se publicaron las nuevas bases en fecha 20 y 21 de marzo El día jueves 23 de marzo 2017, se realizó visita de campo con los potenciales oferentes, que participarían en la licitación pública. En la visita asistieron 20 empresas las cuales recibieron las bases de licitación de forma gratuita. Actividad realizada sin inconvenientes y en el tiempo previsto según convocatoria pública, iniciando a las 9:30 a.m. y finalizando a las 10:40 am. ( Anexo 2 Informe del departamento de Infraestructura, el cual incluye el listado de los asistentes )

**Otros Informes:**

En fecha 2 de febrero del 2017 a través de un oficio se solicita la firma de una adenda al convenio para una prórroga en el plazo de vigencia del mismo (oficio de solicitud anexo 3 de adenda), debido a que el primer proceso de licitación se había declarado sin efecto según acuerdo N° 3 de la Junta Directiva del ISNA.

**FIRMA Y SELLO**

  
**Elda Gladis Tobar Ortiz**  
**Directora Ejecutiva**



**LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN:** San Salvador 11 de julio 2017  
**DIRECCIÓN UE:** Col Costa Rica Final Calle Santa Marta y Av. Irazú N°2 San Salvador  
**TELEFONO:** 2213-4703

## **ANEXO 1**

Copia de certificación de punto de acta del acuerdo N° 2 de  
Junta Directiva de ISNA





Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia



La Infrascrita Secretaria de la Junta Directiva y Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, CERTIFICA: Que en el libro de Actas de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, correspondiente al año dos mil diecisiete, en el acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, celebrada el día catorce de marzo de dos mil diecisiete, aparece el acuerdo número dos que literalmente se lee:

**Acuerdo N° 2.-** La Junta Directiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, después de revisar la propuesta de Bases de la Licitación Pública N° LP-07/2017-ISNA: "Readecuación de infraestructura para el proyecto: Garantizar acciones de prevención de la violencia con las/los adolescentes bajo detención administrativa en el Resguardo Central del Área Metropolitana de San Salvador, mediante el fortalecimiento de las instalaciones físicas", elaborada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, de conformidad a lo establecido en los artículos 18, 20, 44 y 82 Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; 185 y 186 letra i) de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, por unanimidad, las miembros presentes ACUERDAN: a) **APROBAR** las Bases de la Licitación Pública N° LP-07/2017-ISNA: "Readecuación de infraestructura para el proyecto: Garantizar acciones de prevención de la violencia con las/los adolescentes bajo detención administrativa en el Resguardo Central del Área Metropolitana de San Salvador, mediante el fortalecimiento de las instalaciones físicas"; b) **NOMBRAR** a la Comisión de Evaluación de Ofertas, la cual estará integrada por: 1.- Gerente Administrativo; 2.- Jefatura de la Unidad Financiera Institucional; 3.- Jefatura del Departamento de Infraestructura; y 4.- Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional; y c) **NOMBRAR** como administrador del contrato a la Jefatura del Departamento de Infraestructura. Comuníquese."

Es conforme con su original con el cual se confrontó y se extiende, firma y sella esta certificación, en la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes de marzo de dos mil diecisiete.-



Elda Gladis Tobar Ortiz  
Secretaria de la Junta Directiva  
y Directora Ejecutiva

Correspondencia Recibida
Gerencia Administrativa
Departamento de Infraestructura
Fecha 15 MAR 2017
Hora 4:55 am
Firma [Signature]

## **ANEXO 2**

Se adjunta informe del departamento de Infraestructura el cual incluye el listado de los asistentes



GA/INFRA/042/2017

**Para:** Ing. Andrés Norberto Gómez Alvarenga  
Jefe de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

**Cc:** Lic. Elmer Alexander Aguilar  
Gerente Administrativo

Lic. Miguel Medrano  
Jefe del departamento de resguardos

Lic. Sonia Marleny Molina  
Jefa de la Unidad de Cooperación

Lic. José Ismael Huevo Rodríguez  
Asesor de Dirección Ejecutiva

**De:** Arq. Dinorah Elizabeth Argueta Andaluz  
Jefa de Departamento de Infraestructura

**Asunto:** Visita Proyecto Resguardo Metropolitano

**Fecha:** Jueves 23 de marzo de 2017


Por este medio informo que este día se llevó a cabo la visita de campo con el potencial oferente, para participar en la licitación pública del proyecto: **"GARANTIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CON LAS/LOS ADOLESCENTES BAJO DETENCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL RESGUARDO CENTRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS"**

A la visita asistieron 20 empresas las cuales todas obtuvieron las bases de licitación de forma gratuita, a través de la convocatoria pública en línea los días 20 y 21 de Marzo, se dio inicio a las 9.30 am y finalizó 10.40 am.

Se hizo entrega a cada empresa de archivo con el siguiente contenido:

- 1- Plan de oferta en formato Excel
- 2- Planos constructivos
- 3- Especificaciones técnicas

Adjunto cuadro con registro de la visita.







VISITA DE CAMPO

NOMBRE DEL PROYECTO: LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-07/2017-ISNA READECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROYECTO: "GARANTIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CON LAS/LOS ADOLESCENTES BAJO DETENCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL RESGUARDO CENTRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS"

No.	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
6	M P CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONABLE S.A DE CV	Ing. José Noé Salmerón	m.perla@mp-consultoria.com jnsb-@hotmail.com	7505-1327	
7	ESTUDIO QUINIENTOS TRES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				
8	CENTRUM, S.A. DE C.V.				
9	CONTROL TOTAL, S.A. DE C.V.				
10	ISRAEL ANTONIO ALVARENGA QUIJADA	José Mauricio Yanes Cruz	isa-inge@hotmail.com	2312-7315	

Visita de Campo: 23 de marzo de 2017; Hora: 9:00 am; Punto de Reunión: Complejo CISNA



VISITA DE CAMPO

NOMBRE DEL PROYECTO: LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-07/2017-ISNA READECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROYECTO: "GARANTIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CON LAS/LOS ADOLESCENTES BAJO DETENCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL RESGUARDO CENTRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS"

No.	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
16	INCODECO, S.A. DE C.V.	Rodolfo Gónz	incodeco.gonzalez@gmail.com	22606077	
17	PROYECTOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V.	Jaime Quirosky	prysa@icv@gmail.com	22602347	 PRYS, S.A. de C.V. PROYECTOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, S.A. de C.V.
18	OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S. A. DE C. V. 	Jorge Ricardo Jorochanos	ocesacv@yahoo.es	22789773 78404571	
19	ARIAS VILLAREAL MARTINEZ INGENIEROS, S. A. DE C. V. 	Jorge E. Arias Villareal	avmingenierose@yahoo.com	22256438 22355239	
20	CR CONSULTING AND REPRESENTATION, S.A. DE C.V.				

Visita de Campo: 23 de marzo de 2017; Hora: 9:00 am; Punto de Reunión: Complejo CISNA





VISITA DE CAMPO

NOMBRE DEL PROYECTO: LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-07/2017-ISNA READECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROYECTO: "GARANTIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CON LAS/LOS ADOLESCENTES BAJO DETENCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL RESGUARDO CENTRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS"

No.	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
26	P MAS P ARQUITECTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.				
27	INGENIERIA GLOBAL S.A. DE C.V. INGENIERIA GLOBAL S.A. DE C.V.	Rene O. Rivas	ingenieria global .sv@gmail.com	25330801 22437557	
28	SIGMA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Brenda Sac	brenda.sac@sigmaingenieros.net	7855-3065	
28	LUIS ALONSO ROMERO SALAMANCA				
30	CONVASES, S.A. DE C.V. 	HERBERT RIVERA Convitala	hrene.convases@gmail.com	78403164 2229-3698	

Visita de Campo: 23 de marzo de 2017; Hora: 9:00 am; Punto de Reunión: Complejo CISNA

Col. Costa Rica Avenida Irazú y Final Calle Santa Marta, San Salvador El Salvador.  
Apartado Postal 2690, Tel. 2213-4766, FAX 2213-4724,  
[www.isna.gob.sv](http://www.isna.gob.sv)

**ANEXO 3**  
*Oficio de solicitud de adenda*





Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia



GOBIERNO DE  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

DE/56/2017

San Salvador, Jueves 02 de febrero de 2017

Señores  
Comité Consultivo FANTEL  
Gobierno de El Salvador  
Presente. -

COPIA

Estimados miembros del Comité Consultivo:

Me es grato saludarles y aprovechar la ocasión para manifestarles agradecimiento y estima por las muestras de solidaridad y los apoyos que FANTEL ha proporcionado a los Programas del ISNA.

En esta oportunidad me permito comunicarle que el proceso de licitación pública N° LP-14/2016-ISNA realizada para la ejecución del proyecto "Garantizar acciones de prevención de la violencia con los y las adolescentes bajo detención administrativa en el Resguardo Central del Área Metropolitana de San Salvador" fue declarada sin efecto según Acuerdo N°3 de Junta Directiva (adjunto), por lo que remito el nuevo cronograma de actividades para el nuevo proceso de licitación.

En vista de lo anterior, en adjunto remito el nuevo cronograma de actividades a realizar para el proceso de licitación el cual se proyecta su finalización en el mes de octubre, a la vez, aprovecho la oportunidad para solicitar muy respetuosamente y en base al numeral 3 del Convenio suscrito entre FANTEL e ISNA se pueda firmar una adenda al mismo para una prórroga en el plazo de vigencia del mismo hasta 31 de diciembre del 2017. Todo esto para continuar con la consecución del proyecto.

Sin otro particular, agradezco su apoyo y consideraciones.

Muy cordialmente.

Recibido en la Oficina de la Directora Ejecutiva  
Fecha: 02 de febrero de 2017  
Firma: Eida Gladis Tobar Ortiz



DIOS UNIÓN LIBERTAD

Eida Gladis Tobar Ortiz  
Directora Ejecutiva

CC: Licenciado Jorge Arteaga  
Coordinador Unidad de FANTEL  
Secretaría Técnica y de Planificación

Av. La Paz y Pinar Calle Santa Marta, Col. Costa Rica N° 2, San Salvador, El Salvador, C.A.  
PBX: (503) 2213-4700 • FAX: (503) 2270-1348  
• www.isna.gob.sv