

PROYECTOS DE ISSS

PROYECTOS REPORTADOS EN 2017	MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO EJECUTADO EN 2017	MONTO A INVERTIRSE EN 2018 (en caso que continúe en 2018)	PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA	FECHA DE FINALIZACION (en caso que continúe en 2018)	PROYECTOS PARA 2018	MONTO ASIGNADO AL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO A EJECUTARSE EN 2018	FECHA DE FINALIZACION	MONTO A EJECUTARSE EN 2019	FECHA DE FINALIZACION EN 2019
Construcción de la Unidad Médica de Apopa (UMA) del ISSS (Proyecto ejecutado a través de la UNOPS. Inicio febrero/2015)	\$12,852,780.00	Final Calle La Ronda y 4ta Av. Sur contiguo a Mercado Municipal de Apopa	N/A	N/A	100%	N/A	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DEL ISSS, SAN SALVADOR	\$840,000.00	Hospital General del ISSS, San Salvador	\$840,000.00	ago-18	0	N/A
Construcción y Remodelación de Instalaciones Provisionales para la Ubicación Temporal de la Unidad Médica del ISSS en la Ciudad de San Miguel	\$1,299,712.75	Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, ubicado en la 23 Avenida Sur y Calle Las Brisas	\$1,290,743.60	N/A	100%	N/A							
READECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ATENCIÓN PEDIÁTRICA EN CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS, DE LOS DEPARTAMENTOS DE SAN SALVADOR, SONSONATE Y SANTA ANA	\$690,505.00	Bulevar del Ejército Nacional, Calle Amatepec, Soyapango	\$257,718.60	\$80,000.00	86%	jun-18							
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ANA	\$1,800,000.00	Cantón Chupaderos, final 10ª Avenida Sur, colonia El Palmar, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana	\$117,628.16	\$758,335.00	10%	dic-18							
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN MIGUEL DEL ISSS (Proyecto ejecutado a través de la UNOPS)	\$76,051,682.76	Avenida Roosevelt y 15ª. Calle Poniente, ciudad y departamento de San Miguel	\$31,797,402.00	\$25,072,420.76	30.33%	mar-19							
Contratación de los Servicios para la Rehabilitación de Infraestructura del ISSS para Atención de Especialidades, San Salvador. Suspendido temporalmente.	\$1,408,325.00	Intersección de la Calle Ruben Darío y 23 Avenida Sur (Esquina opuesta al Hospital Materno Infantil 1° de Mayo), Municipio de San Salvador, Depto. de San Salvador	\$11,666.44	\$1,408,325.00	4.43%	feb-19							
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ISSS, SAN SALVADOR. En etapa de diseño.	\$770,820.00	Ciudadela Monserrat	\$0.00	\$770,820.00	0%	dic-18							
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA IMPLEMENTAR POLICLÍNICO PEDIÁTRICO DEL ISSS, SAN SALVADOR	\$15,200,000.00	Pendiente	\$0.00	\$100,000.00	0%	dic-18							

Notas aclaratorias:

a) El porcentaje de ejecución corresponde a la ejecución física del proyecto  
Fuente: División de Infraestructura. 23/01/2018