

MATRIZ DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

PROYECTOS REPORTADOS EN 2018	UBICACIÓN	MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO	MONTO EJECUTADO EN 2018	MONTO A INVERTIRSE EN 2019 (en caso que continúe en 2019)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA	FECHA DE FINALIZACIÓN (en caso que continúe en 2019)	PROYECTOS NUEVOS PARA 2019	UBICACIÓN	MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO	MONTO A EJECUTARSE EN 2019	MONTO A EJECUTARSE EN 2020 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2019)	FECHA DE LICITACION	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PARA 2019 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2019)	FECHA DE FINALIZACIÓN EN 2019 (EN CASO QUE SE FINALICE EN 2019)
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ANA	Cantón Chapaderos, final 10ª Avenida Sur, colonia El Palmir, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana	\$1,100,000.00	\$1023,160.80 Subproyectos: a) Mejoramiento Sistema Eléctrico Principal del Hospital Regional de Santa Ana del ISSS b) Sustitución Cubierta de Techo de Hospital Regional de Santa Ana del ISSS c) Ampliación de Emergencia de Adultos y Pediatría del Hospital Regional de Santa Ana del ISSS	\$606,000.00	59%		Ampliación y Remodelación del Hospital Policlínico Planes de Renderos, San Salvador	Carretera Planes de Renderos, entre los kilómetros 8 y 9	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00		mar-19	60%	
Re adecuación de Infraestructura para Atención Pediátrica en Hospital Policlínico Roma del ISSS	Final Calle El Progreso y Boulevard Venezuela, San Salvador	\$106,500.00	\$101,499.73		100%		Construcción y Equipamiento de Edificio de Estacionamientos en el Hospital General del ISSS, San Salvador.	25 Av. Nte y Alameda Juan Pablo II San Salvador	\$8,000,000.00	\$2,600,000.00		sep-19	30%	
Rehabilitación de Infraestructura de Oficinas Administrativas de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del ISSS San Salvador	Ciudadela Monserrat del ISSS, Edificio Ex Plantel IVU, Colonia y Calle Monserrat, San Salvador	\$729,180.00	\$251,364.67	\$2,400,000.00	34%									
Contratación de los Servicios para la Rehabilitación de Infraestructura del ISSS para Atención de Especialidades, San Salvador	Intersección de la Calle Ruben Dario y 23 Avenida Sur (Esquina opuesta al Hospital Materno Infantil "1° de Mayo), Municipio de San Salvador, Depto. de San Salvador	\$740,325.00	---	\$1,050,000.00	---									
Mejoramiento de Infraestructura del Departamento de Patología del Hospital General del ISSS, San Salvador	25 Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II, San Salvador	\$723,300.00	\$227,574.96		100%									
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN MIGUEL DEL ISSS (Proyecto ejecutado a través de la UNOPS)	Avenida Roosevelt y 15ª. Calle Poniente, ciudad y departamento de San Miguel	\$32,033,820.00	\$32,033,810.00	\$245,450.00	84%									
Adecuación de Infraestructura y Equipamiento, para Implementar Policlínico Pediátrico del ISSS, San Salvador	Final Boulevard Los Proceres, Instalaciones ex Hotel Siesta, Antiguo Cuscatlan, Depto. de La Libertad	\$12,569,300.00	\$8,000,000.00	\$1,750,000.00	---									

Notas aclaratorias:

- a) El porcentaje de ejecución corresponde a la ejecución física del proyecto  
 b) Los montos previstos a ejecutarse en el año 2019, pueden estar sujeto a ajustes  
 Fuente: División de Infraestructura  
 Fecha:28/01/2019