

MEMORANDO

REF. MOP-GDI-107-05/2018

PARA: Licenciada Liz Aguirre
Oficial de Información.

DE: Ingeniero Mario Cerna
Gerente de Desarrollo Institucional.

FECHA: 14 de mayo de 2018

ASUNTO: Solicitud de información 087-2018.



De la manera más atenta me dirijo a usted para expresarle mi más respetuoso saludo y desearle éxitos en el desarrollo de sus actividades.

Hago referencia a correo electrónico de fecha 04 de mayo de 2018, mediante el cual remite a esta gerencia, solicitud de información No. 087-2018, la cual se detalla:

RESUMEN DE SOLICITUD:

Listado de la construcción de obras de infraestructura a nivel nacional para los siguientes períodos del 1 de junio de 2017 al 30 de abril de 2018. Incluir montos y proyectos.

En adjunto remito la información solicitada en los cuadros proporcionados.

Siendo oportuna la ocasión, renuevo mis muestras de consideración y estima.

14 MAY 2018



Proyectos Ejecutados y en Ejecución
 Modalidad de ejecución: Inversión
 Período: Junio 2017- Abril 2018

No.	Nombre de Proyecto	Cantidad	Unidad de medida	Monto del proyecto	Departamento	Municipio	Tipo de Obra	Etapas	Fecha inicio	Fecha de fin original	Avance físico Real	Unidad Ejecutora	Administrador del Proyecto
1	DISEÑO MAS CONSTRUCCION DEL PROYECTO: AMPLIACION DE CARRETERA CA045, TRAMO III: CONSTRUCCION DE BY PASS DE LA LIBERTAD. ENTRE KM 31.86 (CARRETERA CA045) - KM 35 (CARRETERA CA020M), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, ESTACIONES: 0+100 A 2+100	2.1	km	\$ 27322,101.40	La Libertad	La Libertad	Carretera y Camino rural	En Ejecución	21-dic-17	09-ene-20	2.30%	DIOP	JUAN CARLOS FIGUEROA HERNANDEZ
2	DISEÑO MAS CONSTRUCCION DEL PROYECTO: AMPLIACION DE CARRETERA CA045, TRAMO III: CONSTRUCCION DE BY PASS DE LA LIBERTAD. ENTRE KM 31.86 (CARRETERA CA045) - KM 35 (CARRETERA CA020M), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, ESTACIONES: 2+100 A 2+480	3.8	km	\$ 16503,264.60	La Libertad	La Libertad	Carretera y Camino rural	En Ejecución	20-dic-17	10-oct-19	1.86%	DIOP	JESÚS DE LA CRUZ LEMUS AVALA
3	DISEÑO MAS CONSTRUCCION DEL PROYECTO: AMPLIACION DE CARRETERA CA045, TRAMO III: CONSTRUCCION DE BY PASS DE LA LIBERTAD. ENTRE KM 31.86 (CARRETERA CA045) - KM 35 (CARRETERA CA020M), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, ESTACIONES: 2+480 A 4+873.59	2.4	km	\$ 17319,549.80	La Libertad	La Libertad	Carretera y Camino rural	En Ejecución	22-dic-17	14-jun-19	0.48%	DIOP	MARIO ANTONIO PAREDES GONZALEZ
4	Construcción de Puente en Colonia Los Almendros, Ciudad Delgado, San Salvador.			\$ 260,106.40	San Salvador	Ciudad Delgado	Puentes y Obras de paso	En Ejecución	24-ene-18	23-abr-18	85.00%	PNUD	Jose Octavio Castillo
5	Rehabilitación de la carretera CA04N, tramo dv de Amanyo - Dv Tejuita, Departamento de Chalatenango	6.6	km	\$ 2991,279.32	Chalatenango	Tejuita	Carretera y Camino rural	En Ejecución	18-sep-17	15-abr-18	58.00%	DIOP	ING. GUILLERMO ANTONIO CAMACHO
6	Diseño y construcción de puente Agua Caliente, sobre Rio Acehuate, ruta RMO2E, municipio de San Salvador			\$ 714,095.59	San Salvador	San Salvador	Puentes y Obras de paso	En Ejecución	06-sep-17	03-may-18	19.60%	DIOP	ING. JOSÉ ARISTIDES DIAZ MUNGUJA
7	Diseño y construcción de proyecto: "Ampliación de la carretera CA045, tramo II: entre km. 22.36 (salida sur de Zaragoza) - km. 31.86 (inicio By Pass de La Libertad, departamento de La Libertad. Estaciones: 15+800 a 21+300 (segmento 1)	5.5	Km	\$ 19211,198.06	La Libertad	Zaragoza - La Libertad	Carretera y Camino rural	En Ejecución	01-sep-17	22-feb-19	2.28%	DIOP	ING. NELSON WILLIAM CERNA COTO
8	Diseño y construcción de bodega para el resguardo de documentación			\$ 47,412.68	San Salvador	San Salvador	Otras Obras	En Ejecución	30-nov-17	29-mar-18	87.64%	DIOP	Ing. Raúl Antonio Alfaro Navarrete
9	Diseño y construcción de proyecto: Mejoramiento de calle de acceso al malecón de la Unión, desde 7a calle oriente y 3a Av. Norte, municipio de La Unión, departamento de La Unión.	0.6	km	\$ 567,295.20	La Unión	La Libertad	Carretera y Camino rural	En Ejecución	20-dic-17	17-jul-18	11.50%	DIOP	Ing. Nestor Ivan Cañas
10	Construcción de Obras de Protección en Quebrada La Lechuzca, en Zona Contigua al Edificio DIDOP (VMOP), Municipio Y Departamento de San Salvador			\$ 352,889.76	San Salvador	San Salvador	Obras de protección y Mitigación	Finalizado	13-jul-17	09-dic-17	100.00%	DIOP	ING. JULIO CÉSAR PARADA

Proyectos Ejecutados y en Ejecución
Modalidad de ejecución: Administración
Periodo: Junio 2017- Abril 2018

No.	Nombre de Proyecto	Cantidad	Unidad de medida	Monto del proyecto	Modo ejecución	Departamento	Municipio	Etapas	Tipo de Obra	Avance	Fecha inicio	Fecha de fin original	Avance Físico Real	Unidad Ejecutora	Administrador del Proyecto
1	Colocación de Carpeta Asfáltica en calle en Muelle Artesanal de Acajutla	3.19	km	\$ 43,240.00	Admon	Sonsonate	Acajutla	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	19/02/18	31/05/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
2	Mantenimiento de Puente Guayume, Aguilares			\$ 530.11	Admon	San Salvador	Aguilares	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	06/09/17	06/09/17	100.00%	DCMOP	Mardo Lopez
3	Colormación y Pavimentación Calle Canton La Sabana, Aguilares	0.06	km	\$ 18,837.00	Admon	San Salvador	Aguilares	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	12/02/18	14/02/18	100.00%	DCMOP	Tec. Salvador Villegas
4	Bacheo en Pasaje los Mangos y tres camapas, Aguilares	0.30	km	\$ 2,807.04	Admon	San Salvador	Aguilares	Finalizado	Mantenimiento de la red vial pavimentada	Finalizado	01/03/18	03/03/18	100.00%	DCMOP	Tec. Salvador Villegas
5	Reparación de camino El Paraiso- La Labor- Puertas Negras, Ahuachapán	1.80	km	\$ 29,884.00	Admon	Ahuachapán	Ahuachapán	Finalizado	Mantenimiento de caminos	Finalizado	29/06/17	25/08/17	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
6	Colocación de carpeta asfáltica en Con. El Barro (Las Arboladas), Ahuachapán	0.06	km	\$ 1,400.00	Admon	Ahuachapán	Ahuachapán	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	19/01/18	19/01/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
7	Colocación de Carpeta Asfáltica en Calle a Canton los Tolos, Ahuachapán	0.08	km	\$ 5,550.00	Admon	Ahuachapán	Ahuachapán	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	18/01/18	23/01/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
8	Conformación y balastado de Calle que conduce al Con. La Labor, Ahuachapán	3.40	km	\$ 22,402.94	Admon	Ahuachapán	Ahuachapán	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	23/01/18	09/02/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
9	Mantenimiento de Puente Modular El Chocolate, Amamosos	1.00	km	\$ 877.46	Admon	La Unión	Amamosos	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	11/01/18	11/01/18	100.00%	DCMOP	Ing. Mardo Antonio Lopez
10	Mantenimiento de Puente Los Angeles, Apopa			\$ 530.11	Admon	San Salvador	Apopa	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	04/09/17	04/09/17	100.00%	DCMOP	Mardo Lopez
11	Mantenimiento de Puente Seguro, Apopa			\$ 530.11	Admon	San Salvador	Apopa	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	06/09/17	06/09/17	100.00%	DCMOP	Mardo Lopez
12	Mantenimiento de Puente Tomayate, Apopa			\$ 530.11	Admon	San Salvador	Apopa	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	22/09/17	22/09/17	100.00%	DCMOP	Mardo Lopez
13	Construcción de cordón cuneta y pavimento asfáltico en calle principal de Colonia El Surzal, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador. (Asamblea 2016)	0.24	km	\$ 139,285.36	Admon	San Salvador	Apopa	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	14/03/17	24/04/18	100.00%	DCMOP	Adolfo Guardado
14	Construcción de cordón cuneta, adorno y fraguado, de calle principal de Colonia El Surzal, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador. (Asamblea 2016)	0.29	km	\$ 179,076.98	Admon	San Salvador	Apopa	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	04/04/17	26/01/18	100.00%	DCMOP	Adolfo Guardado
15	Construcción de cordón cuneta y pavimento asfáltico en prolongación de calle Padre Antonio Ibañez, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador. (Asamblea 2016)	0.25	km	\$ 160,369.59	Admon	San Salvador	Apopa	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	22/05/17	04/05/18	100.00%	DCMOP	Adolfo Guardado
16	Pavimentación de Camino Rural MORISW, Tramo: Arambala - Dv. El Morote y Camino Vecinal Tramo: MORISW - Limite Municipal Arambala/Meanguera, Municipio de Arambala, Departamento de Morazán. (Tramo 1)	3.13	km	\$ 1054,441.50	Admon	Morazán	Arambala-Meanguera	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	01/06/17	22/12/18	100.00%	DCMOP	Ronald Arías
17	Nivelación de Cancha de Fútbol en Armenia			\$ 1,000.00	Admon	Sonsonate	Armenia	Finalizado	Obras recreativas y de apoyo a otras instituciones	Finalizado	17/02/18	19/02/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
18	Bacheo de Calle Melida Anaya Montes, Ayutuxtepeque	0.30	km	\$ 3,360.00	Admon	San Salvador	Ayutuxtepeque	Finalizado	Mantenimiento de la red vial pavimentada	Finalizado	23/02/18	23/02/18	100.00%	DCMOP	San Salvador
19	Construcción de centro de reclusión temporal la Esperanza Mariana Municipio de Ayutuxtepeque (TERRACERIA 25,000 M3)			\$ 531,572.91	Admon	San Salvador	Ayutuxtepeque	Finalizado	Obras recreativas y apoyo a otras instituciones	Finalizado	19/01/17	09/06/17	100.00%	DCMOP	Tec. Salvador Villegas

Proyectos Ejecutados y en Ejecución
Modalidad de ejecución: Administración
Periodo: Junio 2017- Abril 2018

No.	Nombre de Proyecto	Cantidad	Unidad de medida	Monto del proyecto	Modo ejecución	Departamento	Municipio	Etapas	Tipo de Obra	Avance	Fecha inicio	Fecha de fin original	Avance Físico Real	Unidad Ejecutora	Administrador del Proyecto
20	Conformación y balastado de calle Inferna de Canton Guarajilla, Chaltenango	0.60	km	\$ 22,172.04	Admon	Chaltenango	Chaltenango	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	19/02/18	09/03/18	100.00%	DCMOP	Ing. Roney Dorlan
21	Construcción de acceso a Intersección de Calle Doble Via de Colonia Las Margaritas, Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana (Asamblea 2016)	-		\$ 62,206.00	Admon	Santa Ana	Chalchuapa	Finalizado	Pavimentación	Finalizado	05/06/17	30/08/17	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
22	Mantenimiento de Puente El Coco, Chalchuapa			\$ 530.11	Admon	Santa Ana	Chalchuapa	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	25/09/17	25/09/17	100.00%	DCMOP	Manolo Lopez
23	Construcción de Pavimento Asfáltico frente a Escuela del Canton El Coco, Chalchuapa	0.30	km	\$ 140,000.00	Admon	Santa Ana	Chalchuapa	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	30/05/17	31/05/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
24	Colocación de Carpetas Asfálticas en calle que conduce al Canton El Coco, Chalchuapa	1.50	km	\$ 363,216.00	Admon	Santa Ana	Chalchuapa	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	01/02/18	22/02/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
25	Mantenimiento de puente Pequeña Inglaterra, Ciudad Arce			\$ 530.11	Admon	La Libertad	Ciudad Arce	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	19/09/17	19/09/17	100.00%	DCMOP	Manolo Lopez
26	Conformación y Pavimentación Calle Canton La Sabana, Ciudad Delgado	0.10	km	\$ 18,837.12	Admon	San Salvador	Ciudad Delgado	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	12/02/18	26/02/18	100.00%	DCMOP	Tec. Salvador Villagas
27	Conformación de Superficie de rodaje en Calle Principal Comunidad Santa Maria, Ciudad Delgado	1.10	km	\$ 4,190.32	Admon	San Salvador	Ciudad Delgado	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	14/01/18	30/04/18	100.00%	DCMOP	Tec. Salvador Villagas
28	Mantenimiento de Puente San Laureano, Ciudad Delgado		km	\$ 530.11	Admon	San Salvador	Ciudad Delgado	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	21/09/17	21/09/17	100.00%	DCMOP	Manolo Lopez
29	Conformación de Superficie de rodaje en Calle Principal Comunidad Santa Maria, Ciudad Delgado	1.10	km	\$ 4,190.20	Admon	San Salvador	Ciudad Delgado	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	14/01/18	30/01/18	100.00%	DCMOP	Tec. Salvador Villagas
30	Mejoramiento de calle principal que conduce al Canton Caña Brava, Coatepeque	1.80	km	\$ 2,557.20	Admon	Santa Ana	Coatepeque	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	13/02/18	14/02/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
31	Nivelación de cancha de Fútbol en el Canton El Jacoton, Coatepeque			\$ 1,000.00	Admon	Santa Ana	Coatepeque	Finalizado	Obras recreativas y de apoyo a otras instituciones	Finalizado	21/02/18	22/02/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
32	Conformación de Calle que conduce al Canton Sieta Principes, Coatepeque	1.00	km	\$ 1,467.24	Admon	Santa Ana	Coatepeque	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	15/02/18	23/02/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
33	Pavimentación de un Tramo en Calle en Canton Homiguero, Municipio de Comacarán	1.94	km	\$ 260,000.00	Admon	San Miguel	Comacaran	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	02/03/18	22/03/18	100.00%	DCMOP	Tec. Roberto Millan
34	Colocación de carpeta Asfáltica frente al Centro Escolar Caserío Entre Rios, Ataco	0.10	km	\$ 7,520.00	Admon	Ahuachapán	Ahuachapán	Finalizado	Rehabilitación y Pavimentación de vías	Finalizado	26/02/18	01/03/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
35	Bacheo de Avenida la Cuchilla, Cuscatancingo	0.20	km	\$ 1,722.64	Admon	San Salvador	Cuscatancingo	Finalizado	Mantenimiento de la red vial pavimentada	Finalizado	25/01/18	25/01/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
36	Carpeteo de Pasaje El Rosal, Cuscatancingo	0.10	km	\$ 8,013.21	Admon	San Salvador	Cuscatancingo	Finalizado	Rehabilitación y Pavimentación de vías	Finalizado	19/12/17	30/01/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
37	Terracería para nivelación de terreno en Canton Piedra Pacha, Municipio de El Tránsito, Departamento de San Miguel.			\$ 5,077.18	Admon	San Miguel	El Tránsito	Finalizado	Obras recreativas y de apoyo a otras instituciones	Finalizado	26/01/18	30/01/18	100.00%	DCMOP	Ing. Earl Tansy Gomez
38	Montaje de Puentes Modular Limite Verapaz - Guadalupe, Guadalupe	1.00	km	\$ 59,070.56	Admon	San Vicente	Guadalupe	Finalizado	Instalación de puentes modulares	Finalizado	19/03/18	22/03/18	100.00%	DCMOP	Ing. Manolo Antonio López
39	Conformación de calle que de Huizucar conduce a carretera el florcal	7.00	km	\$ 60,145.92	Admon	La Libertad	Huizucar	Finalizado	Mantenimiento de la red no pavimentada	Finalizado	18/01/18	09/03/18	100.00%	DCMOP	Arq. Francisco Javier Alvarado

Proyectos Ejecutados y en Ejecución
Modalidad de ejecución: Administración
Periodo: Junio 2017- Abril 2018

No.	Nombre de Proyecto	Cantidad	Unidad de medida	Monto del proyecto	Modo de ejecución	Departamento	Municipio	Etapas	Tipo de Obra	Avance	Fecha inicio	Fecha de fin original	Avance Físico Real	Unidad Ejecutora	Administrador del Proyecto
40	Pavimentación de tramo de calle frente a Centro Escolar del Cantón Las Higueras hasta Casa de Educación Inicial (CEDIN), municipio de Izalco	0.25	km	\$ 140,848.00	Admon	Sonsonte	Izalco	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	12/03/18	15/05/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
41	Mantenimiento de Puente El Cabal, Jayaque			\$ 530.11	Admon	La Libertad	Jayaque	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	30/08/17	30/08/17	100.00%	DCMOP	Manolo Lopez
42	Mantenimiento de Puente Tierra Colorada, Jayaque			\$ 530.11	Admon	La Libertad	Jayaque	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	12/09/17	12/09/17	100.00%	DCMOP	Manolo Lopez
43	Desmontaje de Puentes Modular Limite Veragaz - Jerusalen	1.00	km	\$ 3,509.84	Admon	San Vicente	Jerusalem	Finalizado	Instalación de puentes modulares	Finalizado	15/01/18	18/01/18	100.00%	DCMOP	Ing. Manolo Antonio Lopez
44	Mantenimiento de Puente Tihuapa, La Libertad			\$ 530.11	Admon	La Libertad	La Libertad	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	28/08/17	28/08/17	100.00%	DCMOP	Manolo Lopez
45	Conformación de 1.2 km en calles de cantón las FLORES TEPFAGUA en el departamento de la Libertad	1.20	km	\$ 51,589.22	Admon	La Libertad	La Libertad	Finalizado	Mantenimiento de la red no pavimentada	Finalizado	20/02/18	07/03/18	100.00%	DCMOP	Arg. Francisco Javier Alvarado
46	CHA28 Ruta MOP San Jose Sacare sector Los Horcones.	25.60	km	\$ 216,510.98	Admon	Chalatenango	La Palma	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	07/09/17	31/01/18	100.00%	DCMOP	Ing. Roney Doñan
47	Conformación y balastado de calles no pavimentadas en Cantón El Tunel, Zarza, Caballeros y Bella Vista, La Palma	9.38	km	\$ 110,345.15	Admon	Chalatenango	La Palma	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	16/11/17	10/01/18	100.00%	DCMOP	Ing. Roney Doñan
48	Pavimentación Manual de 60 metros en Calle CHA28 San Jose Sacare del municipio de La Palma Departamento de Chalatenango	0.06	km	\$ 9,238.00	Admon	Chalatenango	La Palma	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	19/02/18	21/02/18	100.00%	DCMOP	Ing. Roney Doñan
49	Pavimentación Manual de 600 metros en Calle a Las Vueltas	0.60	km	\$ 97,265.00	Admon	Chalatenango	Las Vueltas	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	11/07/17	09/01/18	100.00%	DCMOP	Ing. Roney Doñan
50	Pavimentación de Tramo Caserio El Almorro - Caserio El Mozote, Meanguera	6.30	km	\$ 2395,893.92	Admon	Morazan	Meanguera	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	15/08/17	31/05/18	100.00%	DCMOP	Ing. Jose Ronald Aris
51	Colocación de Merced Asfáltica en Calle Valencia (Casa Rosada), San Ramon, Municipio de Mejicanos - Departamento de San Salvador	0.45	km	\$ 96,854.35	Admon	San Salvador	Mejicanos	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	26/06/17	03/07/17	100.00%	DCMOP	Juan Carlos Garcia
52	Mantenimiento de Puente Anal Arriba, Nahulingo			\$ 530.11	Admon	Sonsonte	Nahulingo	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	27/09/17	27/09/17	100.00%	DCMOP	Manolo Lopez
53	Mantenimiento de Puente La Chapina, Nahulingo			\$ 530.11	Admon	Sonsonte	Nahulingo	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	13/09/17	13/09/17	100.00%	DCMOP	Manolo Lopez
54	Concreto Hidráulico, sobre calle de acceso a Comunidad El Retumbo, Cantón San Felipe, Municipio de Pasajua, Departamento de La Unión.	0.10	km	\$ 39,288.09	Admon	La Unión	Pasajua	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	04/12/17	12/01/18	100.00%	DCMOP	Tec. Ivan Diaz
55	Conformación, Balastado Parcial y compactación de superficie de rodamiento en Caminos Vecinales Caserio Los Portillo, Municipio de Pasajua.	0.20	km	\$ 28,539.48	Admon	La Unión	Pasajua	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	30/01/18	15/02/18	100.00%	DCMOP	Ing. Earl Tansy Gomez
56	Recarpete con mezcla en fro. La Tejera, Perquin, Morazan.	0.61	km	\$ 44,866.44	Admon	Morazan	Perquin	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	21/06/17	28/06/17	100.00%	DCMOP	Sergio Motta
57	Mantenimiento de Puente Santa Lucia, Quezaltepeque			\$ 530.11	Admon	La Libertad	Quezaltepeque	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	18/09/17	18/09/17	100.00%	DCMOP	Manolo Lopez
58	Reparación de calle que conduce hacia el Cantón El Justillo, Municipio de Rosario de Mora, Departamento de San Salvador	0.46	km	\$ 139,285.36	Admon	San Salvador	Rosario de Mora	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	27/07/17	27/04/18	100.00%	DCMOP	Cesar Rodriguez

Proyectos Ejecutados y en Ejecución
Modalidad de ejecución: Administración
Período: Junio 2017- Abril 2018

No.	Nombre de Proyecto	Cantidad	Unidad de medida	Monto del proyecto	Modo ejecución	Departamento	Municipio	Eapa	Tipo de Obra	Avance	Fecha Inicio	Fecha de fin original	Avance Físico Real	Unidad Ejecutora	Administrador del Proyecto
59	Conformación de superficie de rodamiento en Caminos Vecinales del cantón Bobadilla, Municipio de San Alejo.	3.50	km	\$ 78,978.99	Admon	La Unión	San Alejo	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	09/01/18	24/01/18	100.00%	DCMOP	Ing. Earl Tansy Gomez
60	Mantenimiento de Puente Modular San Francisco, San Francisco Gotera	1.00	km	\$ 877.46	Admon	Morazán	San Francisco Gotera	Finalizado	Mantenimiento de puentes	Finalizado	09/01/18	09/01/18	100.00%	DCMOP	Ing. Manolo Antonio López
61	Conformación de superficie de rodamiento y Balastado Parcial de ruta CA-02 - La Hachadura, San Francisco Menéndez	10.00	km	\$ 47,792.02	Admon	Ahuachapán	Ahuachapán	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	30/03/17	15/06/17	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
62	Pavimentación de 500 metros en Cantón Las Plías.	0.50	km	\$ 97,206.58	Admon	Chalatenango	San Ignacio	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	19/04/17	07/07/17	100.00%	DCMOP	Romey Doñan
63	Balastado y conformación de calle CHA085	4.89	km	\$59,931.68	Admon	Chalatenango	San José Carrasco y San Isidro Labrador	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	28/06/17	30/08/17	100.00%	DCMOP	Romey Doñan
64	Reparación de ruta CUS22 - San José Guayabal - Montepique - CUS18N,	7.61	km	\$ 126,661.38	Admon	Cuscatlán	San José Guayabal - Suchitoto	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	17/05/17	04/07/17	100.00%	DCMOP	Luis Hernandez
65	Concreteo Hidráulico de la Calle Principal de la Col. El Millagro, Los Tubos (Proyecto Asamblea)	0.26	km	\$ 135,953.47	Admon	La Libertad	San Juan Opico	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	26/04/17	05/07/17	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
66	Urbanismo del Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad. (Asamblea 2016)	0.40	km	\$ 80,111.80	Admon	La Libertad	San Juan Opico	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	20/11/17	30/11/17	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
67	Bachío en Caserío Las Granadillas, San Juan Opico	2.00	km	\$ 28,200.00	Admon	La Libertad	San Juan Opico	Finalizado	Mantenimiento de la red vial pavimentada	Finalizado	31/01/18	09/02/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
68	Colocación de Carpetas Asfálticas frente al Centro Escolar Hacienda El Jicaró	0.10	km	\$ 9,700.00	Admon	Ahuachapán	Ahuachapán	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	19/12/17	09/01/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
69	Colocación de Carpetas Asfálticas frente al Centro Escolar Fray Martín de Porres	0.10	km	\$ 9,700.00	Admon	Ahuachapán	Ahuachapán	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	10/01/18	12/01/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
70	Reparación de vías no Pavimentadas en el Municipio de San Lorenzo	2.00	km	\$ 10,819.92	Admon	Ahuachapán	Ahuachapán	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	18/12/17	05/01/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
71	Pavimentación de Calle Principal (Calle Julia Parada), Colonia Tierra Virgen 1, Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador. (Asamblea 2016)	0.14	km	\$ 136,464.22	Admon	San Salvador	San Martín	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	08/05/17	03/07/17	100.00%	DCMOP	Mario Garay
72	Mantenimiento de Puente Modular El Jute, San Miguel	1.00	km	\$ 877.46	Admon	San Miguel	San Miguel	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	12/01/18	12/01/18	100.00%	DCMOP	Ing. Manolo Antonio López
73	Mantenimiento de Puente Aticoxoy, San Pablo Tacachico			\$ 530.11	Admon	La Libertad	San Pablo Tacachico	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	29/08/17	29/08/17	100.00%	DCMOP	Manolo Lopez
74	Mantenimiento de Puente El Pipil, San Pablo Tacachico			\$ 530.11	Admon	La Libertad	San Pablo Tacachico	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	31/08/17	31/08/17	100.00%	DCMOP	Manolo Lopez
75	Reparación de Calles y Avenidas de Villas de San Pedro, Municipio de San Pedro Masahuat.	1.20	km	\$ 3,157.68	Admon	La Paz	San Pedro Masahuat	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	22/01/18	23/01/18	100.00%	DCMOP	Ing. Luis E. Hernandez
76	Colocación de carpeta asfáltica sobre 2ª calle Oriente, Municipio de San Rafael Oriente	0.50	km	\$ 115,871.41	Admon	San Miguel	San Rafael Oriente	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	12/02/18	16/02/18	100.00%	DCMOP	Tec. Roberto Millán
77	Ampliación de un carril en Perimetro Cantrel El Zapote, San Salvador	0.80	km	\$ 91,558.00	Admon	San Salvador	San Salvador	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	18/04/17	16/06/17	100.00%	DCMOP	Manolo Lopez
78	Colocación de Merced Asfáltica en Calle en Estación SITRAMSS, Salvador del Mundo - San Salvador	0.03	km	\$ 7,957.23	Admon	San Salvador	San Salvador	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	22/06/17	27/06/17	100.00%	DCMOP	Juan Carlos García

Proyectos Ejecutados y en Ejecución
Modalidad de ejecución: Administración
Periodo: Junio 2017- Abril 2018

No.	Nombre de Proyecto	Cantidad	Unidad de medida	Monto del proyecto	Modo ejecución	Departamento	Municipio	Etapas	Tipo de Obra	Avance	Fecha Inicio	Fecha de fin original	Avance Físico Real	Unidad Ejecutora	Administrador del Proyecto
79	Mantenimiento de Puente Boluever Barer, San Salvador			\$ 530.11	Admon	San Salvador	San Salvador	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	14/09/17	14/09/17	100.00%	DCMOP	Mario Lopez
80	Mantenimiento de Puente Santa Marta, San Salvador			\$ 530.11	Admon	San Salvador	San Salvador	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	14/09/17	14/09/17	100.00%	DCMOP	Mario Lopez
81	Bacheo Arca metropolitana	17.00	km	\$ 181,058.40	Admon	San Salvador	San Salvador	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	03/04/17	23/12/17	100.00%	DCMOP	Mario Gary
82	(Conformación e Impriñación de Parqueo del Estado Mayor de La Fuerza Armada, Municipio de San Salvador.	2.97	km	\$ 20,608.24	Admon	San Salvador	San Salvador	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	08/01/18	12/01/18	100.00%	DCMOP	Téc. Juan Carlos García
83	Bacheo de Calle las Ocuramas, San Salvador	0.35	km	\$ 6,720.00	Admon	San Salvador	San Salvador	Finalizado	Mantenimiento de la red vial pavimentada	Finalizado	19/02/18	20/02/18	100.00%	DCMOP	Arq. Mario Gary
84	Bacheo de Calle Benjamin Orozco, San Salvador	0.40	km	\$ 3,360.00	Admon	San Salvador	San Salvador	Finalizado	Mantenimiento de la red vial pavimentada	Finalizado	20/02/18	20/02/18	100.00%	DCMOP	Arq. Mario Gary
85	Bacheo de Pasaje Ohushite Cima IV, San Salvador	0.30	km	\$ 6,720.00	Admon	San Salvador	San Salvador	Finalizado	Mantenimiento de la red vial pavimentada	Finalizado	21/02/18	22/02/18	100.00%	DCMOP	Arq. Mario Gary
86	Bacheo de Calle Lara y Avenida Barbera, San Salvador	0.45	km	\$ 3,360.00	Admon	San Salvador	San Salvador	Finalizado	Mantenimiento de la red vial pavimentada	Finalizado	21/02/18	21/02/18	100.00%	DCMOP	San Salvador
87	Bacheo de Calle Monte Carmelo, Cuscatlaningo	0.40	km	\$ 10,080.00	Admon	San Salvador	Cuscatlaningo	Finalizado	Mantenimiento de la red vial pavimentada	Finalizado	22/02/18	26/02/18	100.00%	DCMOP	Arq. Mario Gary
88	Bacheo de Avenida Los Diplomáticos, San Salvador	0.40	km	\$ 3,360.00	Admon	San Salvador	San Salvador	Finalizado	Mantenimiento de la red vial pavimentada	Finalizado	05/04/18	05/04/18	100.00%	DCMOP	Arq. Mario Gary
89	Bacheo en Colonia Altos del Boulevard, San Salvador	0.90	km	\$ 9,851.11	Admon	San Salvador	San Salvador	Finalizado	Mantenimiento de la red pavimentada	Finalizado	07/02/18	08/02/18	100.00%	DCMOP	Arq. Mario Gary
90	Obras de terracería en comunidad el Progreso III			\$ 1950,000.00	Admon	San Salvador	San Salvador	Finalizado	Obras recreativas y apoyo a otras Instituciones	Finalizado	23/03/00	31/05/18	100.00%	DCMOP	Arq. Francisco Javier Alvarado
91	Dragado de Rio Acehuate Comunidad Gallegos, San Martin de Porres El Coro			\$ 29,790.32	Admon	San Salvador	San Salvador	Finalizado	Obras de mitigación y protección	Finalizado	11/01/18	31/05/18	100.00%	DCMOP	Téc. Salvador Villegas
92	Reparación de calle al Cantón El Pinalon	1.00	km	\$ 2,670.58	Admon	Santa Ana	Santa Ana	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	16/01/18	18/01/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
93	Colocación de Carpeta Asfáltica en bahía para parada de buses contiguo a la Cal. Las Margaritas, Santa Ana	0.03	km	\$ 3,008.00	Admon	Santa Ana	Santa Ana	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	13/02/18	15/02/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
94	Colocación de carpeta en Centro Escolar Cantón El Mirador, Santa Ana	0.60	km	\$ 4,136.00	Admon	Santa Ana	Santa Ana	Finalizado	Rehabilitación y Pavimentación de vías	Finalizado	30/01/18	30/01/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
95	Mantenimiento de Puente Modular San Sebastián, Santa Rosa de Lina	1.00	km	\$ 877.46	Admon	La Unión	Santa Rosa de Lina	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	10/01/18	10/01/18	100.00%	DCMOP	Ing. Mario Antonio López
96	Mantenimiento de Obras de Mitigación en Cordillera del Balsamo, Santa Tecla			\$ 62,500.00	Admon	La Libertad	Santa Tecla	Finalizado	Obra de mitigación	Finalizado	03/01/17	30/10/17	100.00%	DCMOP	Mario Gary
97	Mantenimiento de Puente El Saucé, Santiago Teacuanjos			\$ 530.11	Admon	San Salvador	Santiago Teacuanjos	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	20/09/17	20/09/17	100.00%	DCMOP	Mario Lopez
98	Mejoramiento de calle que conduce a caserío Los Pérez y Los Rivera, cantón El Caidote, municipio de Santo Domingo de Guzmán	0.25	km	\$ 30,000.00	Admon	Sonsonate	Santo Domingo de Guzman	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	09/02/18	31/05/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
99	Mantenimiento de Puente Santa Emilia, Sonsonate		km	\$ 530.11	Admon	Sonsonate	Sonsonate	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	26/09/17	26/09/17	100.00%	DCMOP	Mario Lopez
100	Mantenimiento de Puente Marimba, Sonsonate		km	\$ 530.11	Admon	Sonsonate	Sonsonate	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	28/09/17	28/09/17	100.00%	DCMOP	Mario Lopez

Proyectos Ejecutados y en Ejecución
Modalidad de ejecución: Administración
Periodo: Junio 2017- Abril 2018

No.	Nombre de Proyecto	Cantidad	Unidad de medida	Monto del proyecto	Modo ejecución	Departamento	Municipio	Ejcpa	Tipo de Obra	Avance	Fecha inicio	Fecha de fin original	Avance Físico Real	Unidad Ejecutora	Administrador del Proyecto
101	Bachue en red vial pavimentada (Col. Montevideo) Sonzacate	0.30	km	\$ 5,180.00	Admon	Sonsonate	Sonzacate	Finalizado	Mantenimiento de la red vial pavimentada	Finalizado	24/01/18	26/01/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
102	Colocación de pavimento asfáltico en callejón El Nance No.1 del cantón El Almirante, municipio de Sonzacate	0.25	km	\$ 111,722.57	Admon	Sonsonate	Sonzacate	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	09/01/18	08/05/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
103	Ampliación de carril a terminal de oriente en boulevard del ejército	0.30	km	\$ 35,000.00	Admon	San Salvador	Soyapango	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	26/02/18	31/05/18	100.00%	DCMOP	Téc. Juan Carlos García
104	Mejoramiento de Vías Pavimentadas en el Municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán (Tramo de Calle en la Comunidad El Sitio - Zapotal)	1.20	km	\$ 1,751.62	Admon	Cuscatlán	Suchitoto	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	01/01/18	19/01/18	100.00%	DCMOP	Ing. Luis E. Hernandez
105	Colocación de Carpeta Asfáltica frente al Centro Escolar Caserio San José El Sompopo	0.10	km	\$ 6,660.00	Admon	Santa Ana	textitepeque	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	08/01/18	17/01/18	100.00%	DCMOP	Alexander Beltran
106	Mantenimiento de Puente Las Cañas, Tonacatepeque		km	\$ 530.11	Admon	San Salvador	Tonacatepeque	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	05/09/17	05/09/17	100.00%	DCMOP	Mario Lopez
107	Desmontaje de Puente Modular Limite Verapaz - Guatemala	1.00	km	\$ 783.33	Admon	San Vicente	Verapaz	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	19/01/18	19/01/18	100.00%	DCMOP	Ing. Mario Antonio López
108	Mantenimiento de Puente Modular El Jute II, Villa El Triunfo	1.00	km	\$ 877.46	Admon	Usulután	Villa el Triunfo	Finalizado	Mantenimiento de Puentes	Finalizado	08/01/18	08/01/18	100.00%	DCMOP	Ing. Mario Antonio López
109	Proyecto asamblea 6721 pavimentación tramo de calle desde caserío las Hojas hasta Cantón Candelaria, Municipio de Yocucaquín, La Unión.	1.30	km	\$ 135,621.08	Admon	La Unión	Yocucaquín	Finalizado	Rehabilitación y pavimentación de vías	Finalizado	02/03/18	15/05/18	100.00%	DCMOP	Tec. Roberto Millan
110	Nivelación de cancha en Colonia Espeso, Zacatecoluca		km	\$ 1,483.54	Admon	La Paz	Zacatecoluca	Finalizado	Obras recreativas y de apoyo a otras instituciones	Finalizado	06/09/17	09/09/17	100.00%	DCMOP	Luis Hernandez
111	Mejoramiento De Vias No Pavimentadas Cantón Garapateo, Municipio De Zacatecoluca, Depto La Paz. Convenio 59/2015	2.00	km	\$ 5,070.46	Admon	La Paz	Zacatecoluca	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	27/02/18	03/03/18	100.00%	DCMOP	Ing. Luis E. Hernandez
112	Mejoramiento De Vias No Pavimentadas Colonia El Espeso En El Municipio De Zacatecoluca, Depto La Paz.	3.50	km	\$ 35,843.82	Admon	La Paz	Zacatecoluca	Finalizado	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	Finalizado	09/02/18	19/02/18	100.00%	DCMOP	Ing. Luis E. Hernandez
113	Mejoramiento de Calle el Manzano, Cantón Ocoel, Municipio de Dulce Nombre de María, Chalatenango	3.41	km	\$ 694,273.13	Asamblea/2016	Chalatenango	Dulce Nombre de María	En ejecución	Rehabilitación y pavimentación de vías	En ejecución	30/01/17	21/12/18	83.00%	DCMOP	Ing. Roney Deñan
114	Mejoramiento de calles principales de la Colonia Nueva Suchitoto No.1, Suchitoto	0.26	km	\$ 107,665.42	Asamblea/2017	Cuscatlán	Suchitoto	En ejecución	Rehabilitación y pavimentación de vías	En ejecución	20/03/18	15/06/18	1.00%	DCMOP	Ing. Luis E. Hernandez
115	San Antonio Masahuat-Cantón La Loma	2.30	km	\$ 875,268.65	Admon	La Paz	San Antonio masahuat	En ejecución	Rehabilitación y pavimentación de vías	En ejecución	10/08/15	30/06/18	64.35%	DCMOP	Ing. Luis E. Hernandez
116	Construcción de Base, Bachue y recarpeto en calle de acceso a Cantón San Felipe, Pasajquina, La Unión.	1.20	km	\$ 108,378.56	Admon	La Unión	Pasajquina	En ejecución	Rehabilitación y pavimentación de vías	En ejecución	04/12/17	30/06/18	66.67%	DCMOP	Ing. Ivan Cañas
117	Limpieza y desobstrucción del cauce del Río Goasorán, en el tramo comprendido en la desembocadura de dicho río. Caserío Barrancónes, Cantón Piedras Blancas, Bahía de La Unión, Municipio de Pasajquina, La Unión.	0.85	km	\$ 112,623.76	Admon	La Unión	Pasajquina	En ejecución	Obras de mitigación y protección	En ejecución	02/03/18	30/06/18	27.06%	DCMOP	Ing. Ivan Cañas
118	Obras de protección y aceras en calle agua caliente			\$ 48,574.00	Admon	San Salvador	San Salvador	En ejecución	Obras de mitigación y protección	En ejecución	13/02/18	20/06/18	28.00%	DCMOP	Arq. Francisco Javier Alvarado

Proyectos Ejecutados y en Ejecución
 Modalidad de ejecución: Administración

Periodo: Junio 2017- Abril 2018

No.	Nombre de Proyecto	Cantidad	Unidad de medida	Monto del proyecto	Modo ejecución	Departamento	Municipio	Etapas	Tipo de Obra	Avance	Fecha inicio	Fecha de fin original	Avance Físico Real	Unidad Ejecutora	Administrador del Proyecto
119	Saio-Las Anonas El Porvenir (Ruta Moptvdu)	7.03	km	\$ 48,594.54	Admon	San Vicente	Tecoluca	En ejecución	Mantenimiento de la red no pavimentada	En ejecución	05/02/18	30/04/18	51.00%	DCMOP	Ing. Luis E. Hernandez
120	Mantenimiento de obras de protección en Cordillera del Balsamo			\$ 95,000.00	Admon	La Libertad	Santa Tecla	En ejecución	Obras de mitigación y protección	En ejecución	01/06/18	21/12/18	25.00%	DCMOP	Arq. Mario Garay
121	Apertura de caminos vecinales en zona de influencia El Mozote	25.75	km	\$ 174,478.76	Admon	Morazán	Arambala-Meanguera	En ejecución	Apertura y ampliación de caminos	En ejecución	15/02/16	30/06/18	92.77%	DCMOP	Sergio Motta
122	Conformación y Ballestado parcial de Calles en zona de influencia El Mozote	39.38	km	\$ 163,409.93	Admon	Morazán	Arambala-Meanguera	En ejecución	Mantenimiento de caminos	En ejecución	15/02/16	30/06/18	40.16%	DCMOP	Sergio Motta

Proyectos Ejecutados y en Ejecución
Modalidad de ejecución: Administración- Convenio de Cooperación Interinstitucional
 Periodo: Junio 2017- Abril 2018

N°	NOMBRE DE PROYECTO	ONG (Kt)	DEPTO	CONVENIO SUSCRITO CON:	TIPO DE OBRA	APORTE MOP	APORTE INSTT.	TOTAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AVANCE FISICO	ESTADO	POBLACION MUNICIPIO	Empresa Ejecutora	Técnico Responsable
1	Pavimentación de calle que conduce a termas de Santa teresa, Ahuachapán	1.10	Ahuachapán	Ahuachapán	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 158,269.78	\$ 10,175.68	\$ 168,445.46	28/08/17	08/12/17	100.00%	Finalizado	110,511	DCMOP	Alexander Beltran
2	Pavimentación de calle que conduce a cantón el Zapote abajo	0.49	San Salvador	Ayutuxtepeque	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 13,669.94	\$ 31,775.29	\$ 45,445.23	08/08/17	11/08/17	100.00%	Finalizado	34,710	DCMOP	Mario Gary
3	Limpieza, desasosive de quebrada, Municipio de Chapeltique, Depto. De San Miguel.	-	San Miguel	Chapeltique	Obras de Mitigación y protección	\$ 19,289.04	\$ 10,292.11	\$ 29,581.15	24/05/17	14/06/17	100.00%	Finalizado	10,728	DCMOP	Sergio Motto
4	Construcción de Base y Colocación de carpeta asfáltica en frío, en el cantón Tierra Blanca, municipio de Chirilagua, departamento de San Miguel	0.80	San Miguel	Chirilagua	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 32,612.13	\$ 43,528.26	\$ 76,140.39	28/11/18	28/02/18	100.00%	Finalizado	19,984	DCMOP	Tec. Roberto Millan
5	Carpeteo y bacheo en calles internas de Aduana El Poy, Citalá	0.20	Chalatenango	Citalá	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 11,023.38	\$ 17,399.75	\$ 28,363.13	31/08/17	06/09/17	100.00%	Finalizado	4,164	DCMOP	Roney Doñan
6	Pavimentación de Pasajes Colonia Santa Rita, Municipio de Ciudad Delgado - Departamento de San Salvador	0.53	San Salvador	Ciudad Delgado	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 42,596.82	\$ 67,738.34	\$ 110,335.16	10/08/17	21/09/17	100.00%	Finalizado	120,200	DCMOP	Juan Carlos Garcia
7	Pavimentación Calle Principal Colonia Amiquino, Municipio de Ciudad Delgado - Departamento de San Salvador	0.30	San Salvador	Ciudad Delgado	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 22,251.54	\$ 41,897.57	\$ 64,149.11	26/02/18	02/03/18	100.00%	Finalizado	120,200	DCMOP	Juan Carlos Garcia
8	Pavimentación Calle Principal Colonia Guadalupe, Municipio de Ciudad Delgado - Departamento de San Salvador	0.28	San Salvador	Ciudad Delgado	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 93,961.26	\$ 54,000.00	\$ 147,961.26	15/12/17	10/03/18	100.00%	Finalizado	120,200	DCMOP	Juan Carlos Garcia
9	Pavimentación de Pasajes "23" "26" y "32" Colonia Santa Rita, Municipio de Ciudad Delgado - Departamento de San Salvador	0.53	San Salvador	Ciudad Delgado	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 42,596.82	\$ 67,738.34	\$ 110,335.16	10/08/17	21/09/17	100.00%	Finalizado	120,200	DCMOP	Juan Carlos Garcia
10	Pavimentación de calles internas en colonia los chorros.	2.97	La Libertad	Colón	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 82,386.00	\$ 242,003.63	\$ 324,389.63	04/07/17	26/01/18	100.00%	Finalizado	96,989	DCMOP	Francisco Alvarado
11	Terracería para ampliación de Cementerio Municipal, Comacarán, San Miguel. (72,000 M3)	-	San Miguel	Comacaran	Obras recreativas y apoyo a otras instituciones	\$ 10,439.94	\$ 4,691.56	\$ 15,131.50	29/08/17	30/10/17	100.00%	Finalizado	3,199	DCMOP	Sergio Motto
12	Limpieza, desasosive y construcción de borda en quebrada Hacienda Nueva, Municipio de Concepción Batres, Depto. De Usulután.	-	Usulután	Concepcion Batres	Obras de Mitigación y protección	\$ 40,271.62	\$ 19,169.10	\$ 59,440.72	27/04/17	25/08/17	100.00%	Finalizado	12,197	DCMOP	Sergio Motto
13	Pavimentación con doble tratamiento en Cantón El Pilon, Municipio de Conchagua, departamento de La Unión en la ruta UN126N- CA02E - UN109S (EL PILON) 1.00 Km 4+100 a 5+100	1.00	La Unión	Conchagua	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 42,230.82	\$ 106,600.75	\$ 148,831.57	25/01/18	15/02/18	100.00%	Finalizado	37,362	DCMOP	Tec. Roberto Millan

Proyectos Ejecutados y en Ejecución
Modalidad de ejecución: Administración- Convenio de Cooperación Interinstitucional
 Periodo: Junio 2017- Abril 2018

N°	NOMBRE DE PROYECTO	ONG/Km	DEPTO	CONVENIO SUSCRITO CON:	TIPO DE OBRA	APORTE MOP	APORTE INSTTT.	TOTAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AVANCE FISICO	ESTADO	POBLACION MUNICIPIO	Empresa Ejecutora	Técnico Responsable
14	Conformación, Balastado Parcial y Compactación de Superficie de Rodamiento Caminos Vecinales, Conchagua	18.11	La Unión	Conchagua	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 72,312.57	\$ 99,035.01	\$ 171,347.58	09/11/17	09/02/18	100.00%	Finalizado	37,362	DCMOP	Sergio Motto
15	Fase II- Conformación, Balastado Parcial y Compactación de superficie de rodamiento de Caminos Vecinales del Municipio de Conchagua, Departamento de La Unión	25.30	La Unión	Conchagua	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 72,312.57	\$ 99,035.01	\$ 171,347.58	09/11/17	05/02/18	100.00%	Finalizado	37,362	DCMOP	Sergio Motto
16	Recarpeteo Pasaje Casa Blanca	0.08	San Salvador	Cuscatancingo	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 2,558.10	\$ 7,100.51	\$ 9,658.61	30/05/17	31/05/17	100.00%	Finalizado	66,400	DCMOP	Mario Garay
17	Conformación, balastado parcial y compactación de las rutas nacionales MOR22N, desde Casrio Llano Santiago hasta Centro Escolar El Carrisal y MOR07N desde Canton Villa Modelo hacia Dvo. Carretera etCA07N, Municipio del Divisadero, Depto. De Morazan.	7.79	Morazan	El Divisadero	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 55,977.06	\$ 6,363.75	\$ 62,340.81	25/05/17	15/08/17	100.00%	Finalizado	7,617	DCMOP	Sergio Motto
18	Conformación Balastado Parcial y compactación de superficie de rodamiento en calles de Canton San Pedro Rio Seco, Caserio Los Granados, Caserio El Rincon de Canton Llano Santiago y Lotificación Villa Rosa, Municipio del Divisadero.	4.49	Morazan	El Divisadero	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 34,681.98	\$ 24,763.01	\$ 59,444.99	14/09/17	07/09/17	100.00%	Finalizado	7,617	DCMOP	Sergio Motto
19	Construcción de Base y Colocación de carpeta asfáltica Desde el Desvío de El Sauce hacia Canton San Juan Gualares Municipio El Sauce, La Unión	1	La Unión	El Sauce	Rehabilitación y Pavimentación de vías	\$ 46,760.74	\$ 130,585.22	\$ 177,345.96	29/06/17	25/08/17	100.00%	Finalizado	6,546	DCMOP	Sergio Motto
20	Construcción de Base y Colocación de carpeta asfáltica Cuesta de Managua sobre calle que conduce de Caserio La Mesa a Caserio Managua Canton Santa Rosta Municipio El Sauce, La Unión	0.35	La Unión	El Sauce	Rehabilitación y Pavimentación de vías	\$ 19,372.12	\$ 48,589.76	\$ 67,961.88	18/08/17	03/09/17	100.00%	Finalizado	37,362	DCMOP	Sergio Motto
21	Ampliación de calle rural que del municipio del Sauce conduce a la Frontera El Bernalillo, Departamento de La Unión	1.00	La Unión	El Sauce	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 12,543.20	\$ 6,388.64	\$ 18,931.84	14/07/18	02/03/18	100.00%	Finalizado	6,546	DCMOP	Ing. Earl Gomez
22	Mejoramiento de vías no pavimentadas del Sector Cafetalero	3.36	San Vicente	Guadalupe	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 28,046.87	\$ 9,981.70	\$ 38,028.57	28/08/17	15/12/17	100.00%	Finalizado	5,486	DCMOP	Luis Hernandez
23	Colocación de Carpeta Asfáltica en Calle que de Guaymango conduce a San Pedro Puxtla, Ahuachapán	1.50	Ahuachapán	Guaymango	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 32,025.46	\$ 98,582.00	\$ 130,607.46	18/09/17	20/10/17	100.00%	Finalizado	19037	DCMOP	Alexander Beltran

Proyectos Ejecutados y en Ejecución

Modalidad de ejecución: Administración- Convenio de Cooperación Interinstitucional

Periodo: Junio 2017 - Abril 2018

N°	NOMBRE DE PROYECTO	ONG (krt)	DEPTO	CONVENIO SUSCRITO CON:	TIPO DE OBRA	APORTE MOP	APORTE INSTT.	TOTAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AVANCE FISICO	ESTADO	POBLACION MUNICIPIO	Empresa Ejecutora	Técnico Responsable
24	Recarpeteo y Bacheo en circuito Interno de parque Nacional Balboa, Planes de Rerenderos, Panchimalco - San Salvador	0.32	San Salvador	ISTU	Rehabilitación y Pavimentación de vías	\$ 10,815.00	\$ 45,267.38	\$ 56,082.38	05/06/17	14/06/17	100.00%	Finalizado	50,000	DCMOP	Juan Carlos Garcia
25	Terracería en terreno del Penal de Izalco (17,000 M3) Fase I		Sonsonate	Izalco	Obras recreativas y apoyo a otras instituciones	\$ 63,500.00	\$ 8,500.00	\$ 72,000.00	15/08/17	16/05/18	100.00%	Finalizado	70,959	DCMOP	Alexander Beltrán
26	Balastado y conformación de calle a LA NORIA	2.30	Usulután	Jiquilisco	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 21,922.65	\$ 6,239.12	\$ 28,161.77	20/04/17	28/05/17	100.00%	Finalizado	47,784	DCMOP	Sergio Motto
27	Conformación y Balastado Parcial rutas veredas caminos Vecinales, Jiquilisco	23.25	Usulután	Jiquilisco	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	98370.82	88644.66	\$ 187,015.48	02/10/17	05/12/17	100.00%	Finalizado	47,784	DCMOP	Sergio Motto
28	Terracería Para Construcción de Cancha de Fútbol en Cantón Las Trancas y Cantón Los Laureles, Jocoro (24,000 M3)		Morazán	Jocoro	Obras recreativas y apoyo a otras instituciones	35398.02	17405.18	\$ 52,803.20	01/11/17	26/01/18	100.00%	Finalizado	10,060	DCMOP	Sergio Motto
29	Limpieza de escape y nivelación local antiguo centro penal de Barrio La Cruz, municipio de Jucupapa, Departamento De Usulután.		Usulután	Jucupapa	Obras recreativas y apoyo a otras instituciones	\$ 6,795.08	\$ 5,258.75	\$ 12,053.83	14/02/18	26/02/18	100.00%	Finalizado	18,442	DCMOP	Ing. Earl Gomez
30	Pavimentación de camino a Cantón El Almendro y calle que da Guazacapan conduce a cantón El Llano	2.11	Usulután	Jucurán	Rehabilitación y Pavimentación de vías	\$ 442,634.06	\$ 355,327.58	\$ 75,920.64	10/02/2017	15/04/17	100.00%	Finalizado	13424	DCMOP	Ing. Luis R. Millán
31	Construcción de base y Pavimentación de Calle La Ringlera del Municipio de Jucurán Departamento de Usulután	1.01	Usulután	Jucurán	Rehabilitación y Pavimentación de vías	\$ 51,751.02	\$ 91,271.33	\$ 143,022.35	10/01/18	14/01/18	100.00%	Finalizado	13,424	DCMOP	Tec. Roberto Millán
32	Pavimentación de Calle Valencia (Casa Rosada), Municipio de Mejicanos - Departamento de San Salvador	0.35	San Salvador	Mejicanos	Rehabilitación y Pavimentación de vías	\$ 30,124.38	\$ 66,729.97	\$ 96,854.35	26/06/17	03/07/17	100.00%	Finalizado	140,751	DCMOP	Juan Carlos Garcia
33	Pavimentación de Parqueros y Calles Residencial San Pedro, Municipio de Mejicanos - Departamento de San Salvador	0.45	San Salvador	Mejicanos	Rehabilitación y Pavimentación de vías	\$ 50,539.92	\$ 77,075.49	\$ 127,615.41	10/08/17	29/09/17	100.00%	Finalizado	140,751	DCMOP	Juan Carlos Garcia
34	Excavación de zanjo para colocación de tubería de A.P. en Mpio. De Mercedes Umaña		Usulután	Mercedes Umaña	Obras recreativas y apoyo a otras instituciones	\$ 31,648.72	\$ 13,844.41	\$ 45,493.13	09/01/2017	17/03/17	100.00%	Finalizado	13992	DCMOP	Ing. Luis R. Millán
35	Conformación de Superficie de Rodamiento de Caminos Vecinales del Municipio de Moncagua	18.1	San Miguel	Moncagua	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 66,933.84	\$ 19,683.67	\$ 86,617.51	03/10/2016	07/04/17	100.00%	Finalizado	22659	DCMOP	Ing. Luis R. Millán
36	Pavimentación de Calle a Cantón San Isidro, Panchimalco	2.47	San Salvador	Panchimalco	Rehabilitación y Pavimentación de vías	\$ 386,632.12	\$ 252,959.61	\$ 639,591.73	25/08/16	31/05/17	100.00%	Finalizado	9,127	DCMOP	Juan Carlos Garcia

Proyectos Ejecutados y en Ejecución
Modalidad de ejecución: Administración- Convenio de Cooperación Interinstitucional
 Periodo: Junio 2017- Abril 2018

N°	NOMBRE DE PROYECTO	ONG (Ktr	DEPTO.	CONVENIO SUSCRITO CON:	TIPO DE OBRA	APORTE MOP	APORTE INSTIT.	TOTAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AVANCE FISICO	ESTADO	POBLACION MUNICIPIO	Empresa Ejecutora	Técnico Responsable
37	Pavimentación Canton El Guayabo - Los Doris, Panchimalco - Departamento de San Salvador	0.30	San Salvador	Panchimalco	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 45,220.85	\$ 41,640.90	\$ 86,861.75	19/01/18	04/04/18	100.00%	Finalizado	41,260	DCMOP	Juan Carlos Garcia
38	Becheo en Calle hacia Canton El Guayabo, Panchimalco	1.00	San Salvador	Panchimalco	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 6,157.55	\$ 6,408.87	\$ 12,566.42	22/01/18	31/01/18	100.00%	Finalizado	41,260	DCMOP	Mario Gary
39	Colocación de carpeta asfáltica en de Canton san Antonio a canton El Obrjuelo - Quelepa	0.45	San Miguel	Quelepa	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 29,598.36	\$ 92,094.50	\$ 112,791.18	20/03/2017	29/03/17	100.00%	Finalizado	4049	DCMOP	Ing. Luis R. Millan
40	Reparación de Calle Principal - Canton primavera abajo, Conformación de Calle con Material selecto.	3.00	La Libertad	Quezaltepeque	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 19,990.58	\$ 13,327.06	\$ 33,317.64	15/01/18	07/02/18	100.00%	Finalizado	52,643	DCMOP	Tec. Adolfo Guardado
41	Reparación de Calle Principal - Canton Giron; con material Selecto, Quezaltepeque	8.00	La Libertad	Quezaltepeque	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 15,179.70	\$ 28,046.10	\$ 43,225.80	12/02/18	23/03/18	100.00%	Finalizado	52,643	DCMOP	Tec. Adolfo Guardado
42	Construcción de base y colocación de carpeta asfáltica en la ruta: USU25N B: SAN AGUSTIN - Dv USU39N (BERLIN) Departamento de Usulután.	1.00	Usulután	San Agustín	Rehabilitación y pavimentación de Vías	\$ 155,816.10	\$ 54,070.00	\$ 209,886.10	07/02/18	31/05/18	100.00%	Finalizado	6,518	DCMOP	Earl Gomez
43	Apertura de calle en piedras negras y caserío Los Moralitos	1.10	Chalatenango	San Antonio de La Cruz	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 53,098.46	\$ 21,109.47	\$ 74,207.93	04/05/17	26/07/17	100.00%	Finalizado	1,854	DCMOP	Roney Doñan
44	Construcción de muro en Comunidad El Progreso, San Bartolomé Perulapia	-	Cuscatlán	San Bartolomé Perulapia	Obras de Mitigación y protección	\$ 32,028.48	\$ 28,346.76	\$ 60,375.24	21/03/17	19/06/17	100.00%	Finalizado	8,058	DCMOP	Salvador Villegas
45	Apertura, Batastado y conformación de caminos en Cantones El Jocote, San Juan De La Cruz, Los Llanitos Y Valle De Jesus; Pavimentado con MAC en tramo CHA13, 600MTs.	10.52	Chalatenango	San Fernando	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 186,643.65	\$ 103,970.22	\$ 290,613.87	15/12/17	31/05/18	100.00%	Finalizado	2,593	DCMOP	Ing. Roney Doñan
46	Convenio Marco San Juan Opico (Coloc. Mezcla Asfáltica en Vías Municipales)	2.32	La Libertad	San Juan Opico	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 95,788.45	\$ 188,505.72	\$ 284,294.17	12-feb-18	02/03/18	100.00%	Finalizado	74,280	DCMOP	Alexander Beltran
47	Colocación de Carpeta Asfáltica en Calle Francisco Gavidia, Cton. Silito del Niño	0.85	La Libertad	San Juan Opico	Rehabilitación y pavimentación de vías	\$ 7,617.00	\$ 14,785.94	\$ 22,402.94	12/02/18	15/05/18	100.00%	Finalizado	74,280	DCMOP	Alexander Beltran
48	Construcción de base Canton El Niño, municipio y Departamento de San Miguel.	1.00	San Miguel	San Miguel	Rehabilitación y Pavimentación de vías	\$ 50,318.15	\$ 52,563.60	\$ 102,881.75	28/02/18	15/03/18	100.00%	Finalizado	218,410	DCMOP	Ing. Earl Gomez
49	Recarpeteo en Calle Avalos, Colonia Millagro de La Paz, San Miguel	1.80	San Miguel	San Miguel	Rehabilitación y pavimentación de vías	\$ 36,057.72	\$ 163,132.68	\$ 199,190.40	15/01/18	30/04/18	100.00%	Finalizado	218,410	DCMOP	Roberto Millan

Proyectos Ejecutados y en Ejecución
Modalidad de ejecución: Administración- Convenio de Cooperación Interinstitucional
 Periodo: Junio 2017- Abril 2018

N°	NOMBRE DE PROYECTO	ONG (km)	DEPTO	CONVENIO SUSCRITO CON:	TIPO DE OBRA	APORTE MOP	APORTE INSTT.	TOTAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AVANCE FISICO	ESTADO	POBLACION MUNICIPIO	Empresa Ejecutora	Técnico Responsable
50	Pavimentación Asfáltica en Cantón El Porvenir, San Pedro Masahuat	1.79	La Paz	San Pedro Masahuat	Rehabilitación y Pavimentación de vías	\$ 476,910.87	\$ 108,729.64	\$ 585,640.51	12/10/16	18/05/17	100.00%	Finalizado	25,446	DCMOP	Luis Hernandez
51	Nivelación de cancha deportiva en Cantón El Porvenir, San Pedro Masahuat		La Paz	San Pedro Masahuat	Obras recreativas y apoyo a otras instituciones	\$ 11,724.14	\$ 1,416.94	\$ 13,141.08	19/05/17	30/05/17	100.00%	Finalizado	25,446	DCMOP	Luis Hernandez
52	Obras de mitigación en Rio Jiboa, Sector Los Achicales, San Pedro Masahuat		La Paz	San Pedro Masahuat	Obras de Mitigación y protección	\$ 2,708.15	\$ 788.84	\$ 3,496.99	05/02/18	28/02/18	100.00%	Finalizado	25,446	DCMOP	Ing. Luis E. Hernandez
53	Reparación de Red Vial no Pavimentada del Municipio de San Pedro Puxtla	6.00	Ahuachapán	San Pedro Puxtla	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 11,216.43	\$ 7,477.63	\$ 18,694.06	15/12/17	15/01/18	100.00%	Finalizado	7,773	DCMOP	Alexander Beltran
54	Mejoramiento de Vías no Pavimentadas en el Municipio de Santa Clara, Departamento de San Vicente. (Convenio N° PAR-07/2017)	7.50	San Vicente	Santa Clara	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 10,230.30	\$ 7,015.77	\$ 17,246.07	03/01/18	05/02/18	100.00%	Finalizado	5,349	DCMOP	Ing. Luis E. Hernandez
55	Dragado y limpieza de quebrada piedra de agua, del municipio de Santa Elena, Usulután	-	Usulután	Santa Elena	Obras de Mitigación y protección	\$ 27,282.62	\$ 12,408.04	\$ 39,690.66	15/02/2016	17/03/17	100.00%	Finalizado	17,342	DCMOP	Ing. Luis R. Millan
56	Construcción de reservorios para captación de agua en el municipio de Sta. Elena, Depto. De Usulután.	-	Usulután	Santa Elena	Obras de Mitigación y protección	\$ 18,229.02	\$ 8,534.90	\$ 26,763.92	28/03/17	28/04/17	100.00%	Finalizado	17,342	DCMOP	Sergio Morito
57	Reparación de Red Vial no Pavimentada del Municipio de Sonzacate	9.00	Sonsonate	Sonzacate	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 15,843.48	\$ 10,562.32	\$ 26,405.80	23/12/17	26/01/18	100.00%	Finalizado	25,005	DCMOP	Alexander Beltran
58	Recarpeteo Montes de San Bartolo, Soyapango	0.20	San Salvador	Soyapango	Rehabilitación y Pavimentación de vías	\$ 14,069.55	\$ 37,719.59	\$ 51,789.14	15/05/17	26/05/17	100.00%	Finalizado	241,403	DCMOP	Mario Garay
59	recarpeteo Colonia San Antonio, Soyapango	0.28	San Salvador	Soyapango	Rehabilitación y Pavimentación de vías	\$ 15,348.60	\$ 47,972.65	\$ 63,321.25	29/05/17	07/06/17	100.00%	Finalizado	241,403	DCMOP	Mario Garay
60	Recarpeteo Condominios Lisboa, Soyapango	0.15	San Salvador	Soyapango	Rehabilitación y Pavimentación de vías	\$ 7,674.30	\$ 16,515.12	\$ 24,189.42	08/06/17	12/06/17	100.00%	Finalizado	241,403	DCMOP	Mario Garay
61	Colocación de carpeta Asfáltica en Parque de reparto Guayacan, Soyapango	0.70	San Salvador	Soyapango	Rehabilitación y Pavimentación de vías	\$ 30,189.93	\$ 29,006.01	\$ 59,195.94	15/12/17	03/02/18	100.00%	Finalizado	316,090	DCMOP	Mario Garay
62	Parqueo Reparto El Limon, Soyapango		San Salvador	Soyapango	Rehabilitación y Pavimentación de vías	6324.65	5975.35	12,300.00	15/12/17	20/02/18	100.00%	Finalizado	241,403	DCMOP	Mario Garay
63	Bacheo de Calle Cantón El Limon, Soyapango	0.50	San Salvador	Soyapango	Mantenimiento de la red vial pavimentada	\$ 10,137.07	\$ 23,653.15	\$ 33,790.22	25/06/17	19/01/18	100.00%	Finalizado	241,403	DCMOP	Mario Garay

Proyectos Ejecutados Y en Ejecución
Modalidad de ejecución: Administración- Convenio de Cooperación Interinstitucional
Periodo: Junio 2017- Abril 2018

N°	NOMBRE DE PROYECTO	ONG (ktr)	DEPTO	CONVENIO SUSCRITO CON:	TIPO DE OBRA	APORTE MOP	APORTE INSTI.	TOTAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AVANCE FISICO	ESTADO	POBLACION MUNICIPIO	Empresa Ejecutora	Técnico Responsable
64	Construcción De Muro De Gabilones (12x10M) en Comunidad El Progreso, Municipio De Tapalhua En El Depto La Paz. Convenio Marco 52/2015		La Paz	Tapalhua	Obras de Mitigación y protección	\$ 10,738.74	\$ 12,986.28	\$ 23,725.02	09/02/18	23/03/18	100.00%	Finalizado	3,809	DCMOP	Ing. Luis E. Hernandez
65	Colocación de Mezcla Asfáltica en Calle en Rampas Puente Amate Blanco, Municipio de Tepetitán - Departamento de San Vicente	0.04	San Vicente	Tepetitán	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 1,651.01	\$ 3,465.25	\$ 5,116.26	26/06/17	26/06/17	100.00%	Finalizado	3,631	DCMOP	Juan Carlos Garcia
66	Dragado de cauce en quebradas del Municipio de Verapaz, San Vicente	1.00	San Vicente	Verapaz	Obras de Mitigación y protección	\$ 7,129.63	\$ 2,191.25	\$ 9,320.88	22/01/18	06/02/18	100.00%	Finalizado	6,257	DCMOP	Ing. Manolo Antonio López
67	Colocación de carpeta asfáltica en RUTA: UN15E : SAM13E Calle de Yucuaquín hacia Limite con Comacaran	1.50	La Unión	Yucuaquín	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 48,774.85	\$ 132,095.00	\$ 180,869.85	24/05/17	13/06/17	100.00%	Finalizado	6,799	DCMOP	Sergio Motto
68	Pavimentación de Calle El Frutal, Municipio de Zaragoza - Departamento de La Libertad	0.65	La Libertad	Zaragoza	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 58,291.51	\$ 78,586.90	\$ 136,878.41	19/06/17	07/07/17	100.00%	Finalizado	22,525	DCMOP	Juan Carlos Garcia
69	Pavimentación de Calle Tres Rosas, Municipio de Zaragoza - Departamento de La Libertad	0.10	La Libertad	Zaragoza	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 16,812.88	\$ 14,906.95	\$ 31,719.83	21/08/17	25/08/17	100.00%	Finalizado	22,525	DCMOP	Juan Carlos Garcia
70	Pavimentación de Calle El Zaité, Municipio de Zaragoza - Departamento de La Libertad	0.27	La Libertad	Zaragoza	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 17,404.04	\$ 31,988.05	\$ 49,392.09	28/08/17	25/09/17	100.00%	Finalizado	22,525	DCMOP	Juan Carlos Garcia
71	Recarpeteo Sobre Empedrado En Calle Al Canton Santa Cruz Las Lajas, Municipio De Tapalhua, Depto La Paz (Convenio Marco No.52/2015)	0.50	La Paz	Tapalhua	Rehabilitación y Pavimentación de Vías	\$ 51,073.67	\$ 87,461.55	\$ 138,535.22	26/02/18	30/06/18	48.56%	En Ejecución	3,809	DCMOP	Ing. Luis E. Hernandez
72	Mejoramiento de Vías no Pavimentadas del Sector Catalero. (Convenio N° Par-04/2016), Guadalupe	3.55	San Vicente	Guadalupe	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 29,705.50	\$ 9,901.84	\$ 39,607.34	28/08/17	25/06/18	87.20%	En Ejecución	5,486	DCMOP	Luis Hernandez
73	Mejoramiento de la infraestructura de estanques de producción de camarón marino ubicados en el Canton Sigüayo (32,351 M3), municipio de Jiquilisco Departamentos de Usulután		Usulután	Jiquilisco	Obras recreativas y apoyo a otras instituciones	\$ 66,456.80	\$ 24,780.00	\$ 91,236.80	27/02/18	22/06/18	57.19%	En Ejecución	47,784	DCMOP	Erali Gomez
74	Apertura de Calle Canton El Planon, Jucuarán	1.00	Usulután	Jucuarán	Mantenimiento de la red vial no pavimentada	\$ 42,199.45	\$ 22,928.63	\$ 65,128.08	22/12/17	06/07/18	42.00%	En Ejecución	13,424	DCMOP	Sergio Motto