



MEMORANDO

REF. MOP-GDI-109-06/2019

PARA: Licenciada Liz Aguirre
Oficial de Información.

DE: Lic. Nestor Morales
Gerente de Desarrollo Institucional

FECHA: 14 de junio de 2019

ASUNTO: Solicitud de información 133-2019.



De la manera más atenta me dirijo a usted para expresarle mi más respetuoso saludo y desearle éxitos en el desarrollo de sus actividades.

Hago referencia a correo electrónico de fecha 10 de junio del 2019, mediante el cual remite a esta gerencia, solicitud de información No. 133-2019, la cual se detalla:

COMO VA EL AVANCE EN EL DE PROYECTOS DE REPARACION DE CALLES EN EL MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

Al respecto le comunico lo siguiente:

En cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ejecuta el **Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños**; se informa el avance sobre las medidas que están bajo la responsabilidad de esta cartera de Estado:

- a) Pavimentación del Camino Rural Límite Municipal Arambala/Meanguera – Desvío a El Mozote. Finalizado en diciembre del 2017. Comprendió la pavimentación de 3.3 kilómetros de obras de terracería, excavación, conformación de la sub-rasante; construcción de la estructura de pavimento; drenajes laterales y transversales a lo largo del tramo; señalización horizontal y vertical; y obras de protección lateral, muros, y barreras naturales. Esta obra ha permitido reducir el tiempo de traslado de 10 a 12 minutos aproximadamente dependiendo del tipo de vehículo.
- b) Mejoramiento del tramo Caserío El Mozote – Caserío Altomiro. Consiste en la pavimentación con concreto asfáltico y mejoramiento de empedrados existentes en 6.3 Km, iniciando en El Monumento a las Víctimas el Mozote hasta la Colonia Altomiro. Actualmente se ha finalizado la pavimentación y se encuentra en proceso la construcción de drenajes, bordillos y señalización vial con un porcentaje de avance físico del 70.31% al 31 de mayo de 2019. Se tiene previsto finalizar la obra en septiembre de este año.



- c) Mejoramiento de caminos vecinales en comunidades de las zonas de influencia.
De las 19 rutas a atender por 30.16 km: siendo 13 aperturas por 19.65 kilómetros ya finalizadas; y 19 rutas de conformación y balastado (incluye las de apertura), a la fecha se han finalizado 29.66 km en 17 rutas, encontrándose 2 rutas por 2.8 km en proceso de ejecución con intervenciones parciales.

Siendo oportuna la ocasión, renuevo mis muestras de consideración y estima.