



MEMORANDO

Ref. MOPT-GDPI-52/5/2020

Para: Lic. Liz Aguirre
Oficial de Información

De: Carlos Alberto Moreno C.
Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional



Asunto: Enviando respuesta a la solicitud número 66/2020

Fecha: 16 de junio 2020

De la manera más atenta me dirijo a usted para expresarle mi más respetuoso saludo.

En esta oportunidad hago referencia a la solicitud número 066-2020 remitida vía correo institucional por la oficina de Transparencia, en el cual solicitan información sobre:

1. Listado de la construcción de obras de infraestructura a nivel nacional (desglosado por tipo de obra, por ejemplo: carreteras y caminos, mejoramiento de caminos, obras de protección y mitigación, puentes y obras de paso, otras, etc.) para el período del 1 de junio de 2019 al 18 de marzo de 2020. Indicar el monto invertido, fuente de financiamiento, la fecha de inicio del proyecto, la fecha de finalización y el porcentaje de avance de ejecución.
2. Bypass Gerardo Barrios. Fecha de inicio del proyecto, fecha de entrega prevista, porcentaje y detalles del avance de la construcción, municipios intervenidos, así como el costo total de la obra y fuente de financiamiento.
3. Periférico Claudia Lars. Fecha de inicio del proyecto, fecha de entrega prevista, porcentaje y detalles del avance de la construcción, municipios intervenidos, así como el costo total de la obra y fuente de financiamiento.
4. Viaducto Los Chorros. Fecha de inicio del proyecto, fecha de entrega prevista, porcentaje y detalles del avance de la construcción, municipios intervenidos, así como el costo total de la obra y fuente de financiamiento”.

Sin otro particular, me suscribo reiterándole muestras de mi alta consideración y estima.

Atentamente,

16 JUN 2020



J. 12:14pm

cm/mv

ITEM	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Tipo de Obra	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado	% Avance	Inversión	Inversión a la fecha	Fuente de financiamiento	Detalles de avance en la construcción
1	Proyecto "Construcción de By Pass en la Ciudad de San Miguel" Paquete 1	San Miguel	Moncagua, Quelepa, San Jorge	Carreteras	21-oct-19	01-abr-21	Ejecución	12.46%	\$ 15,789,877.53	\$ 956,296.27	JICA	Se han realizado avances en topografía, control de calidad, señalización y seguridad vial durante la construcción, seguridad e higiene ocupacional, relleno para estructuras, muros de retención de mampostería, concreto estructural, acero y cajas de alcantarillado
2	"Periférico Claudia Lars", Construcción para Proyecto de Bypass entre Carretera a Santa Ana y Carretera a Sonsonate(CA:011W-CA:08W)	La Libertad	Colón, San Juan Opico, Sacacoyo y Ciudad Arce	Carreteras	nov-19	sep-20	Ejecución	10.00%	\$ 3,031,256.34	\$ 634,419.16	FOMILENIO II	41% de avance en la excavación de la vía, 94% de avance en el descapote, 32% en terraplanes, 19% en pedraplan y geotextil 6%
3	Viaducto de Los Chorros	Proyecto actualmente en etapa de diseño, por lo cual, información adicional deberá de ser consultada a través de FOSEP										

10ok

ITEM	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Tipo de Obra	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado	% Avance	Inversión	Inversión a la Fecha	Fuente de financiamiento
1	Adecuación y Ampliación de la carretera el litoral tramo Autopista al Aeropuerto - Zacatecoluca. Tramo I: desvío Comalapa (PAZ311I) - desvío Aeropuerto El Salvador (RN05S). Tramo II: - desvío Aeropuerto-Zacatecoluca	La Paz	San Luis Talpa, El Rosario, San Tiago Nonualco, San Rafael Obrajuelo, San Juan Nonualco y Zacatecoluca	Carreteras	29-ene-18	20-may-20	Ejecución	80.99%	\$ 75,315,754.80	\$ 55,620,813.94	FOMILENIO II
2	Diseño mas construcción del Proyecto: Tramo III: Construcción de By Pass de La Libertad entre KM 31.86 (carretera CA045) - KM 35 (carretera CA02W), Departamento de La Libertad, estaciones: 0+00 A 2+100	La Libertad	La Libertad	Carreteras	21-dic-17	28-mar-20	Finalizado	100.00%	\$ 27,428,643.40	\$ 27,428,643.40	BCIE
3	Diseño mas construcción del Proyecto: Tramo III: Construcción de By Pass de La Libertad entre KM 31.86 (carretera CA045) - KM 35 (carretera CA02W), Departamento de La Libertad, estaciones: 2+100 A 2+480	La Libertad	La Libertad	Carreteras	20-dic-17	14-jul-20	Ejecución	83.70%	\$ 16,613,381.03	\$ 14,652,147.99	BCIE
4	Rehabilitación carretera CA01E, tramo: desvío Santa Rosa de Lima (Aqua Salada) - frontera El Amatillo, municipio de Pasaquina, departamento de La Unión (FASE I, Tramo Vial)	La Unión	Pasaquina	Carreteras	jun-19	feb-19	Finalizado	100.00%	\$ 6,616,523.96	\$ 6,616,523.96	FOMILENIO II
5	Rehabilitación carretera CA01E, tramo: desvío Santa Rosa de Lima (Aqua Salada) - frontera El Amatillo, municipio de Pasaquina, departamento de La Unión (FASE 2, Rotonda y Urbanización)	La Unión	Pasaquina	Carreteras	dic-19	abr-20	Ejecución	59.00%	\$ 8,222,703.13	\$ 3,206,854.22	FOMILENIO II
6	Complejo Cultural Recreativo San Jacinto, FASE 1A	San Salvador	San Salvador	obras culturales y de inclusión	20-sep-18	26-jul-19	Finalizado	100.00%	\$ 1,754,993.59	\$ 1,754,993.59	GOES-AECID
7	Reconstrucción camino rural USU08S, tramo CA02E (desvío San Marcos Lempa)-desvío El Zamorán, municipio de Jiquilisco; departamento de Usulután	Usulután	Jiquilisco	Mejoramiento de caminos y pavimentación	28-ago-18	19-ene-20	Finalizado	100.00%	\$ 8,212,317.33	\$ 8,212,317.33	BID
8	Diseño y construcción de proyecto: "Ampliación de la carretera CA04S, tramo II: entre km. 22.36 (salida sur de Zaragoza) - km. 31.86 (inicio By Pass de La Libertad, departamento de La Libertad. Estaciones: 15+800 a 21+4300 (segmento 1).	La Libertad	Zaragoza - La Libertad	Carreteras	1-sep-17	2-jul-19	Finalizado	100.00%	\$ 19,211,198.06	\$ 19,211,198.06	Yucatán/BCIE
9	Diseño y construcción de proyecto: "Ampliación de la carretera CA04S, tramo II: entre km. 22.36 (salida sur de Zaragoza) - km. 31.86 (inicio By Pass de La Libertad, departamento de La Libertad. Estaciones: 10+400 a 15+800 (segmento 1).	La Libertad	Zaragoza - La Libertad	Carreteras	1-jul-17	4-jul-19	Finalizado	100.00%	\$ 21,375,802.45	\$ 21,375,802.45	Yucatán/BCIE
10	Construcción de Puente en Camino Municipal sobre Rio Torola, Cantones El Rosario y Chiquirí, Municipios de San Isidro y Torola, Departamento de Morazán.	Morazán	San Isidro - Torola	Instalación de puentes	19/9/2019	17/12/2019	Finalizado	100.00%	\$ 646,354.08	\$ 646,354.08	GOES
11	Diseño y construcción del proyecto: "construcción de obras de protección en colonia Santa Lucía, intersección del final de la calle principal y Avenida Santa Lucía, municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador.	San Salvador	Ilopango	Obras de protección y mitigación	8/11/2019	3/8/2020	Ejecución	45.00%	\$ 4,451,067.99	\$ 1,501,009.47	FOPROMID
12	Mejoramiento de camino terciario UNID8S, tramo CORSAIN-Las Playitas, municipio de La Unión, departamento de La Unión.	La Unión	El Rosario - Zacatecoluca	Mejoramiento de caminos y pavimentación	23-ene-19	14-mar-20	Finalizado	100.00%	\$ 4,510,402.09	\$ 4,510,402.09	BID
13	Diseño y Construcción del proyecto: "Mejoramiento Camino Rural SAM33, Tramo: Cantón San Antoni - Cantón El Carrizal, Departamentos de San Miguel y Morazán	Morazán	San Antonio y San Simón	Mejoramiento de caminos y pavimentación	5-feb-20	29-ene-21	Ejecución	2.39%	\$ 2,851,652.45	-	FONPRODE
14	Diseño y Construcción del proyecto: "Mejoramiento de Camino Rural CHA09S: San Miguel de Mercedes - San Antonio Los Ranchos, departamento de Chalatenango"	Chalatenango	San Miguel de Mercedes y San Antonio Los Ranchos	Mejoramiento de caminos y pavimentación	3-feb-20	29-oct-20	Ejecución	2.00%	\$ 1,989,957.79	-	FONPRODE
15	Diseño y Construcción de puente Agua Caliente, sobre Rio Acelhuate, ruta RN02E, municipio de San Salvador	San Salvador	San Salvador	Instalación de puentes	6-sep-17	29-feb-20	Ejecución	89.99%	\$ 631,484.24	\$ 169,359.56	BCIE
16	Diseño y construcción del proyecto de reconstrucción de tramo de cama hidráulica en bóveda de calle principal Irlas de San Francisco, municipio y departamento de San Salvador	San Salvador	San Salvador	Obras de protección y mitigación	11/11/2019	9/3/2020	Finalizado	100.00%	\$ 498,508.87	\$ 498,508.87	FOPROMID
17	"Periférico Claudia Lars". Construcción para Proyecto de Bypass entre Carretera a Santa Ana y Carretera a Sonsonate(CA:01W-CA:08W)	La Libertad	Colón, San Juan Opico, Sacacoyo y Ciudad Arce	Carreteras	nov-19	sep-20	Ejecución	10.00%	\$ 30,031,256.34	\$ 634,419.16	FOMILENIO II

18	Mejoramiento del camino PAZ18W, tramo: Verapaz – Jerusalén – Mercedes La Ceiba” y ramal SAV21S, tramo: SAV 18W – Jerusalén, departamento de San Vicente y La Paz	San Vicente	Verapaz-Jerusalén	Mejoramiento de caminos y pavimentación	17/2/2020	13/9/2020	Ejecución	0.00%	\$ 1,605,091.69	-	AECID
19	"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS URBANOS DE DRENAJES SOSTENIBLES (SUDS), EN SECTORES DEL BARRIO CANDELARIA Y CIUDAD MERLIOT, AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR"	La Libertad	Santa Tecla	Obras de drenaje	30/12/2019	28/3/2020	Ejecución	80.00%	\$ 2,269,358.05	\$ 875,234.20	BID
20	Construcción del proyecto de obras de amortiguamiento del macro drenaje pluvial en el Área Metropolitana de San Salvador, El Salvador.	San Salvador	AMSS	Obras de drenaje	22-dic-17	12/9/2019	Finalizado	100.00%	\$ 21,923,587.94	\$ 21,923,587.94	BID

ITEM	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Tipo de Obra	Fecha Inicio	Fecha Final	Estado	% Avance	Inversión	Fuente de financiamiento
1	Pavimentación frente al Centro Escolar del Canton La Labor, Ahuachapán	Ahuachapán	Ahuachapán	Mejoramiento y rehab de vías	24-jun-19	26/6/2019	Finalizado	100.00%	\$ 6,671.94	GOES
2	Bacheo en la Av. Duran (600 M2), Ahuachapán	Ahuachapán	Ahuachapán	mantenimiento de vías pav	5-sep-19	6-sep-19	Finalizado	100.00%	\$ 1,651.69	GOES
3	Pavimentación de la calle Principal que conduce a la colonia Bendición de Dios. Sector Tigre 4, Apaneca	Ahuachapán	Apaneca	Mejoramiento y rehab de vías	26/11/19	31/01/20	Finalizado	100.00%	\$ 84,179.96	GOES
4	Pavimentación de Calle que conduce al Canton El Zapote, San Francisco Menendez	Ahuachapán	San Francisco Menendez	Mejoramiento y rehab de vías	26-nov-19	20/12/2019	Ejecución	100.00%	\$ 102,562.59	GOES
5	Colocación de Carpeta Asfáltica en acceso a puente en Aduana Terrestre la Hachadura, San Francisco Menendez	Ahuachapán	San Francisco Menendez	Mejoramiento y rehab de vías	15/01/20	17/01/20	Finalizado	100.00%	\$ 6,155.80	GOES
6	Pavimentación de Calle que conduce al Caserio Chaguite, Tacuba	Ahuachapán	Tacuba	Mejoramiento y rehab de vías	7-nov-19	25/11/2019	Finalizado	100.00%	\$ 73,892.81	GOES
7	Pavimentación de calle que conduce al Canton Montañaña, Turin	Ahuachapán	Turin	Mejoramiento y rehab de vías	01/11/19	31/01/20	Finalizado	100.00%	\$ 198,386.36	GOES
8	Pavimentación de calle de acceso a complejo educativo PIO XII, Ilobasco	Cabañas	Ilobasco	Mejoramiento y rehab de vías	30/09/19	18/10/19	Finalizado	100.00%	\$ 80,467.30	GOES
9	pavimentación calle frente a Centro Escolar Roberto Juarez, Ilobasco	Cabañas	Ilobasco	Mejoramiento y rehab de vías	23/10/19	08/11/19	Finalizado	100.00%	\$ 39,339.25	GOES
10	pavimentación calle final Bernardo Perdomo, Barrio la Cruz, Ilobasco	Cabañas	Ilobasco	Mejoramiento y rehab de vías	23/10/19	13/11/19	Finalizado	100.00%	\$ 27,940.25	GOES
11	Recarpeteo Calle Antigua Guacotecti, Municipio de Sensuntepeque, Cabañas	Cabañas	Sensuntepeque	Mejoramiento y rehab de vías	29/08/19	06/09/19	Finalizado	100.00%	\$ 84,546.58	GOES
12	Construcción de base y mejoramiento, de calle a Caserio Los Ranchos, Cantón El Aguacate, Sensuntepeque	Cabañas	Sensuntepeque	Mejoramiento y rehab de vías	18/09/19	21/2/2020	Finalizado	100.00%	\$ 143,672.03	GOES
13	Acarreo de material e imprimación de 600 metros en canton Ocotillo, Municipio de Ciudad Victoria	Cabañas	Victoria	Mejoramiento y rehab de vías	27/05/19	05/07/19	Finalizado	100.00%	\$ 46,362.36	GOES
14	Apertura de calle, en Caserio el Pepeto, Canton Los Filos, Arcatao	Chalatenango	Arcatao	apertura y ampliación de caminos	10/12/19	28/01/20	Finalizado	100.00%	\$ 46,880.86	GOES

204

15	Construcción de base y pavimentación de calle a Canton San José, Chalaténango	Chalaténango	Chalaténango	Mejoramiento y rehab de vías	29/07/19	13/02/20	Finalizado	100.00%	\$ 503,937.00	GOES
16	Conformación de base para pavimentación de 1 km en ruta MOP, San Jose Sacare, La Palma	Chalaténango	La palma	Mejoramiento y rehab de vías	21/05/19	14/06/19	Finalizado	100.00%	\$ 30,125.30	GOES
17	Mantenimiento de ruta MOP CHA28, CA04-San Jose Sacare- La Palma, Chalaténango	Chalaténango	La Palma	Mantenimiento de vías no pav	24/06/19	27/09/19	Finalizado	100.00%	\$ 156,212.42	GOES
18	Balastado parcial de calle hacia caserío Chicuma, municipio de Nueva Concepcion	Chalaténango	Nueva Concepción	Mantenimiento de vías no pav	29/01/19	21/06/19	Finalizado	100.00%	\$ 216,562.29	GOES
19	Asfaltado de puntos críticos en calle Hacia El Canton Valle de Jesus, San Fernando	Chalaténango	San Fernando	Mejoramiento y rehab de vías	15/04/19	06/06/19	Finalizado	100.00%	\$ 205,846.38	GOES
20	Pavimentación parcial en ruta MOP CHA13N. San Fernando- Valle de Jesus , San Fernando	Chalaténango	San Fernando	Mejoramiento y rehab de vías	12/06/19	10/07/19	Finalizado	100.00%	\$ 85,232.30	GOES
21	Apertura de calle La Ronda, Canton Teosinte, San Francisco Morazán	Chalaténango	San Francisco Morazán	apertura y ampliación de caminos	25/07/19	20/09/19	Finalizado	100.00%	\$ 24,264.78	GOES
22	Mantenimiento de ruta MOP CHA08, San Isidro Labrador- San Jose Cancasque , San Isidro/ Cancasque	Chalaténango	San Isidro/ Cancasque	Mantenimiento de vías no pav	09/07/19	19/11/19	Finalizado	100.00%	\$ 50,625.80	GOES
23	Dragado de Río Copapayo y Colon, Colon	La Libertad	Colon	Obras de mitigación	21-ago-19	13/9/2019	Finalizado	100.00%	\$ 21,000.00	GOES
24	Recarpeteo Final 2ª Calle Poniente, Nuevo Cuscatlán, La Libertad	La Libertad	Nuevo Cuscatlán	Mejoramiento y rehab de vías	29/11/19	05/11/19	Finalizado	100.00%	\$ 11,451.11	GOES
25	Bacheo avenida principal, Nuevo Cuscatlán	La Libertad	Nuevo Cuscatlán	Mantenimiento de vías pav	6/11/2019	18/11/2019	Finalizado	100.00%	\$ 18,980.00	GOES
26	Colocación de separadores (110) en autopista a los Chorrros , Santa Tecla	La Libertad	Santa Tecla	Mantenimiento de vías pav	18/11/2019	25/11/2019	Finalizado	100.00%	\$ 3,144.38	GOES
27	Limpieza de drenajes en CA-01 Tramo hito km 15 y km 16, Santa Tecla La Libertad (sector donde hubo una pérdida humana a consecuencia de inundación), Santa Tecla	La Libertad	Santa Tecla	Mantenimiento de vías pav	01/07/19	17/07/19	Finalizado	100.00%	\$ 6,208.80	GOES
28	Demosntaje de Gaviones de piedra en Autopista a Los Chorrros , Santa Tecla	La Libertad	Santa Tecla	Mantenimiento de vías pav	13/12/2019	17/12/2019	Finalizado	100.00%	\$ 11,928.78	GOES
29	Terraceria en calle de acceso y estacionamiento de playa, El Zunzal, Tamanique	La Libertad	Tamanique	Obras de terraceria	20/11/19	22/11/19	Finalizado	100.00%	\$ 10,369.54	GOES
30	Mantenimiento de ruta PAZ42E-San Antonio Masahuat - Canton La Loma (actividades de limpieza en derrumbes, drenajes y reparación de obras de cuneta, bordillo y badenes), San Antonio Masahuat	La Paz	San Antonio Masahuat	Mantenimiento de vías no pav	03/06/19	12/07/19	Finalizado	100.00%	\$ 7,449.99	GOES

31	PAZ41N - Santa María Ostuma - Caserío Lomas del Cementerio - Cantón San Isidro (Ruta MOPT)	La Paz	Santa María Ostuma	Mantenimiento de vías no pav	18/11/19	29/11/19	Finalizado	100.00%	\$ 10,988.11	GOES
32	Mantenimiento PAZ36W - Santa María Ostuma - Cantón San Isidro (Ruta MOPT)	La Paz	Santa María Ostuma	Mantenimiento de vías no pav	18/10/19	29/11/19	Finalizado	100.00%	\$ 59,055.95	GOES
33	Colocación Carpeta asfáltica en caliente ruta: UNI 11, Calle que del Esteron conduce al Limite Intipuca-Chirilagua, Municipio de Intipuca, Departamento de La Unión	La Unión	Intipuca	Mejoramiento y rehab de vías	5/11/2019	17/12/2019	Finalizado	100.00%	\$ 211,991.25	GOES
34	Recarpeteo con mezcla asfáltica en caliente Calle Punta El Chiquirín del Municipio y Departanmento de La Unión	La Unión	La Unión	Mejoramiento y rehab de vías	1/8/2019	30/8/2019	Finalizado	100.00%	\$ 186,103.64	GOES
35	Reparación Barandales y postes de Puente Valle Verde - Nueva Apopa, Santa Rosa de Lima	La Unión	Santa Rosa de Lima	Mantenimiento de puentes modulares	14/01/20	31/01/20	Finalizado	100.00%	Pendiente	GOES
36	Preparación de Piezas metálicas para armado de Puente Guastena, e inventario de piezas metálicas para reparación de Puente Pasaquina Santa Rosa de Lima	La Unión	Santa Rosa de Lima	Mantenimiento de puentes modulares	13/01/20	17/01/20	Finalizado	100.00%	\$ 600.00	GOES
37	Puente Pasaquina Limpieza y dragado del Río, Conformación de Paso Alterno	La Unión	Santa Rosa de Lima	Mantenimiento de puentes modulares	20/01/20	07/02/20	Finalizado	100.00%	Pendiente	GOES
38	Conformación, Balastado Parcial y Compactación de superficie de rodamiento ruta: Caminos vecinales del Municipio de Arambala Departamento de Morazan	Morazán	Arambala	Mantenimiento de vías no pav	1/4/2019	30/6/2019	Finalizado	100.00%	\$ 206,422.30	GOES
39	Conformación de Base en superficie de rodamiento ruta: Calle que del Caserío Colón Conduce al Centro Escolar Caserío Colón, Municipio de Cacaopera, Departamento de Morazán	Morazán	Cacaopera	Mejoramiento y rehab de vías	19/11/2019	21/11/2019	Finalizado	100.00%	\$ 9,479.03	GOES
40	Pavimentación de calles urbanas del Municipio de Cacaopera, Departamento de Morazán.	Morazán	Cacaopera	Mejoramiento y rehab de vías	22/10/19	15/02/20	Finalizado	100.00%	\$ 322,845.57	GOES
41	Limpieza y dragado de quebrada sobre el Río San Francisco, San Francisco Gotera	Morazán	San Francisco Gotera	Obras de mitigación	25/5/2019	10/12/19	Finalizado	100.00%	\$ 68,685.16	GOES
42	Construcción de base en Calle de San Isidro, San Isidro	Morazán	San Isidro	Mejoramiento y rehab de vías	1/10/2019	7/10/2019	Finalizado	100.00%	\$ 49,593.52	GOES
43	Pavimentación Calle Principal desde San Isidro hacia Río Torola, San Isidro, Morazán	Morazán	San Isidro	Mejoramiento y rehab de vías	08/10/19	18/11/19	Finalizado	100.00%	\$ 236,782.89	GOES

44	Pavimentación Calle Principal Cantón San Gregorio, San Isidro, Morazán	Morazán	San Isidro	Mejoramiento y rehab de vías	20/11/19	27/11/19	Finalizado	100.00%	\$ 58,527.30	GOES
45	Limpieza y Construcción de bordas de reservorios (27000 M3) en Caserio Las Placitas, Volcan Chaparrastique, Municipio de Chinameca Departamento de San Miguel	San Miguel	Chinameca	Obras de mitigación	1/7/2019	03/10/19	Finalizado	100.00%	\$ 29,441.48	GOES
46	Limpieza y Construcción de bordas de reservorios en Canton Las Moritas, Finca La Bernala del Volcan Chaparrastique, (27000 M3), Municipio de San Jorge Departamento de San Miguel	San Miguel	San Jorge	Obras de mitigación	1/7/2019	23/7/2019	Finalizado	100.00%	\$ 22,331.81	GOES
47	Limpieza y Construcción de bordas de reservorios (27000 M3) en Canton Las Moritas, Finca La Bernala del Volcan Chaparrastique, Municipio de San Jorge Departamento de San Miguel	San Miguel	San Jorge	Obras de mitigación	14/10/2019	31/10/2019	Finalizado	100.00%	\$ 29,441.48	GOES
48	Bacheo en calles internas de Colonia 15 de septiembre, y en la 12va, 15va y 17va Calle Poniente, San Miguel, San Miguel.	San Miguel	San Miguel	Mantenimiento de vías pav	2/7/2019	4/7/2019	Finalizado	100.00%	\$ 8,665.07	GOES
49	Colocación de Carpeta Asfáltica en ruta: Centro Escolar Dr. Jose Quiros Canton el Jute del Municipio y Departamento de San Miguel	San Miguel	San Miguel	Mejoramiento y rehab de vías	29/7/2019	30/7/2019	Finalizado	100.00%	\$ 25,361.78	GOES
50	Limpieza, Dragado y Construcción de Borda (2400 M3) Escuela de El Cedral Cooperativa El Zarzal - Cedral del Municipio y Departamento de San Miguel.	San Miguel	San Miguel	Obras de mitigación	17/7/2019	31/7/2019	Finalizado	100.00%	\$ 28,440.95	GOES
51	Reconstrucción de Bordas, Limpieza y Desazolve de reservorios en el Caserio El Carreto y Finca La Olimpia del Canton El Volcan, San Miguel	San Miguel	San Miguel	Obras de mitigación	26/11/19	23/01/20	Finalizado	100.00%	\$ 47,207.81	GOES
52	Excavación, Remosion de Material y Relleno del mismo Material (2100 M3), casa # 12 polligno "L" Lotificación El Salvador, Apopa	San Salvador	Apopa	Obras de terraceria	11/07/19	19/08//19	Finalizado	100.00%	\$ 15,500.00	GOES
53	Conformación de base en calle frente a Centro Escolar Suchinanguito, Apopa	San Salvador	Apopa	Mejoramiento y rehab de vías	2/9/2019	6/9/2019	Finalizado	100.00%	\$ 17,460.51	GOES
54	Colocación de carpeta asfáltica en canton Suchinango caserio Suchinanguito, Apopa	San Salvador	Apopa	Mejoramiento y rehab de vías	9/9/2019	16/9/2019	Finalizado	100.00%	\$ 34,145.76	GOES
55	Bacheo móvil y nivelación de carpeta en calle Tempisque Colonia ciudad Futura, Cuscatancingo	San Salvador	Cuscatancingo	Mantenimiento de vías pav	11/07/19	11/07/19	Finalizado	100.00%	\$ 2,586.80	GOES

56	Recarpeteo Avenida Lincoln y José Matías Delgado (El Tobogán), Municipio de Mejicanos, San Salvador	San Salvador	Mejicanos	Mejoramiento y rehab de vías	04/07/19	16/07/19	Finalizado	100.00%	\$ 99,738.29	GOES
57	Recarpeteo Calle Principal Residencial La Gloria, Municipio de Mejicanos, San Salvador	San Salvador	Mejicanos	Mejoramiento y rehab de vías	05/07/19	17/07/19	Finalizado	100.00%	\$ 126,820.31	GOES
58	Recarpeteo Calle Las Margaritas y Avenida Lincoln, Municipio de Mejicanos, San Salvador	San Salvador	Mejicanos	Mejoramiento y rehab de vías	16/07/19	30/07/19	Finalizado	100.00%	\$ 99,542.98	GOES
59	Recarpeteo Calle Principal Residencial San Pedro, Municipio de Mejicanos, San Salvador	San Salvador	Mejicanos	Mejoramiento y rehab de vías	15/07/19	23/08/19	Finalizado	100.00%	\$ 147,138.80	GOES
60	Recarpeteo Calle El Comercio TRAMO I, (Frente a Hospital Zacamil) Municipio de Mejicanos, San Salvador	San Salvador	Mejicanos	Mejoramiento y rehab de vías	30/08/19	20/09/19	Finalizado	100.00%	\$ 132,927.41	GOES
61	Recarpeteo Calle Jesús Yanez, Colonia España, Mejicanos, San Salvador	San Salvador	Mejicanos	Mejoramiento y rehab de vías	11/09/19	18/09/19	Finalizado	100.00%	\$ 36,888.73	GOES
62	Demolicion Manual de muros y Retiro de escombros (300 M3); Pasaje Ortiz, Colonia Guadalupe Urbanización Montreal, Mejicanos	San Salvador	Mejicanos	Demolición de estructuras	29/9/2019	4/11/2019	Finalizado	100.00%	\$ 10,850.25	GOES
63	Construcción de Base y Pavimentación Acceso Centro de Operaciones Protección Civil, Municipio de Nejapa, San Salvador	San Salvador	Nejapa	Mejoramiento y rehab de vías	10/06/19	26/06/19	Finalizado	100.00%	\$ 78,303.93	GOES
64	Mejoramiento de calle antigua a Panchimalco, Municipio de Panchimalco, San Salvador(Solo MAC), Panchimalco	San Salvador	Panchimalco	Mejoramiento y rehab de vías	18/02/20	27/02/20	Finalizado	100.00%	\$ 96,503.40	GOES
65	Pavimentación Calle Principal Cantón Las Barrosas, Municipio de Rosario de Mora, San Salvador	San Salvador	Rosario de Mora	Mejoramiento y rehab de vías	26/05/19	21/06/19	Finalizado	100.00%	\$ 148,757.81	GOES
66	Recarpeteo Centro Escolar Lisseth Carrillo de Mendoza, Cantón Amate Blanco, Rosario de Mora, San Salvador	San Salvador	Rosario de Mora	Mejoramiento y rehab de vías	18/09/19	23/09/19	Finalizado	100.00%	\$ 23,580.02	GOES
67	Construcción de base en calle de acceso en Centro Escolar Elizabeth Carrillo de Mendoza, Cantón Amate Blanco, Municipio de Rosario de Mora, San Salvador.	San Salvador	Rosario de Mora	Mejoramiento y rehab de vías	29/8/2019	23/9/2019	Finalizado	100.00%	\$ 56,544.12	GOES
68	Bacheo en Colonia El Rosal, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vías pav	05/06/19	05/06/19	Finalizado	100.00%	\$ 5,690.96	GOES
69	Bacheo en Altos de Miralvalle, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vías pav	06/06/19	06/06/19	Finalizado	100.00%	\$ 7,243.04	GOES
70	Bacheo 79 avenida Sur, pasaje B, colonia Escalón, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vías pav	06/06/19	06/06/19	Finalizado	100.00%	\$ 2,069.44	GOES
71	Bacheo en calle internas CIFCO, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vías pav	22/07/19	24/07/19	Finalizado	100.00%	\$ 7,871.79	GOES

72	Bacheo movil en Colonia IVU , San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vias pav	02/07/19	08/07/19	Finalizado	100.00%	\$ 4,656.24	GOES
73	Bacheo movil en Calle Lara San Jacinto, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vias pav	08/07/19	12/07/19	Finalizado	100.00%	\$ 11,381.92	GOES
74	Colocacion de carpeta asfaltica en zona de emergencia Hospital Benjamin Bloom, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mejoramiento y rehab de vias	08/07/19	10/07/19	Finalizado	100.00%	\$ 5,173.60	GOES
75	Colocación de tapaderas en diversos sectores del AMSS: -5a av Norte y 41 calle pte (1) -5a av Norte y 23 calle Pte (1) -Calle Los Sisimiles (2) -Calle Aciro Cornejo, Mejicanos (1) -20 Av Norte y 23 calle Pte (1)	San Salvador	San Salvador	Colocación de tapaderas	11/07/19	11/08/19	Finalizado	100.00%	\$ 4,375.50	GOES
76	Reparación de Calle Principal y Chapeo de Cancha Comunidad Independencia, Municipio de San Salvador, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mejoramiento y rehab de vias	08/07/19	30/07/19	Finalizado	100.00%	\$ 54,023.22	GOES
77	Bacheo Calle La Cima, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vias pav	02/09/19	06/09/19	Finalizado	100.00%	\$ 5,484.92	GOES
78	Bacheo Calle l Reforma, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vias pav	6/9/2019	6/9/2019	Finalizado	100.00%	\$ 2,292.48	GOES
79	Bacheo Calle principal Colonia San Joaquin Oriente, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vias pav	20/9/2019	10/10/2019	Finalizado	100.00%	\$ 103,038.00	GOES
80	Bacheo Avenida los Diplomaticos, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vias pav	6/9/2019	6/9/2019	Finalizado	100.00%	\$ 2,080.00	GOES
81	BACHEO33 avenida norte, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vias pav	18/9/2019	19/9/2019	Finalizado	100.00%	\$ 2,600.00	GOES
82	Bacheo avenida Peralta, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vias pav	23/9/2019	30/9/2019	Finalizado	100.00%	\$ 25,163.83	GOES
83	Bacheo Calle Francisco Menendez, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vias pav	24/9/2019	25/9/2019	Finalizado	100.00%	\$ 2,080.00	GOES
84	Bacheo 35 calle oriente, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vias pav	26/9/2019	26/9/2019	Finalizado	100.00%	\$ 1,560.00	GOES
85	Bacheo 37 calle oriente, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vias pav	30/9/2019	30/9/2019	Finalizado	100.00%	\$ 1,560.00	GOES
86	Recarpeteo Final Avenida Peralta, San Salvador, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mejoramiento y rehab de vias	30/09/19	04/10/19	Finalizado	100.00%	\$ 25,163.83	GOES
87	Bacheo calle Madrid, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vias pav	15/10/2019	22/10/2019	Finalizado	100.00%	\$ 8,840.00	GOES
88	Bacheo calle Lara, San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vias pav	23/10/2019	30/10/2019	Finalizado	100.00%	\$ 16,380.00	GOES

89	Bacheo calle san Patricio, San Salvador	San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vías pav	21/10/2019	29/10/2019	Finalizado	100.00%	\$ 17,160.00	GOES
90	Bacheo avenida Irazu, San Salvador	San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vías pav	30/10/2019	7/11/2019	Finalizado	100.00%	\$ 10,920.00	GOES
91	Bacheo en 10ª avenida norte, entre 29ª y 33ª calle Oriente, San Salvador	San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vías pav	10/01/20	17/01/20	Finalizado	100.00%	\$ 29,640.00	GOES
92	Bacheo en Calle turrialba. Entre avenida Irazu y Calle Madrid, San Salvador	San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vías pav	15/01/20	17/01/20	Finalizado	100.00%	\$ 14,040.00	GOES
93	Bacheo en parqueo Hospital Bloom (1700 M2), San Salvador	San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vías pav	07/10/19	14/01/20	Finalizado	100.00%	\$ 20,069.44	GOES
94	Bacheo Avenida Baden Powell, San Salvador	San Salvador	San Salvador	San Salvador	Mantenimiento de vías pav	31/1/2019	4/2/2020	Finalizado	100.00%	\$ 13,562.00	GOES
95	Construcción de base en Calle que del desvío de Joya Grande Conduce a Santiago Texacuangos , Santiago Texacuangos	San Salvador	Santiago Texacuangos	Santiago Texacuangos	Mejoramiento y rehab de vías	12/9/2019	9/10/2019	Finalizado	100.00%	\$ 231,499.74	GOES
96	Pavimentación Calle Principal Cantón La Joya (Hacia Lago de Ilopango), Santiago Texacuangos e Ilopango, San Salvador, Santiago Texacuangos e Ilopango	San Salvador	Santiago Texacuangos e Ilopango	Santiago Texacuangos e Ilopango	Mejoramiento y rehab de vías	06/11/19	18/02/20	Finalizado	100.00%	\$ 505,275.71	GOES
97	Mejoramiento De Calle Al Caserío El Moreno Y Al Chillillo, San Esteban Catarina	San Vicente	San Esteban Catarina	San Esteban Catarina	Mantenimiento de vías no pav	13/05/19	03/06/19	Finalizado	100.00%	\$ 10,391.81	GOES
98	Mantenimiento de ruta SAV30S - SAV29S - Las Anonas - ET29S, Tecoluca	San Vicente	Tecoluca	Tecoluca	Mantenimiento de vías no pav	26/04/19	07/06/19	Finalizado	100.00%	\$ 23,015.46	GOES
99	Sub-Proyecto 6730 "Construcción Ucsf Co, Munidad Los Noventa, Municipio de Tecoluca. Depto San Vicente" (aporte Asamblea \$15,000)	San Vicente	Tecoluca	Tecoluca	Infraestructura comunitaria	03/09/18	30/06/19	Finalizado	100.00%	\$ 36,682.16	GOES
100	Sub-Proyecto 6730 "Construcción de Infraestructura en el Turicentro del Municipio de Tepetitán. Depto San Vicente" (Aporte Asamblea \$10,000)	San Vicente	Tepetitán	Tepetitán	Infraestructura comunitaria	01/03/19	30/06/19	Finalizado	100.00%	\$ 42,239.70	GOES
101	Pavimentación Accesos Frontera San Cristobal, Candelaria de La Frontera, Santa Ana	Santa Ana	Candelaria de la Frontera	Candelaria de la Frontera	Mejoramiento y rehab de vías	09/12/19	19/12/19	Finalizado	100.00%	\$ 44,319.16	GOES
102	Bacheo en Ruta Corta Lago de Coatepeque (230 M2), El Congo	Santa Ana	El Congo	El Congo	mantenimiento de vías pav	19-sep-19	19-sep-19	Finalizado	100.00%	\$ 2,350.92	GOES
103	Bacheo en la 23 Calle Pte. Entre 6ª y 8ª Av. Sur , Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Mantenimiento de vías pav	21-jun-19	21-jun-19	Finalizado	100.00%	\$ 1,237.89	GOES
104	Reconst. De baden en la Col. San Felipe, Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Mantenimiento de vías no pav	21-jun-19	21-jun-19	Finalizado	100.00%	\$ 1,237.89	GOES

105	Bacheo en la 6ª Av. Sur entre Calle Jose Mariano Mendez hasta la 19 Calle Pte., Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Mantenimiento de vias pav	4-jul-19	8-jul-19	Finalizado	100.00%	\$ 15,234.16	GOES
106	bacheo en Calle Principal de la Col. 1° de Octubre, Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Mantenimiento de vias pav	9-jul-19	11-jul-19	Finalizado	100.00%	\$ 9,854.94	GOES
107	bacheo en la 14 Av. Sur entre Calle Jose Mariano Mendez y 9ª Calle Pte., Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Mantenimiento de vias pav	2-jul-19	2-jul-19	Finalizado	100.00%	\$ 2,574.13	GOES
108	Bacheo en Calle Contexa, Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Mantenimiento de vias pav	12-jul-19	22-jul-19	Finalizado	100.00%	\$ 14,689.68	GOES
109	reparación de calles en Colonia Los Santos en Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Mantenimiento de vias pav	15/8/2019	15/8/2019	Finalizado	100.00%	\$ 1,219.87	GOES
110	Reparación en bulevar Los 44, Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Mantenimiento de vias pav	15/8/2019	15/8/2019	Finalizado	100.00%	\$ 2,503.93	GOES
111	Bacheo en Blvd. Los 44 (275 M2), Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Mantenimiento de vias pav	2-sep-19	2/9/2019	Finalizado	100.00%	\$ 2,182.31	GOES
112	Pavimentación de Calle a Complejo Los Volcanes , Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Mejoramiento y rehab de vias	27/9/2019	1/10/2019	Finalizado	100.00%	\$ 24,992.00	GOES
113	Pavimentación de calle en la Comunidad Emmanuel, Segunda Fase, Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Mejoramiento y rehab de vias	2-oct-19	11/10/2019	Finalizado	100.00%	\$ 19,865.58	GOES
114	Pavimentación y construcción de base de la calle principal que conduce al Cton. Primavera, Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Mejoramiento y rehab de vias	8-ago-19	6/11/2019	Finalizado	100.00%	\$ 198,185.79	GOES
115	Colocación de carpeta asfáltica en calle Reyes, Nahulingo	Sonsonate	Sonsonate	Nahulingo	Mejoramiento y rehab de vias	14-oct-19	31/10/2019	Finalizado	100.00%	\$ 28,929.57	GOES
116	Pavimentación de calle principal. Caserio El Carrizal (280 M2), Salcoatitan	Sonsonate	Sonsonate	Salcoatitan	Mejoramiento y rehab de vias	9-sep-19	18-sep-19	Finalizado	100.00%	\$ 11,263.24	GOES
117	Pavimentación de Calles, Colonia Las Palmeras, Sonsonate	Sonsonate	Sonsonate	Sonsonate	Mejoramiento y rehab de vias	29-jul-19	9-ago-19	Finalizado	100.00%	\$ 23,029.98	GOES
118	Conformación de Superficie de Rodamiento de calle en la Col. Las Palmeras, Sonsonate	Sonsonate	Sonsonate	Sonsonate	Mantenimiento de vias no pav	22-jul-19	26-jul-19	Finalizado	100.00%	\$ 10,736.02	GOES
119	Construcción de base y colocación de Carpeta Asfáltica en calle de la Col. Las Palmeras, Sonsonate	Sonsonate	Sonsonate	Sonsonate	Mejoramiento y rehab de vias	25-jul-19	9/8/2019	Finalizado	100.00%	\$ 22,330.99	GOES
120	Construcción de Base y colocación de mezcla asfáltica en calles de Comunidad Napo Vega, Sonzacate	Sonsonate	Sonsonate	Sonzacate	Mejoramiento y rehab de vias	21-jul-19	24-jul-19	Finalizado	100.00%	\$ 12,012.26	GOES
121	Pavimentación Calles Internas Cantón Tierra Blanca, Municipio de Jiquilisco, Usulután	Usulután	Usulután	Jiquilisco	Mejoramiento y rehab de vias	27/05/19	06/06/19	Finalizado	100.00%	\$ 212,360.43	GOES
122	Construcción de Base y Colocación de Carpeta Asfáltica en ruta: Calle Comunidad La Noria Municipio de Jiquilisco Departamento de Usulután	Usulután	Usulután	Jiquilisco	Mejoramiento y rehab de vias	14/5/2019	15/10/19	Finalizado	100.00%	\$ 459,916.76	GOES

123	Construcción de empedrado fraguado en calle del caserío Los Llanitos, cantón La Puerta, municipio de Mercedes Umaña, departamento de Usulután (Asamblea 2017)	Usulután	Mercedes Umaña	Mejoramiento y rehab de vías	25/1/2019	16/07/19	Finalizado	100.00%	\$ 53,785.82	GOES
124	Colocacion de Carpeta Asfáltica en ruta: Colonia Altamira del Municipio y Departamento de Usulután	Usulután	Usulután	Mejoramiento y rehab de vías	26/7/2019	26/7/2019	Finalizado	100.00%	\$ 11,575.51	GOES
125	Construcción de base sobre calle que conduce al puente Torola del lado del municipio de Torola	Morazán	Torola	Mejoramiento y rehab de vías	26/11/19	28/02/20	Finalizado	10.00%	Pendiente	GOES
126	Construcción De Base Sobre Calle Que Conduce Al Puente Torola Del Lado Del Municipio De Torola	Morazán	Torola	Mejoramiento y rehab de vías	23/11/19	23/11/19	Finalizado	80.00%	Pendiente	GOES