

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
INFORME DE AVANCE A LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL CASO EL MOZOTE
 Octubre 2019-Enero 2020

Resumen de avance

No.	Actividades realizadas	Fechas	Comunidades beneficiadas	Total de personas beneficiarias	Avances o resultados	% de avance	Inversión	Proyecciones
Descripción del compromiso: <i>El Gobierno de El Salvador y el MOPT se comprometió a reparar los daños ocasionado por los hechos ocurridos en aquellas masacres, y como parte de esto se encuentra el mejoramiento de la red vial en la zona.</i>								
1	<p>Pavimentación de 6.2 kilómetros del Tramo Caserío El Mozote-Caserío Altomiro</p> <p>Mejoramiento de tramo Caserío El Mozote- Caserío Altomiro (MOR15W) (Sentencia). Inicia en el "Monumento a la Paz y Reconciliación" y finaliza en el Caserío Altomiro</p>	2019	<p>El Mozote y Altomiro, La Guacamaya, La Laguna, Cerro Pando, Tierra Colorada, Pinalito y Los Toriles</p>		<p>Pavimentación de 6.2 km finalizada. En proceso de construcción de canaletas y cunetas, drenajes de los 6.2 km.</p>	85%		<p>Pendiente de definir la finalización, se requiere reforzar con albañiles y auxiliares para finalizar</p>

No.	Actividades realizadas	Fechas	Comunidades beneficiadas	Total de personas beneficiarias	Avances o resultados	% de avance	Inversión	Proyecciones
7	<p>Mejoramiento de 21 rutas más de 65 kilómetros los que están siendo mejorados repartidos así: 25.75 kilómetros de apertura y 39.38 de conformación y balastado.</p> <p>Mejoramiento de caminos vecinales de las comunidades en las zonas de influencia (Sentencia).</p>	2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. El Mozote-Caserío Pie de la Loma 2. El Mozote-Ranchería 3. Peñona-Caserío La Laguna 4. Peñona-El Mojón, 5. Peñona-Coyotera 6. Coyotera-La Peñona, 7. Colonia El Pinalito-Grupo Escolar El Mozote 8. El Mozote-desvío La Viuda, desvío La Viuda-Los Toriles, ruta monumento Los Morenos-Jocote Amarillo, Caserío La Laguna-Colonia Guacamaya, Colonia Pinalito-Los Toriles, desvío La Pila-Los Alvares, El Zuncullo-Río Sapo, y otras rutas. 	22 comunidades de El Mozote y sus alrededores		Finalizado	\$586,713.78	
8	<p>Pavimentación de los 5 tramos hacen un total de 10.55 kilómetros, incluidos en la sentencia</p>	Julio 2019 a Diciembre de 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caserío El Mozote a caserío La Ranchería , longitud 2.0 km. 2.) Desvío Los Leones hacia caserío La Peñona, longitud 0.6 km; 3.) Cantón La Peñona hacia caserío La Coyotera, longitud 0.75 km 	19,000 habitantes		85%	\$ 361, 846.10	Falta Construcción base , drenajes y cunetas

No.	Actividades realizadas	Fechas	Comunidades beneficiadas	Total de personas beneficiarias	Avances o resultados	% de avance	Inversión	Proyecciones
9	Pavimentación de los 5 tramos hacen un total de 10.55 kilómetros, incluidos en la sentencia	Abril de 2020	1. Jocote Amarillo, longitud 2.2 km.		Se tiene la construcción de la base y se ha iniciado la pavimentación de la calle.	60%	\$ 213,908.98	
10	Pavimentación de los 5 tramos hacen un total de 10.55 kilómetros, incluidos en la sentencia	2020 Pendiente a definir el mes.	2. La Joya, longitud 5.0 km		Construcción base, drenajes y cunetas para luego hacer la pavimentación en el cantón La Joya	45%	\$ 490,216.32	



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

Registro fotográfico





MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

