

Convenios con otras instituciones  
ejecutados  
Período 22 de sept. – 28 de nov./14

CONVENIOS DE COOPERACIÓN MOP/VDU CON OTRAS INSTITUCIONES

FINALIZADOS

PROYECTO	DEPTO	LONG. (KM.)	CONVENIO SUSCRITO CON:	TIPO DE OBRA	APORTE MOP	APORTE INSTIT.	TOTAL	FECHA INICIO	PLAZO (DIAS)	FECHA FINAL	OBSERVACIONES
1 Pavimentación de Estacionamiento de la Unidad Médica Atlacatl	San Salvador		Instituto Salvadoreño del Seguro Social	Construcción de pavimento	\$ 48,175.96	\$ 96,245.78	\$ 144,421.74	05/03/13	150	12/11/14	Finalizado. Se suspendió en mayo/13, se reinició en octubre/14.
2 Recarpeteo de Red Vial Urbana del Municipio de San Miguel	San Miguel	9.65	Alcaldía Municipal de San Miguel	Recarpeteo	\$ 543,200.34	\$ 952,087.07	\$ 1,495,287.41	31/03/14	180	30/11/14	Finalizado
3 Pavimentación de 1.5 Km desde el Municipio de Uluzapa a Cantón Río de Vargas, sobre Calle que Conduce al Municipio de Yucuaquin	San Miguel	1.50	Alcaldía Municipal de Uluzapa	Construcción de pavimento	\$ 156,021.41	\$ 192,098.40	\$ 348,119.81	02/06/14	90.0	31/10/14	Avance 52.00%
4 Pavimentación de Calle Principal de Cantón El Triunfo, desde Desvío EL Copinol hasta Zona N° 3, Municipio de San Bartolomé Perulapia.	Cuscatlán	1.15	Alcaldía Municipal de San Bartolomé Perulapia	Construcción de Pavimento	\$ 92,224.77	\$ 99,029.01	\$ 191,253.78	16/12/13	70	26/09/14	Finalizado
5 Obras de mitigación y Pavimentación de caminos municipales de San Pedro Masahuat	La Paz	1.23	Alcaldía Municipal de San Pedro Masahuat	Dragado de cauce y construcción de pavimento	\$ 87,948.71	\$ 103,577.64	\$ 191,526.35	12/05/14	90	10/11/14	Finalizado
6 Conformación de superficie de caminos vecinales del Municipio de Santa Elena	Usulután	23.50	Alcaldía Municipal de Santa Elena	Conformación de superficie y balastado	\$ 36,553.32	\$ 9,319.67	\$ 45,872.99	28/05/14	90	02/09/14	Avance 70.00%
7 Recarpeteo y Asfaltado del Cantón Los Planes, Municipio de La Palma	Chalatenango	0.30	Alcaldía Municipal de La Palma	Conformación de superficie y balastado	\$ 17,349.81	\$ 34,261.75	\$ 51,611.56	22/09/14	30	02/10/14	Finalizado
8 Reparación de Calles de tierra en el Municipio de Acajutla	Sonsonate	21.00	Alcaldía Municipal de Acajutla	Conformación de superficie y balastado	\$ 64,947.62	\$ 25,492.41	\$ 90,440.03	21/07/14	90	17/11/14	Avance 98.00%
9 Construcción de Carpetas, Recarpeteo y Bacheo de Calles Urbanas de la Ciudad de Santa Ana	Santa Ana		Alcaldía Municipal de Santa Ana	Bacheo, recarpeteo	\$ 119,352.90	\$ 350,887.65	\$ 470,240.55	21/07/14	90	19/10/14	Avance 98.00%
10 Pavimentación de Calle Zapote Abajo desde la Cruz Calle a la Comunidad Vásquez Jiménez en el Municipio de Ayutuxtepeque	San Salvador	0.50	Alcaldía Municipal de Ayutuxtepeque	Construcción de pavimento	\$ 38,577.70	\$ 39,420.60	\$ 77,998.30	29/10/14	40	24/11/14	Finalizado
TOTAL		58.8			\$ 1,204,352.54	\$ 1,902,419.98	\$ 3,106,772.52				