

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Construcción del proyecto: "Mejoramiento y tramo de apertura de camino rural SAN 16N Tramo: Cantón La Magdalena El Coco - Frontera con Guatemala Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana, Subtramo de estacionamiento 6+750 al 8+550, PRIMER TRIMESTRE 2021 AVANCE 12.32%. AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2021: 26.29% AVANCE TERCER TRIMESTRE 2021 61.63% CUARTO TRIMESTRE 2021 AVANCE : 100% AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2022: 100.00%

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Año: 2020

Nombre de la obra: Construcción del proyecto: "Mejoramiento y tramo de apertura de camino rural SAN 16N Tramo: Cantón La Magdalena El Coco - Frontera con Guatemala Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana, Subtramo de estacionamiento 6+750 al 8+550, PRIMER TRIMESTRE 2021 AVANCE 12.32%. AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2021: 26.29% AVANCE TERCER TRIMESTRE 2021 61.63% CUARTO TRIMESTRE 2021 AVANCE : 100% AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2022: 100.00%

Ubicación exacta: Municipio de Chalchuapa Depto. de Santa Ana Inicio del proyecto 6+750 final proyecto 8 + 750 .

Fecha de inicio de la obra: 2020-12-28

Número de beneficiarios: 84510

Costo total de la obra: 2128199.46

Tiempo de ejecución: 120 DÍAS

Nombre del responsable de la obra: ING. JULIO CESAR PARADA

Fuente de financiamiento: FONPRODE

Empresa o entidad ejecutora: TOBAR SA DE CV

Empresa o entidad supervisora: ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA DE CV

Código de contrato: 224-2020

Garantías: Garantía de cumplimiento de contrato y de buena inversión del anticipo

Forma de pago: ESTIMACIONES (PAGOS PARCIALES)