

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE
PUENTE DE ARCOS SOBRE RIO SUCIO, RUTAS LIB30E Y SAL29
LIMITE INTERMUNICIPAL ENTRE LOS MUNICIPIOS SAN PABLO
TACACHICO Y EL PAISNAL, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y
SAN SALVADOR AVANCE 2%,AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2021:
16.50%, AVANCE TERCER TRIMESTRE 2021 16.50% CUARTO
TRIMESTRE 2021 AVANCE : 16.50%

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Año: 2020

Nombre de la obra: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE
PUENTE DE ARCOS SOBRE RIO SUCIO, RUTAS LIB30E Y SAL29
LIMITE INTERMUNICIPAL ENTRE LOS MUNICIPIOS SAN PABLO
TACACHICO Y EL PAISNAL, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y SAN
SALVADOR AVANCE 2%,AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2021:
16.50%, AVANCE TERCER TRIMESTRE 2021 16.50% CUARTO
TRIMESTRE 2021 AVANCE : 16.50%

Ubicación exacta: RUTAS LIB30E Y SAL29 LIMITE INTERMUNICIPAL ENTRE SAN
PABLO TACACHICO Y EL PAISNAL, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Y SAN SALVADOR.

Fecha de inicio de la obra: 2020-11-30

Número de beneficiarios: 21915

Costo total de la obra: 182948.0

Tiempo de ejecución: 97 días

Nombre del responsable de la obra: Ing. José Aristides Díaz

Fuente de financiamiento: GOES

Empresa o entidad ejecutora: CONSTRUCTORA LOPEZ SA DE CV

Empresa o entidad supervisora: SUPERVISION DIRECTA DIOP

Código de contrato: 167-2020

Garantías: Garantía de cumplimiento de contrato y de buena inversión del anticipo

Forma de pago: ESTIMACIONES (PAGOS PARCIALES)