



PROVEEDOR	COMPRADOR
ELECTRO ES, S.A. DE C.V. [Redacted]	Pequeña Empresa ID: P00469
	CONAMYPE NIT: 0614-151117-106-1 ALAMEDA JUAN PABLO II, 19 AVENIDA NORTE EDIFICIO CONAMYPE SAN SALVADOR, EL SALVADOR

Emitir factura de consumidor final con IVA a nombre de CONAMYPE

Entrega de Quedan únicamente lunes y jueves de 8:00 a.m. a 11:45 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:15 p.m.

Para trámite de Quedan presentar copia de la orden de compra y acta de recepción de bienes y/o servicios en original

*** CONAMYPE POSEE LA CATEGORIA DE AGENTE DE RETENCION ***

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1.00	<p>Servicio de desmontaje, traslado e instalación de centro de datos de CONAMYPE, así como la infraestructura informática. El servicio debe incluir las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desmontaje, traslado e instalación de sistema contra incendio actualmente instalado en el Centro de Datos. - Desmontaje, traslado e instalación de sistema de control de acceso actualmente instalado en el Centro de Datos. - Traslado e instalación de aires tipo cassette individuales instalados dentro de cada gabinete (3). - Remodelación del centro de datos actual se adjunta plano actual y plano previsto con la remodelación. - Desmontaje, traslado e instalación de gabinetes y escalerilla instalados en el Centro de Datos. Para realizar esta actividad, se debe de tomar en cuenta la remodelación previa en la nueva ubicación (Brindar escalerilla). - Desmontaje, traslado e instalación de generador de emergencia de 30 KVA, transferencia automática y conexos. Previo a la instalación del generador, deberá realizarse la obra civil de levantamiento de plancha de concreto y caseta para el generador, incluyendo el levantamiento de las dos condensadoras ubicadas en ese lugar. - Movimiento de aire acondicionado tipo mi Split actualmente instalado en el data center. - Movimiento de Aire acondicionado de precisión actualmente instalado hasta ubicación final en data center - Sellado de Ventanas con tabla roca - Desmontaje de cielo falso existente en nueva zona de data center - Re ubicación y re instalación de equipos UPS tomando en cuenta nuevo espacio de data center - Obra en tabla roca para sellar area actual de data center y crear espacio de bodega - Instalación de nuevo cilindro de agente limpio de supresion de incendios acorde al volumen nuevo del data center - Instalación y suministro de dos cámaras de video vigilancia. - Movimiento desmontaje y montaje de 14 servidores, 11 switches y 2 firewalls. - Suministro e Instalación de sistema de monitoreo ambiental con sensir integrado de temperatura y humedad, sensor remoto de temperatura y humedad, sensor de derramamiento de liquido puntual o tipo sonda con interfaz SNMP de montaje en Rack de 1UR - Reemplazo de la puerta de vidrio actual por puerta metálica. 	41,875.000	41,875.00

"ESTIMADO PROVEEDOR FAVOR DETALLAR EL TIEMPO DE LA GARANTIA Y NUMERO DE SERIE DE PRODUCTOS EN LA FACTURA"

Esta contratación cumple con lo dispuesto en el instructivo 02/2015 de la UNAC, relativo a la prevención y erradicación del trabajo infantil en las compras públicas



	<ul style="list-style-type: none"> - Todas las instalaciones actuales ubicadas en el Ex edificio puerto bus deberán quedar en un estado óptimo, es decir cada instrumento removido deberá ser saneado como tabla roca, piso cerámico, cielo falso entre otros. - Instalación de drenaje para 3 aires acondicionados de rack. - Instalación de piso falso de 15cm en toda el área del data center. <p>Information General:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los equipos, servidores, sistemas y generadores deberán ser trasladados desde las oficinas centrales de CONAMYPE, ubicada en la 19 Av. Nte. y Alam. Juan Pablo II, San Salvador hacia Plaza Suiza, Alam. Dr. Manuel Enrique Araujo y calle la reforma, colonia San Benito, San Salvador. • Todos los equipos alojados en el Centro de Datos deberán ser trasladados hasta el cuarto nivel del edificio en la nueva dirección. • Corre por cuenta del prestador del servicio cualquier ajuste, remodelación, desinstalación o cualquier actividad previa necesaria para cumplir con el servicio contratado a satisfacción. 						
<p>54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">202</td> <td style="text-align: right;">41,875.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: right;">41,875.00</td> </tr> </table>		202	41,875.00	Total:	41,875.00		
202	41,875.00						
Total:	41,875.00						

TOTAL INCLUYE IVA \$ 41,875.00

FORMA DE PAGO: MEDIANTE 1 UNICO PAGO DE \$ 41,875.000
DEBERA PRESENTA UNA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A NOMBRE DE CONAMYPE POR \$4,187.50, MAS TARDAR EL DIA 10/12/2021 , CHEQUES O FIANZA DEBERÁ SER EMITIDA POR UNA INSTITUCIÓN BANCARIA, COMPAÑÍA ASEGURADORA O AFIANZADORA, DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO DE EL SALVADOR.

PLAZO DE EJECUCION O ENTREGA: A PARTIR DE 25/11/2021 AL 31/12/2021

ADMINISTRADOR(A) DE LA ORDEN DE COMPRA: CARLOS EFRAIN SERMEÑO MURILLO, csermeno@conamype.gob.sv, TEL: 25929069.



El presente documento se encuentra en versión pública en vista que contiene información confidencial, de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

"ESTIMADO PROVEEDOR FAVOR DETALLAR EL TIEMPO DE LA GARANTIA Y NUMERO DE SERIE DE PRODUCTOS EN LA FACTURA"
Esta contratación cumple con lo dispuesto en el instructivo 02/2015 de la UNAC, relativo a la prevención y erradicación del trabajo infantil en las compras públicas