

No.	Nombre de la obra	ubicación	costo	fondos	Fecha inicio	fecha final	Tiempo Ejec	Beneficiarios	Ejecutor	Supervisor	Responsable	Objetivo	Forma de pago	Garantias
1	Rehabilitación de 17,000 Metros Cuadrados de pista principal con asfalto modificado	Pista principal 15/33	\$440,000.00	Privados/ Propios	ene-19	ene-19	30 dias	10,000 personas entre operadores de aeronaves y pasajeros esto incluye escuelas y militares	DISA S.A. DE C.V.	AAC/CEPA	AILO/ G.Ingenieria	Mejorar las condiciones de la superficie de la pista, evitando daños a trenes de aterrizaje y mejorando la seguridad de las operaciones de las aeronaves en despegue o aterrizaje.	100% al terminar la obra	Garantia de buena obra por 4 años.
2	Rehabilitación de 4,600 metros cuadrados calle de rodaje Bravo; Rehabilitación de 2,080 metros cuadrados calle de rodaje Alfa y 1,720 metros cuadrados calle de rodaje Charlie.	Entre plataforma Internacional y pista principal.	\$149,000.00	COCESSNA	nov-22	dic-22	15 dias	5,000 personas entre operadores de aeronaves y pasajeros esto incluye escuelas y militares	DISA S.A DE C.V.	AAC/CEPA	AAC/ AILO/ G.Ingenieria	Mejorar las condiciones de la superficie de rodamiento de calles de rodaje , evitar daños a trenes de aterrizaje, golpes en helices por FOD naturales, ingesta de material petreo por las turbinas; de manera general mejorar la seguridad de las operaciones de las aeronaves en movimiento por las calles de rodaje..	Obta terminada	Garantia de buena obra por un año/ Garantia de buena inversión de anticipo.
3	Modernización de Terminal de pasajeros, lo cual incluye ampliación de 300 metros cuadrados con los cuales la terminal alcanzará 700 metros cuadrados con todas las comodidades incluida para los usuarios sobre todo ejecutivos.	Entre plataforma Internacional	\$600,000.00	propios	ene-23	15 de Diciembre 2023	350 dias	5,000 personas entre pasajeros y tripulaciones no incluye escuelas.	Cepa	Ingenieria CEPA	Ingenieria CEPA	Mejorar las condiciones de la terminal para ofrecer una mejor comodidad a los pasajeros que hacen uso de terminal y sus servicios. dotandole de facilidades y comfort .	Por administración .	Garantias de buena obra.presentads por los difrentes suministrantes .
4	Reparación de carcavas en rio el Arenal, para proteger taludes del aeropuerto de Ilopango sector Oriente.	Base rio el arenal	Sin Datos	MOP	ene-23	31 de mayo	90 dias	5,000 personas entre operadores de aeronaves y pasajeros esto incluye escuelas y militares	MOP-DISA	MOP	MOP	Evitar que la escorrentia del rio dañe los taludes colindantes con el aeropuerto, evitando daños en calle de roaje Delta y Pista..	Sin datos	Sin datos
5	Construcción de valla perimetral.	Perimetro del aeropuerto.	\$149,960.00	AAC-COCESNA	ene-23	31 de marzo 2023	90 dias	2,000 personas entre operadores de aeronaves, personas que laboran dentro de las instalacioens esto incluye escuelas y militares	MONOLIT	AAC-CEPA	AAC-CEPA	Garantizar la seguridad perimetral evitando ingreso de personas y fauna a las instalaciones.	Obra terminada	Buena Obra
6	Rehabilitación de 4,500 Metros Cuadrados de superficie Asfáltica de calle de rodaje Delta y 500 metrpos cuadrardos de carpeta safáltica en calle de rodaje Bravo y Eco.	Calle de Rodaje Delta y Calles de Rodaje Bravo y Eco.	\$100,000.00	Propios	dic-23	30 de Diciembre de 2023	5 dias	10,000 personas entre operadores de aeronaves y pasajeros esto incluye escuelas y militares	PAVESA S.A DE C.V.	CEPA	AILO/ G.Ingenieria	Mejorar las condiciones de la superficie de las calles de rodaje , evitando daños a helices, estructura y trenes de aterrizaje ; mejorando la seguridad de las operaciones durante los rodajes .	100% al terminar la obra	Garantia de buena obra por 1 año.
7	Rehabilitación de 4,000 Metros Cuadrados de superficie Asfáltica de calle de rodaje Delta desde Delta dos a Delta tres y sus respectivas salidas a pista; y 500 metrpos cuadrardos de carpeta safáltica en calle de rodaje Charlie..	Calle de Rodaje Delta.	\$100,000.00	Propios	11 de marzo de 2024	15 de marzo de 2024	5 dias	10,000 personas entre operadores de aeronaves y pasajeros esto incluye escuelas y militares	PAVESA S.A DE C.V.	CEPA	AILO/ G.Ingenieria	Mejorar las condiciones de la superficie de las calles de rodaje , evitando daños a helices, estructura y trenes de aterrizaje ; mejorando la seguridad de las operaciones durante los rodajes .	100% al terminar la obra	Garantia de buena obra por 1 año.

8	Reparacion planta de emergencia ONAN de 375 KVA, se instaló nuevo sistema de control de encendido y se realizaron ajustes en los TAP de voltaje ajustandose salida a 240 VAC / 480VAC	Subestacion electrica.	\$5,100.00	Propios	01 de marzo 2024	15 de marzo de 2024	15 dias	10,000 personas entre operadores de aeronaves y pasajeros esto incluiye escuelas y militares	GLOBAL ELECTRIC S.A DE C.V.	CEPA	AILO/ G.Ingenieria	Asegurar la operación de luces de borde de pista	100% al terminar la obra	Garantia de buena obra por 1 año.
9	Reparacion planta de emergencia Olympya de 125 KVA , se instaló nuevo sistema de control de encendido , se instalo y reconfiguro transferencia automatica r	Subestacion electrica.	\$5,100.00	Propios	01 de marzo 2024	15 de marzo de 2024	15 dias	10,000 personas entre operadores de aeronaves y pasajeros esto incluiye escuelas y militares	GLOBAL ELECTRIC S.A DE C.V.	CEPA	AILO/ G.Ingenieria	Asegurar la operación de luces de borde de calle de rodaje Alfa, Bravo y Delta , en caso de falta de enegia comercial.	100% al terminar la obra	Garantia de buena obra por 1 año.