

Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SAN JOSÉ CUREÑAS, CANTÓN JOYA TIJERETAS; CASERÍO EL PEDRERO, CANTÓN AGUA ZARCA; CASERÍO EL PROGRESO CENTRO, CANTÓN EL PROGRESO (PROYECTO DESCENTRALIZADO)

Institución: Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

Año: 2019

Nombre de la obra: INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SAN JOSÉ CUREÑAS, CANTÓN JOYA TIJERETAS; CASERÍO EL PEDRERO, CANTÓN AGUA ZARCA; CASERÍO EL PROGRESO CENTRO, CANTÓN EL PROGRESO (PROYECTO DESCENTRALIZADO)

Ubicación exacta: DEPARTAMENTO MORAZAN, MUNICIPIO TOROLA, CANTÓN EL PROGRESO

Fecha de inicio de la obra: 2019-09-16

Número de beneficiarios: 198

Costo total de la obra: 109875.15

Tiempo de ejecución: 90 DÍAS

Nombre del responsable de la obra: GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ

Fuente de financiamiento: 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018

Empresa o entidad ejecutora: IVAN GUILLERMO ENRIQUE QUIJADA ORELLANA - PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECHANICOS S.A DE C.V.

Empresa o entidad supervisora: NO INDICADO

Código de contrato: CÓDIGO DE PROYECTO ES: 349520 Y LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ES: El proyecto consiste en la construcción de una red de electrificación en una longitud total de 6.4 Kms para beneficio de 27 familias. Se construirán 3,692 metros de línea primaria, 480 metros de línea primaria con secundaria y 2,235 metros de línea secundaria. Se instalarán 81 postes metálicos 45 de 35 pies y 26 de 26 pies; 5 transformadores de 10 KVA, 120/240 volt para 7.6 / 13.2 KV y 5 redes de polarización.-

Garantías: GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO

Forma de pago:

ESTIPULADO EN EL CONTRATO